Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**
Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2, д.10
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора **Брискина А.И.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. «Думан», ул. И. Коныра, ул. Таирова, ул. Каримбаева-1, ул. Каримбаева-2 в Медеуском районе г. Алматы», город Алматы, Медеуский район, мкр. «Думан»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Аким Оразалин Е.Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «BCS Construction», ТОО «GLOBAL STROY ARN», ТОО «Construction Group «SAMRUK», ТОО «Caspian Contractors Trust» (Каспиан Контракторс Траст), ТОО «KAD ENGINEERING», ТОО «Beibarys Building»**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гражданпроект ЗИ» б/н от 2023г**
(наименование проектной организации. номер проекта)
утвержден(а) **КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» от 25.05.2023 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Труба полиэтиленовая ПЭ100 Ø110мм	м	4500		4379	
Труба полиэтиленовая ПЭ100 Ø63мм	м	700		0	
Труба полиэтиленовая ПЭ100 Ø25мм	м	4500		5247	
Труба хризотилцементные Ø200мм	м	9000		8230	
Труба хризотилцементные Ø100мм	м	5000		5660	
Колодцы водопровода д.1500мм	шт	147		141	
Колодцы канализации д.1500мм	шт	313		324	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный**. Подключение распределительных сетей водоснабжения по ул.Блюхера, ул.Карбышева, ул.Иманбаева, ул.Рудзутака, ул.Морозова, ул.Чекалина, ул.Коныра, ул.Есил, ул.Каримбаева, ул.Каримбаева-2, ул.Кобда, ул.Абжаппарова, ул.Бурабай, ул.Бухар жырау от существующих сетей. Водопроводные сети вода подается по полиэтиленовым трубам марки ПЭ100 SDR11 "питьевая" Ø110х10мм.

Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 - Ø110х10 по СТ РК ISO 4427-2-2014. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. При пересечении водопровода с дорогами установлены футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Колодцы на сетях водопровода установлены на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3м. Основание под трубопроводами выполнены из природного песка. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы выполнено устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производилась ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя проводилось ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 1,65 тс/м³. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10см непосредственно над трубопроводом производилось ручным инструментом. Так как при пересечении водопровода с существующими дорогами и при укладке вдоль дорог, имеющими покрытия усовершенствованного типа, обратная засыпка траншеи осуществлялась несжимаемым грунтом песчано-гравийной смесью (балластом).

Под задвижки Ø100мм, Ø50мм и гидранты предусмотрены бетонные столбики в колодцах. Крепление задвижек к столбикам производится при помощи хомутов и анкерных болтов согласно требованиям СН РК 4.01-05-2002 и серии 4.900-9.

Пересечение полиэтиленовыми трубами стен колодцев выполнены в стальной гильзе L=0,3м с заделкой зазора между гильзой и трубопроводом цементным раствором.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые расположены на расстоянии не более 150 м друг от друга. Флуоресцентный указатель места расположения пожарных гидрантов, которые расположены на расстоянии не более 150 м друг от друга. Все водопроводные колодцы с наружной стороны обмазаны битумом на два раза.

Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части выполнено отмостка шириной 1м с уклоном от люков.

Канализация бытовая. Проектом предусмотрен отвод бытовых стоков от жилых 1-2-х этажных домов Д=100, 200мм, по самотечной схеме в существующие сети канализации, согласно техническим условиям.

Водоотведение выполнено:

1. от ул.Шахтинская, Аяз би, Рудзутака, Морозова, Говорова, Верненская, Касыма Аманжолова, Каримбаева, Каримбаева-2, Коныра, Онеге, Шарипова на сущ.канализационной сети Д=250-300мм, проложенной восточной части по ул.Восточная объезная дорога.
2. от ул.Бухар жырау на сущ.коллекторе Д=500мм, проложенной по южной стороне Кульджинского тракта.
3. к сетям водоотведения Д=225мм в мкр."Думан":

-от южной части ул.Абжаппарова на сети водоотведения, проходящей по ул.Абжаппарова;
-от южной части ул.Жасыбай на сети водоотведения, проходящей по ул.Жасыбай;
-от ул.Есил, д.23/7 к сущ.колодцу на сети водоотведения, проходящей по ул.Есил.

Протяженность трассы канализационных сетей составляет:

Ø200мм - 8230м

Ø100мм - 5660м

Наружная самотечная канализация выполнено из трубы хризотилцементные напорные Ø200 и безнапорные Ø100 по ГОСТ 31416-2009. Все колодцы на сети бытовой канализации приняты диаметра 1500мм из сборных ж/б элементов согласно ТПР 902-09-22.84.

В сейсмическом районе, в целях исключения смещения колец водопроводных и канализационных колодцев, между кольцами установлены Н-образные элементы, а между кольцом рабочей части и плитой перекрытия h-образные элементы. Днище колодцев, плиты перекрытия и наружные стенки КС-15 покрыты битумом на два раза.

При пересечении подземных коммуникаций работы производились вручную. Строительные работы и испытания трубопроводов выполнены в соответствии с требованиями СП РК 4.01-103-2013.

Восстановление дорожного покрытия выполнено из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщиной 6 см. Выполнено основание и покрытия из щебеночно-песчаных смесей толщиной 15 см.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **9**
фактически, месяц: **7**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **96,62%** и фактически применено **96,62 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**

считает объект: «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. «Думан», ул.И. Коныра, ул.Таирова, ул.Каримбаева-1, ул.Каримбаева-2 в Медеуском районе г. Алматы»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Агидель-Ас» **Брискин А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)