Наименование стройки: "Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в с.Коксай Карасайского района Алматинской области"
Заказчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"
Договор № 134/05/14 от 25.05.2014 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2014
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы (Конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.03.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Колонны и сердечники								
		3.7 Плиты перекрытия								
37	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	154,58	10606,46	241,1	1639547	37269	222944	8,06	1246
		м3		1282,5	91,08	198249	14079	105	0,4448	69
42	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3003	93997,62	304,24	28227	91	10464	198	59
		т		33075	114,75	9932	34	105	0,56	–
43	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,15268	70437,87	304,24	10754	46	1570	58	9
		т		9675	114,75	1477	18	105	0,56	–
44	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0262	64092,87	304,24	1679	8	95	20	1
		т		3330	114,75	87	3	105	0,56	–
45	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,47947	40200		19275				

			т							
	Раздел 4 Стены, перегородки, фронтоны									
	4.8 Фронтон по оси по оси "1"									
74	Е8-10-3									
		Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	5,83	7364,16	337,41	42933	1967	6826	5,34	31
		м3 кладки								
				866,25	126	5050	735	118	0,62	4
75	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,02608	50800		1325				
		т								
76	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06841	67700		4631				
		т								
77	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,58	8635,61	316,01	13644	499	2468	8,25	13
		м3								
				1368	119,39	2161	189	105	0,583	1
78	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0781	65000		5077				
		т								
79	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06568	65900		4328				
		т								
	4.9 Фронтон по оси "10"									
80	Е8-10-3									
		Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	5,05	7364,16	337,41	37189	1704	5913	5,34	27
		м3 кладки								
				866,25	126	4375	636	118	0,62	3
81	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,02544	50800		1292				
		т								
82	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,06186	67700		4188				
		т								
83	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,79	8037,78	316,01	14388	566	2796	8,25	15
		м3								
				1368	119,39	2449	214	105	0,583	1

84	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,10042	65000		6527				
		т								
85	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,089	65900		5865				
		т								
	4.10 Фронтон по оси "И"									
86	E8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	4,89	7364,16	337,41	36011	1650	5725	5,34	26
		м3 кладки		866,25	126	4236	616	118	0,62	3
87	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d=4 мм	0,02203	50800		1119				
		т								
88	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,06425	67700		4350				
		т								
89	E6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,46	8037,78	316,01	11735	461	2280	8,25	12
		м3		1368	119,39	1997	174	105	0,583	1
90	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,07189	65000		4673				
		т								
91	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,0623	65900		4106				
		т								
	4.11 Фронтон по оси "Ж"									
92	E8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	5,09	7364,16	337,41	37484	1717	5959	5,34	27
		м3 кладки		866,25	126	4409	641	118	0,62	3
93	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, ВР-1, d=4 мм	0,02305	50800		1171				
		т								
94	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,05191	67700		3514				
		т								
95	E6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,4	8037,78	316,01	11253	442	2186	8,25	12
		м3								

			1368	119,39	1915	167	105	0,583	1
96 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06855	65000		4456				
	т								
97 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06408	65900		4223				
	т								

Раздел 5 Кровля

5.1 Деревянные конструкции кровли

98 Е10-14-1	Установка стропил и несущих конструкций кровли и слуховых окон	49,5	23741,72	334,28	1175215	16547	209296	22,1	1094
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	168176	6237	120	0,62	31
99 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	49,5	573,75	28,11	28401	1391	7980	0,78	39
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	6126	524	120	0,052	3
	Всего прямые затраты				**3168580**	**64358**			**2611**
					410639	**24267**			**120**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2693581				
	Накладные расходы, тенге				486502				
	- заработная плата, тенге				72975				
	- трудоемкость, чел-ч				243				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				219305				
	Всего				**3874387**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				131729				
	- сметная заработная плата, тенге				18574				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				105				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				54083				
	- сметная заработная плата, тенге				24878				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				151				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40061				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16024				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4116284**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852	2,389677			**9 836 589**				

- материалы, тенге	772173
- сметная заработная плата, тенге	256159
- нормативная трудоемкость, чел-ч	496
Налог (2 %)	196 732
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10 033 321**
НДС (12 %)	1 203 999
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 237 320**

Заказчик Директор ТОО "Агропромэнергоснаб-1" _____Копбаев К.Х.

Подрядчик Директор ТОО Лидер НК _____Куанышбаев М.М.