Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Наименование строительства: Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2024г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1							НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
		в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	1 273 981,00	1 137 483	923 833						136 498	1 273 981,00
ИТОГО к оплате:										1 273 981,00

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И.Брискин

м.п.

Директор ТОО "BCS Construction"

Даулетчинов К. Ж.

м.п.

Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"
Подрядчик: ТОО "BCS Construction"
Договор:

Объект номер -

Наименование стройки - Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области
Шифр стройки
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации
Шифр объекта

АКТ
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 2024г.

на Сети Водопровода и канализации
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах декабрь 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				923833
	Раздел 1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				618927
1	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	263,24345	722	190062
2	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	8,14155	22 021	179285
		ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ				
3	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	7,7038	5 722	44081
4	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м^3	249,0892	73	18184
5	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	249,0892	752	187315
	Раздел 2.	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ				304906
6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	4,84	8 435	40825
7	6121-0105-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм	км	0,0696	1 164 757	81067
8	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0378	4 619 960	174634
9	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1074	78 027	8380
	Итого по акту					923833
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%				60973
		Итого с затратами на организацию строительства				984806
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				49240

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				49240
		Итого стоимость				1083287
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368				336945
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557				800538
		ИТОГО				1137483
		НДС 12%				136498
		Всего к оплате				1273981

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Агидель-Ас"
Генеральный директор: Брискин А.И.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "BCS Construction"
Директор Даулетчинов К. Ж.