Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«13» августа **2024 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас», Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2, д. 10**

(*наименование организации, юридический адрес)*

в лице Генерального директора **Брискина А.И.**

(*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту **«Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области», Алматинская область, Енбекшиказахский района, г. Есик**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области», г. Конаев, ул. Индустриальная 16/4, БИН 060140013977, Тел. 8 775 168 5960, Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ТОО«BCS Construction», ТОО «СМУ-СПК&НВФ», ТОО «GLOBAL STORY ARN», ТОО «Construction Group «SAMRUK», ТОО «Caspian Contractors Trust», ТОО «KAD ENGINEERING», ТОО «Beibarys Building»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «КостанайАгропромпроект», проект РП–161/06/2023**

(*наименование проектной организации. номер проекта)*

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Алматинской области», № 98-нк от 11 октября 2023 года.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Водогрейный котел, тепловой мощностью 1000 кВт, Буран Бойлер)	**шт**	**2**		**2**	
Горелка бинарная, Ecoflam	**шт**	**2**		**2**	
Дымовая труба, Ду = 630мм, 12 м	**шт**	**1**		**1**	
Комплектная трансформаторная подстанция	**кВа**	**2 х 1000**		**2 х 1000**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3	--	--
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	--	--

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	--	--	--	--	--	--

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено строительство блочно-модульной котельной тепловой производительностью 2,0 МВт, в комплекте с дымовой трубой Ду = 630 мм, высотой - 12 м. Котельное помещение блочного типа размерами 10000 х 4800 х 2700 (h).

Произведен монтаж Резервуара горизонтального стального тип РГС 5м³, односекционный, одностенный, с плоским днищем, с одним люком.
Диаметр - 1840 мм, длина резервуара – 2040 мм.

Водопровод хозяйственно-питьевой (котельная): Водоснабжение объекта осуществляется от скважины. Подпитка котельной от колодца № 1 из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17, Ø 40 х 3,0 по СТ РК ISO 4427-2-2014.
Установлена Запорная арматура в водопроводных колодцах.

Канализация бытовая: Сброс стоков осуществляется в септик V=200 м3.
Наружная самотечная канализация выполнена из трубы полимерной со структурированной стенкой DN/ID 315, SN8 PE по ГОСТ Р 54475-2011.
Все колодцы на сети бытовой канализации из сборных ж/б элементов, диаметром 1500 мм.

Наружные сети газоснабжения: Выполнен монтаж подводящего газопровода среднего давления от точки врезки Д159 стального надземного газопровода до площадки ГРПШ, от площадки ГРПШ для подачи котельной (БМК).
Произведен монтаж ГРПШ-13-2НУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа РДБК-50Н, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа Delta-G-160 DN50 и эл. корректором газа miniElcor.
Газопровод среднего и низкого давления построен надземным способом из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 Ø76х3,5 на опорах.

Тепловые сети: Монтаж тепловых сетей произведен подземным способом в непроходных сборных железобетонных каналах с песком, стальными трубопроводами в ППУ изоляции Ду159 х 4,5мм, протяженностью – 67,5 м. Трубопроводы оснащены системой Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК).

Электроснабжение: Произведена установка двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН 2 х1000 кВА.
Выполнен монтаж ВЛ-10кВ по железобетонным опорам СВ 105-3,5 на траверсах типа ТМ воздушных линий из кабеля марки СИП 3 14 х 95.
Протяженность КЛ 10 кВ – 80 м, ВЛИ 10 кВ – 5418 м, КЛ 0,4 кВ – 1300 м.

Наружное освещение: Проектом предусмотрено освещение проезжей части и тротуара территории, прилегающей к школе и открытому паркингу.
В качестве источников света для освещения проезжей части территории и паркинга установлены светильники мощностью 100 Вт в кол-ве - 32 шт.
Произведен монтаж кабеля для наружного освещения марки АВБбШв 4х16 мм2 протяженностью – 4750 м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом, оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **январь 2024 года**
месяц, год
окончание работ: **июль 2024 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц
* по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 3 месяца**
* фактически, месяц: **6 месяцев.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - **82,48 %** и фактически применено - **82,48 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык Компаниясы»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Начальник ЕРЭС Кенжеев Н.

Место печати (при наличии)

Енбекшиказахский ЛТЦ ЦТО МС «Алматинский регион»
ДЭСД «Алматытелеком»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Начальник ЕЛТЦ Жумабаев Н.Н.

Место печати (при наличии)

ТОО «APL Construction»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**
считает объект: **«Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Агидель-Ас»,

Генеральный директор Брискин А.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата

Место печати (при наличии)