Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» июль 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "ГидроСтройМонтаж", БИН 131040023265, ОБЛАСТЬ АБАЙ, РАЙОН ЖАҢАСЕМЕЙ, ШУЛЬБИНСКАЯ П.А., П.ШУЛЬБИНСК, МИКРОРАЙОН 2 МИКРОРАЙОН, 3Д, КВ 340.*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Биктимировой Дианы Геннадьевны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей к одному 81 квартирному и к двум 54-х квартирным жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО» Электроснабжение»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО», ВКО г. Семей, ул. Достоевского 110 кабинет 310*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации *ТОО «ВК-Регион строй», ТОО «ТАҢБА»; ТОО «ТехСтрой-Регион»; ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Директоров Мустафина А.А., Ауттинова А.Е., Нурпеисовой М. М., Баев А.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ПК «СемейПроект» ГСЛ №17001834 от 03.02.2017г., №61

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства г. Семей ВКО» приказ №39/4 от 18.06.2020г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Ед. изм.*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в т.ч. пускового комплекса или очереди*
Категория электроснабжения		*II*		*II*	
Напряжение питания	*кВ*	*10/0,4*		*10/0,4*	

Расчетная мощность в ТП поз.7	*кВт*	*399*		*399*	
Протяженность кабельной линии 10кВ	*м*	*765*		*765*	
Протяженность всех кабельных линий 0,4 кВ	*м*	*223*		*223*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Ед. изм.*		
		По проекту	*Фактически*
Общая площадь здания	*кв. м*		
Число этажей	*этаж*		
Общий строительный объем	*куб.м*		
В том числе подземной части	*куб.м*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*кв. м*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*	
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м²*
		общая	*жилая*	*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *для электроснабжения одного 81 квартирного и двух 54-х квартирных жилых домов в позициях №1,2,3 проектируется трансформаторная подстанция под позицией №7 по генеральному плану в кирпичном исполнении с трансформаторами мощностью 2х630 кВА. Подключение к электросети проектируемой подстанции осуществляется от РУ-10 кВ существующего распределительного пункта РП позиция №2 по генеральному плану района. Потребители электроэнергии жилых домов относятся по надежности электроснабжения ко II категории, за исключением лифтов и противопожарных устройств, относящихся к I категории. Каждое вводно-распределительное устройство подключается от проектируемой двух трансформаторной подстанции двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от разных трансформаторов. Требования надежности электроснабжения потребителей I категории обеспечивается во внутренней сети. Схема вводно-распределительных устройств и сетей напряжением 0,4кВ обеспечивают возможность в аварийном случае, с учетом допустимой перегрузки, питать всю нагрузку по одной из кабелей.*
Площадь земельного участка -0,1500га _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **июль 2021г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,0**;

фактически, месяц: **11,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик считает объект:

«Строительство инженерных сетей к одному 81 квартирному и к двум 54-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО» Электроснабжение»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

ТОО " ГидроСтройМонтаж " директор Биктимирова Д.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.