Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области

Договор № 10 от 21.02.2018г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		10	21.02.2018г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**5300000**		**1991690**	**4639356**		**92787**	**567857**	**5300000**
в том числе (за май)		**5300000**	**1991690**	**4639356**		**92787**	**567857**	**5300000**

ЗАКАЗЧИК:

И.о Директора:

ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

АВС-4 (редакция 5.3.1) Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области

Договор № 10 от 21.02.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы								
		1.1 Фасад								
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	155,6	32,87	–	5115	–	5115	0,23	36
		м2		32,87	–	5115	–	100	–	–
2	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором по камню стен	155,6	251,48	2,45	39130	381	18498	0,70	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	19487	87	94,5	0,03	5
3	E0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	155,6	38,95	2,52	6061	392	984	0,04	6
		м2		6,23	0,46	969	72	94,5	–	–
4	E0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпаклевка фасадов простых с лесов и земли	155,6	148,13	0,1	23049	16	4797	0,21	32
		м2		32,6	0,02	5073	3	94,5	–	–

5 Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	155,6	121,34	9,02	18880	1404	3566	0,13	20
	м2		22,59	1,66	3515	258	94,5	0,01	1
Раздел 2 Проемы									
2.1 Окна									
9 Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13	215,57	21,24	2802	276	2775	1,29	17
	шт		194,33	3,31	2526	43	108	0,03	–
10 Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	24,96	74,9	6,81	1870	170	1865	0,46	12
	м2		68,09	1,08	1700	27	108	0,01	–
11 Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных	24,96	146,99	6,63	3669	165	3812	0,95	24
	м2		140,36	1,04	3503	26	108	0,01	–
12 Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	24,96	460,21	24,15	11487	603	5976	1,28	32
	м2 проемов		213,7	7,99	5334	199	108	0,03	1
13 С12061-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	24,96	6022		150309				
	м2								
14 Е0110-22-1	Установка подоконных досок, высота проема до 1 м	24,96	453,94	13,01	11330	325	5629	1,28	32
	м2 проемов		203,9	4,92	5089	123	108	0,02	–
15 С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	16,9	3680		62192				
	м								
2.2 Двери									
16 Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах	7	320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
	шт								

17	E0156-12-1	Снятие дверных полотен		290,7	2,9	2035	20	108	0,19	1
			13,23	59,88	6,55	792	87	777	0,36	5
		м2								
				53,33	1,04	706	14	108	0,01	–
18	E0156-13-1	Снятие наличников	35,7	6,47	0,3	231	11	240	0,04	2
		м								
				6,17	0,05	220	2	108	–	–
19	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов в каменных стен площадью проема до 3 м2	7,56	448,56	128,16	3391	969	1788	1,03	8
		м2 проемов								
				174,4	44,59	1318	337	108	0,14	1
20	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	7,56	4010		30316				
		м2								
21	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
22	E0156-26-1	Установка наличников	20,4	99,63	0,41	2032	8	265	0,08	2
		м								
				11,97	0,07	244	1	108	–	–
23	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,67	330,85	32,08	1876	182	1935	1,49	8
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1544	69	120	0,06	–
24	C12022-1	Двери металлические ДСН 2.1х0.9 огрунтованные и окрашенные	3	25100		75300				
		шт								
25	E0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	7	77,9	–	545	–	578	0,39	3
		прибор								
				76,46	–	535	–	108	–	–
26	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	7	844		5908				
		шт								

Раздел 4 Полы

42	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов - лаг из досок и брусков	254,6	11,07	0,04	2818	10	3114	0,08	20
		м2								
				11,03	0,02	2808	5	110,7	–	–

43	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	95,2	5,64	0,19	537	18	576	0,04	4
		м		5,45	0,02	519	2	110,7	–	–
44	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	254,6	51,33	4,89	13069	1245	13323	0,34	86
		м2		46,44	0,83	11824	211	110,7	0,01	2
45	E0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	254,6	544,23	1,61	138560	410	14137	0,32	82
		м2		49,91	0,25	12707	64	110,7	0,00	1
46	E0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	141,382	261,83	0,87	37018	123	4220	0,17	25
		м2		26,82	0,14	3792	20	110,7	–	–
	Раздел 5 Отделочные работы									
51	E0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков от старой краски с земли и лесов	807	37,04	–	29891	–	28247	0,26	207
		м2		37,04	–	29891	–	94,5	–	–
52	E0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	23,8	21,98	0,69	523	16	550	0,15	4
		м2 подшивки		21,29	0,11	507	3	108	–	–
53	E0115-64-3	Шпаклевание из сухих растворных смесей стен	437,99	389,9	4,29	170767	1878	35771	0,52	229
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	37136	717	94,5	0,01	3
54	E0115-180-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	437,98	316,78	2,63	138743	1150	31361	0,45	196
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	32754	433	94,5	0,00	2
55	E0115-64-4	Шпаклевание из сухих растворных смесей потолков	368,4	473,11	4,93	174294	1814	41529	0,64	234
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	43260	686	94,5	0,01	3
56	E0115-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	368,4	338,18	2,91	124584	1073	32904	0,56	208
		м2 окрашиваемой поверхности								

57 E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе		93,41	1,1	34414	405	94,5	0,00	2
	м2	23,8	891,34	3,58	21214	85	7321	1,87	45
58 E0115-64-4			324,35	1,17	7719	28	94,5	–	–
	Шпаклевание из сухих растворных смесей потолков	368,4	277,50	4,93	102232	1816	41529	0,64	234
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
59 E0115-180-6			117,43	1,86	43260	686	94,5	0,01	3
	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску	23,8	264,27	2,91	6290	69	1154	0,30	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
60 E0115-65-1			50,2	1,1	1195	26	94,5	–	–
	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов по бетону и камню	22,4	667,35	7,91	14949	177	7677	2,06	46
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
61 E0115-64-5			359,66	2,99	8056	67	94,5	0,01	–
	Шпаклевание из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	22,4	703,04	7,65	15748	171	3503	0,93	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
62 E0115-180-3			162,6	2,9	3642	65	94,5	0,01	–
	Улучшенная окраска откосов водоэмульсионными составами	22,4	316,78	2,63	7096	59	1604	0,45	10
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	1675	22	94,5	–	–
	Всего прямые затраты				**1462382**	**13509**			**1801**
					302424	**4418**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1146450				
	Накладные расходы, тенге				329337				
	- заработная плата, тенге				49401				
	- трудоемкость, чел-ч				165				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107503				
	Всего				**1899223**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				27349				

- сметная заработная плата, тенге	3856
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	38146
- сметная заработная плата, тенге	17547
- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19266
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7706
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1991690**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5093586**
- материалы, тенге	2931473
- сметная заработная плата, тенге	1034609
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2118
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,910822977**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**4639356**
Налог (2 %)	92787
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4732143**
НДС (12 %)	567857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5300000**

ЗАКАЗЧИК:
И.о Директора
ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Женсекбаев А.