Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области

Договор № 10 от 21.02.2018г.

СПРАВКА

Выполненных объемов строительно-монтажных работ

за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		10	21.02.2018г				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**10600000**		**3983380**	**9278712**		**185574**	**1135714**	**10600000**
в том числе (за май)		**5300000**	**1991690**	**4639356**		**92787**	**567857**	**5300000**

ЗАКАЗЧИК:

И.о Директора:

ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

АВС-4 (редакция 5.3.1) Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба села Курмансай по адресу: Мартукский р-н, с.Курмансай, Актюбинской области

Договор № 10 от 21.02.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы								
		1.2 Отмостка								
6	E0101-164-2	Устройство корыта под отмостку	5,092	251,77	–	1282	–	1304	1,77	9
		м3 грунта		251,77	–	1282	–	101,7	–	–
7	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных олщ.100мм	5,092	1945,45	–	9906	–	3442	3,73	19
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	3109	–	110,7	–	–
8	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки бетон В7,5	5,092	6180,64	82,51	31472	420	1233	1,55	8
		м3		225,11	31,16	1146	159	94,5	0,12	1
		Раздел 3 Кровля								
27	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	506,25	48,37	4,36	24487	2207	24231	0,29	146
		м2 кровли		44,01	0,68	22280	344	107,1	0,01	3
28	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	506,25	24,15	2,64	12226	1337	11907	0,15	77
		м2 кровли		21,51	0,45	10889	228	107,1	0,00	2

29	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	506,25	36,77	1,67	18615	845	19188	0,23	115
		м2 кровли		35,1	0,29	17769	147	107,1	0,00	1
30	E0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	506,25	11,24	1,59	5690	805	5379	0,07	34
		м2 кровли		9,65	0,27	4885	137	107,1	0,00	1
31	E0110-14-1	Установка стропил, прогонов, мауэрлатов	3,66776	24334,92	417,85	89255	1533	16101	25,42	93
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	14330	578	108	0,62	2
32	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,4829	23553,43	395,71	176248	2961	33617	25,88	194
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	30011	1115	108	0,58	4
		Раздел 4 Полы								
46	E0157-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	113,218	261,83	0,87	29644	98	3379	0,17	20
		м2		26,82	0,14	3037	16	110,7	–	–
47	E0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	254,6	577,66	8,95	147071	2279	32736	0,76	194
		м2		114,73	1,42	29210	362	110,7	0,02	4
48	E0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	254,6	1212,08	5,23	308596	1332	34086	0,75	191
		м2		120,11	0,83	30580	211	110,7	0,01	3
49	E0115-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	254,6	180,18	2,35	45874	598	21881	0,54	137
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	22925	229	94,5	0,00	1
50	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	95,2	178,36	0,09	16980	9	1596	0,09	9
		м		15,12	0,02	1439	2	110,7	–	–
		Раздел 5 Отделочные работы								
		5.1 Прочие работы								
63	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,93	27,1	–	838	–	–	–	–
		т								

				–	–	–	–	–	–	–
64	С01033-А5-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, 1 класс груза	30,93	45	45	1392	1392	278	–	–
		т		–	9	–	278	100	0,19	6
	Локальная смета 2-1-2 Электромонтажные работы									
	Раздел 6 Электромонтажные работы									
1	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	531	13,94	0,06	7402	32	7164	0,10	51
		м		13,88	–	7370	–	97,2	–	–
2	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных щита	2	486	–	972	–	1050	2,79	6
		шкаф		486	–	972	–	108	–	–
3	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования ЩРВ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
4	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Щит распределительный ЩРВ-24	1	–		–				
		шт								
5	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	–
6	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Автоматический выключатель 3ф 63А	1	–		–				
		шт								
7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт		227	2,3	2724	28	95	0,01	–
8	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Центркомплектации "СЭЛЛ"	Автоматический выключатель 1ф 2п 25А/30мА	6	–		–				

		шт								
9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Автоматический выключатель ВА 47-80 1ф 16А	6	–		–				
		шт								
10	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования ЩРВ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Щит распределительный ЩРВ-9	1	–		–				
		шт								
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,03	–
13	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Cet	Автоматический выключатель АЕ 2046-10Р 3ф 50А	1	–		–				
		шт								
14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
		шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	–
15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Автоматический выключатель ВА 47-80 1ф 25А	4	–		–				
		шт								
16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО Динар-Электромаш	Автоматический выключатель ВА 47-80 1ф 16А	5	–		–				
		шт								
17	Е0121-17-5	Монтаж светильника настенного герметичного	3	212,07	7,88	636	24	264	0,56	2
		шт		87,46	3,12	262	9	97,2	0,01	–
18	С151701-135	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP 54	3	359		1077				

		шт							
19 С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	3	17		51				
		шт							
20 Е0121-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	59	378,66	115,58	22341	6819	17163	1,45	85
		шт	233,66	65,61	13786	3871	97,2	0,23	14
21 С151702-89	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	53	1056		55968				
		шт							
22 С151702-89	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	6	1056		6336				
		шт							
23 С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	118	101		11918				
		шт							
24 С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	118	14		1652				
		шт							
25 Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	47	0,2	611	3	563	0,29	4
		шт	45,5	0,1	592	1	95	–	–
26 С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	13	156		2028				
		шт							
27 Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
		шт	49,7	0,2	149	1	95	–	–
28 С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт							
29 Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	12	62,7	0,2	752	2	660	0,34	4
		шт	57,8	0,1	694	1	95	–	–
30 С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	12	195		2340				

		шт								
31	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
		шт		58,5	0,2	117	–	95	0,00	–
32	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68		136				
		шт								
33	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,025	16300		407,5				
		1000шт								
34	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	531	23,2	2,1	12319	1115	8475	0,10	53
		м кабеля		16,5	0,3	8762	159	95	0,00	1
35	С151601-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,3193	35536		11347				
		км								
36	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,22763	53341		12142				
		км								
37	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,026	26100		679				
		1000шт								

Локальная смета 2-1-3 Отопление

Раздел 7 Отопление

1	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	75	88,41	1,24	6631	93	7549	0,57	43
		м		87,17	0,2	6538	15	115,2	–	–
2	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	50	116,9	1,81	5845	91	6646	0,75	38
		м		115,09	0,29	5755	15	115,2	–	–
3	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	24	197,2	15,96	4733	383	5081	1,21	29

		шт							
				181,24	2,52	4350	60	115,2	0,02	1
4	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30	285,54	6,19	8566	186	2466	0,39	12
		м трубопровода								
				69,03	2,33	2071	70	115,2	0,01	–
5	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	283,54	6,19	4537	99	1315	0,39	6
		м трубопровода								
				69,03	2,33	1105	37	115,2	0,01	–
6	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	50	631,9	12,42	31595	621	5255	0,43	21
		м трубопровода								
				86,6	4,64	4330	232	115,2	0,02	1
7	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	75	441,54	6,19	33116	464	6166	0,39	29
		м трубопровода								
				69,03	2,33	5178	175	115,2	0,01	1
8	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	25,9	4387,59	55,89	113639	1448	5032	0,78	20
		кВт								
				147,73	20,94	3826	542	115,2	0,08	2
9	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	20	70,28	–	1406	–	706	0,16	3
		комплект								
				30,65	–	613	–	115,2	–	–
10	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	44	577,54	61,31	25412	2698	18291	1,94	85
		шт								
				336,25	24,61	14795	1083	115,2	0,09	4
11	C130903-222	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	15185		30370				
		шт								
12	C130903-126	Клапан термостатический типа Danfoss, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15	20	1641		32820				
		шт								
13	C130905-1045	Головка термостатическая типа Danfoss, диапазон регулирования от 6 °С до 30 °С	20	1052		21040				

		шт							
14	С130905-1056	Регулятор перепада давления автоматический типа Danfoss, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20	2	10345		20690			
		шт							
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов пробно-спускных диам. до 25 мм	2	577,54	61,31	1155	123	831	1,94	4
		шт							
				336,25	24,61	672	49	115,2	0,09	–
16	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
17	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	577,54	61,31	2310	245	1663	1,94	8
		шт								
				336,25	24,61	1345	98	115,2	0,09	–
18	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32	2	3443		6886				
		шт								
19	С130904-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, Ру 4 Мпа, DN 50	2	4860		9720				
		шт								
20	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	64,86	183,27	0,11	11887	7	8756	0,85	55
		м2 окрашиваемой поверхности								
				142,83	0,03	9264	2	94,5	–	–
21	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 30 мм	2,2	158,58	49,95	349	110	198	0,45	1
		м трубопровода								
				81,53	18,64	179	41	90	0,07	–
22	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	0,1	1940		194				
		м3								
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	2,2	127,56	9,98	281	22	86	0,25	1
		м трубопровода								
				39,58	3,87	87	9	90	0,02	–

24 С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0028	314500	881
	1000м2			

	Всего прямые затраты	**1465537**	**31337**	**1860**
		296152	**10558**	**52**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1138047		
	Накладные расходы, тенге	326183		
	- заработная плата, тенге	48928		
	- трудоемкость, чел-ч	163		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	107503		
	Всего	**1899223**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	27349		
	- сметная заработная плата, тенге	3856		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	22		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	38146		
	- сметная заработная плата, тенге	17547		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	107		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19266		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7706		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1991690**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5093587**		
	- материалы, тенге	2909987		
	- сметная заработная плата, тенге	1033063		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2204		
	Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,910822977**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**4639356**		
	Налог (2 %)	92787		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4732143**		
	НДС (12 %)	567857		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5300000**		

ЗАКАЗЧИК:

И.о Директора

ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры и развития языков"

_____ Есенгалиева Д.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Эконс и К"

_____ Ермагамбетов М.М.

ТЕХНАДЗОР:

Директор

ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Женсикбаев А.