Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненых работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/05/2018/ДП-3	02.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	45 156 500	40 318 304							4 838 196	45 156 500

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

Брискин А.И.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Здание ГЭС. Общестроительные работы по марке КЖ

Акт № 1

выполненных строительно -монтажных работ за сентябрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Котлован					
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы					
		Открытая выемка (3 категории)					
1	**Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**5451,4000**		**270,86**	**1476541,84**
		Итого оплата труда:				**85,88**	**468147,75**
		Итого эксплуатация машин:				**258,29**	**1408058,62**
		Итого материалов:				**0,11**	**621,46**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		61,83	337066,38

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,61	145088,66
		Сметная стоимость:				**359,30**	**1958696,87**
2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**168,6000**		**2760,24**	**465376,46**
		Итого оплата труда:				**2760,24**	**465376,46**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1987,37	335071,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,81	64035,80
		Сметная стоимость:				**5127,42**	**864483,32**
3	**С341-020102-1007 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**10116,0000**		**174,00**	**1760184,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,92	140814,72
		Сметная стоимость:				**187,92**	**1900998,72**
4	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	**м3**	**5620,0000**		**21,22**	**119274,33**
		Итого оплата труда:				**10,41**	**58531,34**
		Итого эксплуатация машин:				**17,93**	**100756,43**
		Итого материалов:				**0,09**	**512,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,50	42142,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	12913,35
		Сметная стоимость:				**31,02**	**174330,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3821376,63**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3821376,63**
Материалы -			Тенге				**1134,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**992055,56**

Транспортные расходы -	Тенге				1760184,00
Накладные расходы -	Тенге				714280,00
Сметная прибыль -	Тенге				362852,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4898509,16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				731,35
Сметная заработная плата -	Тенге				992055,56
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4898509,16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				731,35
Сметная заработная плата -	Тенге				992055,56
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3821376,63
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3821376,63
Материалы -	Тенге				1134,00
Всего заработная плата -	Тенге				992055,56
Транспортные расходы -	Тенге				1760184,00
Накладные расходы -	Тенге				714280,00
Сметная прибыль -	Тенге				362852,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4898509,16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				731,35
Сметная заработная плата -	Тенге				992055,56
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4898509,16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				731,35
Сметная заработная плата -	Тенге				992055,56
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				3821376,63
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				551243,57
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1508815,05
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				440811,99
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1134,00
- перевозка грузов	Тенге				1760184,00
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				714280,00
ИТОГО:	Тенге				4535656,63
Сметная прибыль	Тенге				362852,53
ИТОГО по смете:	Тенге				4 898 509,16
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге				210 635,89
ИТОГО с временными	Тенге				5 109 145,05
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,24%	Тенге				165 536,30

ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге				**5 274 681,35**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**105 493,63**
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге				**5 380 174,98**
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=0,857678492	Тенге				**4 614 460,36**
НДС 12%	Тенге				**553 735,24**
ИТОГО с НДС	Тенге				**5 168 195,61**

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный директор ТОО «Агидель-Ас»

Борискин А.И.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Деривационный трубопровод с ГЭС-3

Акт № 2

выполненных строительно -монтажных работ за сентябрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010102-0209 1101-0102-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**2600,3900**		**170,17**	**442508,52**
		Итого оплата труда:				**44,42**	**115500,53**
		Итого эксплуатация машин:				**164,16**	**426872,90**
		Итого материалов:				**0,07**	**177,87**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		31,98	83160,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,17	42053,51
		Сметная стоимость:				**218,32**	**567722,42**

2	**С341-020102-1007 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**5070,7605**		**174,00**	**882312,33**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,92	70584,99
		Сметная стоимость:				**187,92**	**952897,31**
3	**С123-010906-0317 2301-0906-0317 РСНБ РК 2015**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 2500 , PN 10 DN 2400 СТ РК 1128-2002**	**м**	**60,0000**		**504254,00**	**30255240,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40340,32	2420419,20
		Сметная стоимость:				**544594,32**	**32675659,20**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**31580060,85**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**15457,76**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**426872,90**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**100042,78**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**30255417,87**
		- перевозка грузов	Тенге				**882312,33**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**83160,38**
ИТОГО:			Тенге				**31 663 222,39**
Сметная прибыль			Тенге				**2 533 057,70**
ИТОГО по смете:			Тенге				**34 620 361,00**
Временные здания и сооружения 4,3%			Тенге				**1 488 675,52**
ИТОГО с временными			Тенге				**36 109 036,52**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее			Тенге				**1 169 932,78**
ИТОГО с затратами в зимнее время			Тенге				**37 278 969,31**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**745 579,39**
ИТОГО не предвиденными расходами			Тенге				**38 024 548,69**
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=0,93896823			Тенге				**35 703 843,18**
НДС 12%			Тенге				**4 284 461,18**
ИТОГО с НДС			Тенге				**39 988 304,36**

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»
_____Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»
_____Брискин А.И.