Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Баскансой ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненых работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/05/2018/ДП-3	02.05.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	29 677 216	26 497 514							3 179 702	29 677 216

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

Брискин А.И.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Здание ГЭС. Общестроительные работы по марке КЖ

Акт № 3

выполненных строительно -монтажных работ за июль месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Сооружения					
		РАЗДЕЛ 1.Гидротехнический бетон подземная часть					
		Бетонная подготовка					
1	**Е11-370103-0102 1137-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами** Состав работ: 1. Подача бетонной смеси 2. Укладка бетонной смеси 3. Установка и разборка опалубки 4. Уход за бетоном	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**44,2900**		**15851,39**	**702057,85**
		Итого оплата труда:				**2879,53**	**127534,49**
		Итого эксплуатация машин:				**336,45**	**14901,40**
		Итого материалов:				**12780,33**	**566041,02**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2620,37	116056,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1477,74	65449,14
		Сметная стоимость:				**19949,50**	**883563,38**
		гидротехнический бетон подводный массив					

2	Е11-370401-0401 1137-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основания плитные (фундаментные) подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона. Устройство** Состав работ: 1. Установка и разборка опалубки 2. Подготовка блока к бетонированию 3. Укладка бетонной смеси 4. Уход за бетоном	**м3 железобетона в конструкции**	**643,4000**		**22389,10**	**14405144,26**
		Итого оплата труда:				**5825,62**	**3748204,00**
		Итого эксплуатация машин:				**663,77**	**427072,26**
		Итого материалов:				**16169,77**	**10403631,14**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5301,31	3410865,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,23	1425280,79
		Сметная стоимость:				**29905,64**	**19241290,67**
				Армирование			
		Сетка					
3	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**25,0000**		**206294,00**	**5157350,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16503,52	412588,00
		Сметная стоимость:				**222797,52**	**5569938,00**
4	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**25,0000**		**20762,41**	**519060,25**
		Итого оплата труда:				**19797,03**	**494925,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1011,77**	**25294,25**
		Итого материалов:				**288,00**	**7200,00**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		18015,30	450382,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,22	77555,41
		Сметная стоимость:				**41879,92**	**1046998,10**

5	**Е11-370105-0101 1137-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Армокаркасы и армофермы массой до 1 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т** Состав работ: 1. Установка арматурных конструкций с электроприхваткой 2. Сварка стыков	**т арматуры**	**25,0000**	**33483,71**	**837092,74**
		Итого оплата труда:			**20024,17**	**500604,36**
		Итого эксплуатация машин:			**8791,22**	**219780,41**
		Итого материалов:			**7019,29**	**175482,33**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	18222,00	455549,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4136,46	103411,42
		Сметная стоимость:			55842,17	1396054,13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**21620705,11**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**21620705,11**
Материалы -			Тенге			**11152354,49**
Всего заработная плата -			Тенге			**4871268,58**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5157350,00**
Накладные расходы -			Тенге			**4432854,40**
Сметная прибыль -			Тенге			**2084284,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**28137844,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**3888,31**
Сметная заработная плата -			Тенге			**4871268,58**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**28137844,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**3888,31**
Сметная заработная плата -			Тенге			**4871268,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге			**21620705,11**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**21620705,11**
Материалы -			Тенге			**11152354,49**
Всего заработная плата -			Тенге			**4871268,58**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5157350,00**
Накладные расходы -			Тенге			**4432854,40**
Сметная прибыль -			Тенге			**2084284,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**28137844,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**3888,31**
Сметная заработная плата -			Тенге			**4871268,58**
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге			**28137844,28**

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					3888,31
Сметная заработная плата -	Тенге					4871268,58
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге					21620705,11
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге					4623952,30
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					687048,32
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					247316,27
- материалов, изделий и конструкций	Тенге					16309704,49
- перевозка грузов	Тенге					0,00
- оборудование	Тенге					0,00
Накладные расходы	Тенге					4432854,40
ИТОГО:	Тенге					26053559,52
Сметная прибыль	Тенге					2084284,76
ИТОГО по смете:	Тенге					28 128 602
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге					1 209 530
ИТОГО с временными	Тенге					29 338 131
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге					950 555
ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге					30 288 687
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					605 774
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге					30 894 461
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=0,857678492	Тенге					26 497 514
НДС 12%	Тенге					3 179 702
ИТОГО с НДС	Тенге					29 677 216

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

_____ Муратов С.К.

Инженер ПТО ТОО «Baskan Power»

_____ Батталов А.Б.

Генподрядчик
Генеральный директор ТОО «Агидель-Ас»

_____ Борискин А.И.