Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненых работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/05/2018/ДП-3	02.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	107 653 181	69 621 397							8 354 568	77 975 965

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»
_____ Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»
_____ Борисов А.И.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП-3 от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Деривационный трубопровод с р.Б Баскан

Акт № 4

выполненных строительно -монтажных работ за август месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**1602,0000**		**143,62**	**230081,80**
		Итого оплата труда:				**37,49**	**60058,98**
		Итого эксплуатация машин:				**138,54**	**221933,39**
		Итого материалов:				**0,07**	**109,58**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,99	43242,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,65	21865,94
		Сметная стоимость:				**184,26**	**295190,21**

2	**С341-020102-1007 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**3123,9000**		**174,00**	**543558,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,92	43484,69
		Сметная стоимость:				**187,92**	**587043,29**
3	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	**м3 грунта**	**1602,0000**		**21,22**	**33999,55**
		Итого оплата труда:				**10,41**	**16684,56**
		Итого эксплуатация машин:				**17,93**	**28720,96**
		Итого материалов:				**0,09**	**146,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,50	12012,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	3680,99
		Сметная стоимость:				**31,02**	**49693,43**
		Прочие работы					
4	**С123-010906-0317 2301-0906-0317 РСНБ РК 2015**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 2500, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002**	**м**	**134,0000**		**504254,00**	**67570036,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40340,32	5405602,88
		Сметная стоимость:				**544594,32**	**72975638,88**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**68377675,95**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**13171,32**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**250654,35**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**63572,21**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**67570291,68**
		- перевозка грузов	Тенге				**543558,60**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**55255,35**
ИТОГО:			Тенге				**68432931,30**
Сметная прибыль			Тенге				**5474634,50**

ИТОГО по смете:	Тенге				**73907028,00**
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге				**3 178 002**
ИТОГО с временными	Тенге				**77 085 030**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге				**2 497 555**
ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге				**79 582 585**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**1 591 652**
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге				**81 174 237**
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=0,857678492	Тенге				**69 621 397**
НДС 12%	Тенге				**8 354 568**
ИТОГО с НДС	Тенге				**77 975 965**

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

_____Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____**Брискин А.И.**