Заказчик: ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата				
		№02/05/2018-ДП-3	02.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**117 981 180**	**9 221 429**							**1 106 571**	**10 328 000**

Сдал:

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____ Бискин А.И.

Принял:

Заказчик:
Директор ТОО "Baskan Power"

_____ Муратов С.К.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП-3 от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Деривационный трубопровод с р.Б Баскан

Акт № 6

выполненных строительно -монтажных работ за сентябрь месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**1848,9000**		**143,62**	**265541,98**
		Итого оплата труда:				**37,49**	**69315,26**
		Итого эксплуатация машин:				**138,54**	**256137,73**
		Итого материалов:				**0,07**	**126,46**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,99	49906,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,65	25235,92
		Сметная стоимость:				**184,26**	**340684,88**

2	С341-020102-1007 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	3605,3550		174,00	627331,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,92	50186,54
		Сметная стоимость:				187,92	677518,31
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	1848,9000		21,22	39239,56
		Итого оплата труда:				10,41	19255,98
		Итого эксплуатация машин:				17,93	33147,43
		Итого материалов:				0,09	168,62
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,50	13864,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	4248,31
		Сметная стоимость:				31,02	57352,17
		Прочие работы					
4	С123-010906-0317 2301-0906-0317 РСНБ РК 2015	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 2500 , PN 6 DN 2400 СТ РК 1128-2002**	м	16,0000		504254,00	8068064,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40340,32	645445,12
		Сметная стоимость:				544594,32	8713509,12

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				9000177,30
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15201,29
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				289285,16
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				73369,95
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8068359,08
- перевозка грузов	Тенге				627331,77
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				63771,29
ИТОГО:	Тенге				9063948,60
Сметная прибыль	Тенге				725115,89

ИТОГО по смете:	Тенге				9789064,60
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге				420 930
ИТОГО с временными	Тенге				10 209 994
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге				330 804
ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге				10 540 798
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				210 816
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге				10 751 614
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=0,857678492	Тенге				9 221 428
НДС 12%	Тенге				1 106 571
ИТОГО с НДС	Тенге				10 328 000

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

_____Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____Брискин А.И.