Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/05/2018/ДП-3	02.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	484 676 180	327 406 250							39 288 750	366 695 000

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»
_____ Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»
_____ Брискин А.И.

Заказчик : ТОО "Baskan Power"

Генподрядчик :ТОО "Агидель-Ас"

Договор №02/05/2018-ДП-3 от 2 мая 2018 года

Наименование стройки -Строительство Верхне-Басканской ГЭС-3 в Саркандском районе Алматинской области.

Наименование объекта -Деривационный трубопровод с р.Б Баскан

Акт № 6

выполненных строительно -монтажных работ за декабрь месяц 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**2996,0000**		**143,62**	**430290,31**
		Итого оплата труда:				**37,49**	**112320,04**
		Итого эксплуатация машин:				**138,54**	**415051,46**
		Итого материалов:				**0,07**	**204,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,99	80870,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,65	40892,86
		Сметная стоимость:				**184,26**	**552053,60**

2	С341-020102-1007 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**5842,2000**		**174,00**	**1016542,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,92	81323,42
		Сметная стоимость:				**187,92**	**1097866,22**
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	**м3 грунта**	**2996,0000**		**21,22**	**63584,68**
		Итого оплата труда:				**10,41**	**31202,83**
		Итого эксплуатация машин:				**17,93**	**53712,86**
		Итого материалов:				**0,09**	**273,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,50	22466,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	6884,06
		Сметная стоимость:				**31,02**	**92934,77**
		Прочие работы					
4	С123-010906-0317 2301-0906-0317 РСНБ РК 2015	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 2500 , PN 6 DN 2400 СТ РК 1128-2002**	**м**	**635,0000**		**504254,00**	**320201290,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40340,32	25616103,20
		Сметная стоимость:				**544594,32**	**345817393,20**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**321711707,79**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**24632,51**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**468764,32**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**118890,36**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**320201768,16**
		- перевозка грузов	Тенге				**1016542,80**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**103336,47**
ИТОГО:			Тенге				**321815044,26**
Сметная прибыль			Тенге				**25745203,54**

ИТОГО по смете:	Тенге				**347560145,00**
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге				**14 945 086**
ИТОГО с временными	Тенге				**362 505 231**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге				**11 745 169**
ИТОГО с затратами в зимнее время	Тенге				**374 250 401**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**7 485 008**
ИТОГО не предвиденными расходами	Тенге				**381 735 409**
Договорной КОЭФФИЦИЕНТ К=0,857678492	Тенге				**327 406 250**
НДС 12%	Тенге				**39 288 750**
ИТОГО с НДС	Тенге				**366 695 000**

Заказчик
Генеральный Директор ТОО «Baskan Power»

_____ Муратов С.К.

Генподрядчик
Генеральный Директор ТОО «Агидель-Ас»

_____ Бикбаев А.И.