Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Well 9890 (GI_01) Arrangement. Temporary Drilling Site, Access and Emergency Roads KPO-10-ENG-WKP-00482-ER" / "Обустройство скважины 9890(GI_01). Временная площадка для бурения. Подъездная и Аварийная автодороги KPO-10-ENG-WKP-00482-ER"

June 2024 / Июнь 2024г.

Контракт № AP/D/19/1231
Заявка CoN 23/C/07114

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
1. Temporary site for drilling / Временная площадка для бурения										
I. Preparatory work / Подготовительные работы										
1	Supervisor / Супервайзер (1 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.3	12,00	2 088,18	25 058,16	12,00	25 058,16		0,00
2	Worker / Рабочий (2 чел х 12 час)	hour / час	t.3.i.5	24,00	2 336,10	56 066,40	24,00	56 066,40		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**81 124,56**		**81 124,56**		**0,00**
II. Well site / Площадка										
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	18 700,00	220,86	4 130 082,00	18 700,00	4 130 082,00		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	18 700,00	68,53	1 281 511,00	18 700,00	1 281 511,00		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	39 000,00	21,37	833 430,00	39 000,00	833 430,00		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	39 000,00	91,47	3 567 330,00	39 000,00	3 567 330,00		0,00
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	15 902,30	1 812,99	28 830 710,88	15 902,30	28 830 710,88		0,00
6	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	15 902,30	1 102,11	17 526 083,85	15 902,30	17 526 083,85		0,00
7	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	12 176,50	1 053,88	12 832 569,82	12 176,50	12 832 569,82		0,00
8	Installation of different type of reinforcement - cage, mesh, rebar etc. as per design / Установка различных видов арматуры - каркаса, сетки, стержней и т.д. согласно проекту	tonne/тонн	t.1.i.223	0,04	984,28	39,37	0,04	39,37		0,00
9	Steel / Сталь	кг/кг	t.1.i.18	42,90	262,50	11 261,25	42,90	11 261,25		0,00
10	Anchor bolts installation with cost of materials / Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кг/кг	t.1.i.79	7,94	709,92	5 636,76	7,94	5 636,76		0,00
11	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км	$m^2/м^2$	t.1.i.34	25 600,50	1 515,37	38 794 229,69	25 519,50	38 671 484,72		0,00

12	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	$m^2/м^2$	t.1.i.33	25 600,50	1 642,77	42 055 733,39	25 519,50	41 922 669,02		0,00
13	Item 30 over a distance of 8 Km up to 20 Km/То же, что п. 32 но на расстояние от 8 до 20 км (вывоз ж/б плит на Запасник)	$m^2/м^2$	t.1.i.34	6 750,00	1 515,37	10 228 747,50	6 750,00	10 228 747,50		0,00
14	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (2728,5м3 - (25600,5м2 x 0,1)=168,45 м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	168,45	3 896,96	656 442,91	168,45	656 442,91		0,00
15	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	168,45	3 944,30	664 417,34	168,45	664 417,34		0,00
16	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (подбивка плит грунтом)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1 419,77	1 956,57	2 777 879,39	524,60	1 026 416,62		0,00
17	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм (1290,7 x 0,22 x 1,24 x 57%)	$m^3/м^3$	t.4.i.3	200,70	11 798,40	2 367 938,88		0,00		0,00
18	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь (1290,7 x 0,22 x 1,24 x 43%)	$m^3/м^3$	t.4.i.5	151,40	3 944,30	597 167,02		0,00		0,00
	Burn pits / Амбары - 2 шт									
19	Excavation in the pit deeper 1.5m / Разработка грунта в котловане глубиной свыше 1.5м	$m^3/м^3$	t.1.i.87	307,02	95,26	29 246,73	307,02	29 246,73		0,00
20	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	3 236,86	1 102,11	3 567 375,77	3 236,86	3 567 375,77		0,00
21	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	3 543,88	907,76	3 216 992,51	3 543,88	3 216 992,51		0,00
	Burn pit / Амбар - 2 шт									
22	Excavation in the pit deeper 1.5m / Разработка грунта в котловане глубиной свыше 1.5м	$m^3/м^3$	t.1.i.87	1 258,74	95,26	119 907,57	1 258,74	119 907,57		0,00
23	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	1 081,28	1 102,11	1 191 689,50	1 081,28	1 191 689,50		0,00
24	Fill in with suitable soil (embankments construction) layer by layer with compaction. Thickness of the layer not more then 20 cm / Послойная засыпка соответствующим грунтом (обустройство обваловки) с уплотнением. Толщина слоя не более 20 см	$m^3/м^3$	t.1.i.205	2 339,96	907,76	2 124 122,09	2 339,96	2 124 122,09		0,00
25	Installation of HDPE geomembrane 1,5 mm (including all costs associated with transportation from KPO warehouse, installation, welding , testing, etc) / Установка геомембраны из полиэтилена высокой прочности 1,5мм (включая все расходы, связанные с транспортировкой со склада КОМПАНИИ, установкой, сваркой, тестированием и т.д.)	$m^2/м^2$	t.1.i.197	3 000,00	1 053,88	3 161 640,00		0,00	3 000,00	3 161 640,00
26	Worker / Рабочий (5 чел x 12 час x 10дн)	hour / час	t.3.i.5	600,00	2 336,10	1 401 660,00		0,00	600,00	1 401 660,00
27	Excavator DN-112-0.5m3 / Экскаватор ДН – 112 – 0,5 м3	day/день	t.2.i.45	6,00	118 921,93	713 531,58		0,00	6,00	713 531,58
	TOTAL/ИТОГО II:					**182 687 376,79**		**172 438 167,21**		**5 276 831,58**
	III. Cellar / Шахта									

1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	40,00	662,07	26 482,80	40,00	26 482,80		0,00
2	Levelling and compacting of pit bottom & slope/Планировка и утрамбовка дна и откосов котлована	$m^2/м^2$	t.1.i.88	19,20	20,27	389,18	19,20	389,18		0,00
3	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	11,00	4 945,82	54 404,02	11,00	54 404,02		0,00
4	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	1,10	43 961,26	48 357,39	1,10	48 357,39		0,00
5	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	22,00	1 340,33	29 487,26	22,00	29 487,26		0,00
6	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	22,00	1 156,83	25 450,26	22,00	25 450,26		0,00
7	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	67,22	3 544,39	238 253,90	67,22	238 253,90		0,00
8	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока. (Вес арматуры по шахте - 1208кг + 7,11 арматура для кожуха)	кг/кг	t.1.i.50	1 215,11	368,97	448 339,14	1 215,11	448 339,14		0,00
9	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	14,60	103 237,18	1 507 262,83	14,60	1 507 262,83		0,00
10	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	14,60	57 988,83	846 636,92	14,60	846 636,92		0,00
11	Водонепроницаемое уплотнение/Waterstop	m/м	счет-расчет	20,00	25 000,00	500 000,00	20,00	500 000,00		0,00
12	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/19/1231 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/19/1231.					60 000,00		60 000,00		0,00
13	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	0,05	719,46	35,97	0,05	35,97		0,00
14	Steel / Сталь(Кожух)	кг/кг	t.1.i.18	49,12	262,50	12 894,00	49,12	12 894,00		0,00
15	Thiokol / Герметик тиоколовый	кг/кг	t.1.i.182	1,70	3 000,62	5 101,05	1,70	5 101,05		0,00
16	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	104,00	610,34	63 475,36	104,00	63 475,36		0,00
17	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,16	261 480,87	41 836,94	0,16	41 836,94		0,00
18	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	30,80	180,51	5 559,71	30,80	5 559,71		0,00
19	Scaffolding / Подмости	$m^2/м^2$	t.1.i.173	60,00	34 437,79	2 066 267,40	60,00	2 066 267,40		0,00
	Защитное ограждение и лестница - стремянка									
20	Steel / Сталь	кг/кг	t.1.i.18	326,25	262,50	85 640,63	326,25	85 640,63		0,00
21	Apply a prime coat. anticorrosion primer / Нанесение грунтовочного слоя. антикоррозионной грунтовки	$m^2/м^2$	t.1.i.256	25,50	632,95	16 140,23	25,50	16 140,23		0,00
22	Primer for steel structure / Грунтовка для стальных конструкций	кг/кг	t.4.i.58	9,00	780,81	7 027,29	9,00	7 027,29		0,00
23	Painting insulation of steel work 2 times / Окрасочная изоляция металлоконструкций за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.128	12,75	677,12	8 633,28	12,75	8 633,28		0,00
24	Oil-based paint / Масляная краска	кг/кг	t.4.i.55	5,00	755,70	3 778,50	5,00	3 778,50		0,00
25	Anchor bolts installation with cost of materials/Установка анкерных болтов со стоимостью материала	кг/кг	t.1.i.79	17,38	709,92	12 338,41	17,38	12 338,41		0,00
26	Welder (pipe) / Сварщик (по трубам) (2чел х 12ч х 2дн)	hour/час	t.3.i.9	48,00	1 858,67	89 216,16	48,00	89 216,16		0,00
27	Welding unit ADD 306 / Сварочный агрегат АДД-306	day/день	t.2.i.71	2,00	47 712,84	95 425,68	2,00	95 425,68		0,00
28	Diesel Power Station A-01-30kv / Дизельэлектростанция А-01-30кВт	day/день	t.2.i.75	1,00	55 344,21	55 344,21	1,00	55 344,21		0,00
29	Dump truck 15 tonne / Самосвал 15 тонн	day/день	t.2.i.38	1,00	160 021,82	160 021,82	1,00	160 021,82		0,00

	TOTAL/ИТОГО III:					**6 513 800,32**		**6 513 800,32**		**0,00**
	IV. Фундамент под буровую установку/ Foundation under machine									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth /Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	205,00	662,07	135 724,35	205,00	135 724,35		0,00
2	Basement preparation with sand (thickness as per design) / Подготовка основания песком (толщина согласно проекту)	$m^3/м^3$	t.1.i.215	60,50	4 192,43	253 642,02	60,50	253 642,02		0,00
3	Sand / Песок	$m^3/м^3$	t.4.i.1	60,50	3 244,30	196 280,15	60,50	196 280,15		0,00
4	Blinding of concrete B-10 / Бетонная подготовка B-10	$m^2/м^2$	t.1.i.92	737,50	4 945,82	3 647 542,25	737,50	3 647 542,25		0,00
5	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	73,75	43 961,26	3 242 142,93	73,75	3 242 142,93		0,00
6	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кг/кг	t.1.i.50	28 920,87	368,97	10 670 933,40	28 920,87	10 670 933,40		0,00
7	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	316,80	103 237,18	32 705 538,62	316,80	32 705 538,62		0,00
8	Ready concrete mix of B-30 grade / Готовая бетонная смесь B-30	$m^3/м^3$	t.4.i.8	316,80	57 988,83	18 370 861,34	316,80	18 370 861,34		0,00
9	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	85,00	3 544,39	301 273,15	85,00	301 273,15		0,00
10	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethylene film 300mk / Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мкм	$m^2/м^2$	t.1.i.81	1 018,00	1 340,33	1 364 455,94	1 018,00	1 364 455,94		0,00
11	PE film thickness - 0,3 mm / Полиэтиленовая пленка - 0,3 мм	$m^2/м^2$	t.4.i.41	1 018,00	1 156,83	1 177 652,94	1 018,00	1 177 652,94		0,00
12	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	72,10	610,34	44 005,51	72,10	44 005,51		0,00
13	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,17	261 480,87	44 451,75	0,17	44 451,75		0,00
14	Construction joints / Конструктивные швы	m/м	t.1.i.151	344,00	180,51	62 095,44	344,00	62 095,44		0,00
15	Supply and laying antiroted beam / Поставка и укладка антисептированной доски	$m^2/м^2$	t.1.i.121	67,00	7 219,53	483 708,51	67,00	483 708,51		0,00
16	Installation of embedded details/Установка закладных деталей	Kg	t.1.i.78	949,70	203,57	193 330,43	949,70	193 330,43		0,00
17	Steel rebar for reinforced concrete / Стальная арматура для железобетона	tonne/тонн	t.4.i.36	0,95	339 614,40	322 633,68	0,95	322 633,68		0,00
18	Laying of polyethylene pipe dia 50-60 mm PND (including cost of materials / укладка полиэтиленовой трубы ПНД диам.50-60 мм (включая стоимость материала) (ПВХ длина 0,3м х 238шт)	Run m / погонный метр	t.1.i.135	192,30	831,52	159 901,30	192,30	159 901,30		0,00
19	Joints arrangement / Заделка швов	Run m / погонный метр	t.1.i.74	236,00	310,34	73 240,24	236,00	73 240,24		0,00
20	Thiokol / Герметик тиоколовый	кг/кг	t.1.i.182	215,23	3 000,62	645 823,44	215,23	645 823,44		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**74 095 237,39**		**74 095 237,39**		**0,00**
	V. Дренажный колодец/Drinage pit									
1	Excavation (manual) up to 1.5 m depth/Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	7,30	931,04	6 796,59	7,30	6 796,59		0,00
2	Steel structures erection (till 1 tonne weight) / Установка металлических конструкций (весом до 1 тонны)	tonne/тонн	t.1.i.239	2,28	719,46	1 640,37	2,28	1 640,37		0,00
3	Steel / Сталь	кг/кг	t.1.i.18	2 288,12	262,50	600 631,50	2 288,12	600 631,50		0,00

4	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 133-377 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.133-377мм	$m^2/м^2$	t.1.i.113	22,60	465,44	10 518,94	22,60	10 518,94		0,00
5	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	22,60	504,65	11 405,09	22,60	11 405,09		0,00
6	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,07	261 480,87	18 303,66	0,07	18 303,66		0,00
7	Welding of structural steel-includes welding machine and consumables / Сварка стали-включает сварочные машины и потребляемые вещества	m/м	t.1.i.60	186,00	21,18	3 939,48	186,00	3 939,48		0,00
8	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,12	13 490,78	1 618,89	0,12	1 618,89		0,00
9	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	0,12	12 659,00	1 519,08	0,12	1 519,08		0,00
10	Concrete/Бетон	$m^3/м^3$	t.1.i.17	1,28	103 237,18	132 143,59	1,28	132 143,59		0,00
11	Ready concrete mix of B-10 grade / Готовая бетонная смесь B-10	$m^3/м^3$	t.4.i.6	1,28	43 961,26	56 270,41	1,28	56 270,41		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**844 787,61**		**844 787,61**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**264 222 326,68**		**253 973 117,09**		**5 276 831,58**
	2. Access Road / Подъездная дорога L=85,32 м									
	I. Earth works / Земляные работы									
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	1 106,00	220,86	244 271,16	1 106,00	244 271,16		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	1 106,00	68,53	75 794,18	1 106,00	75 794,18		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	3 159,00	21,37	67 507,83	3 159,00	67 507,83		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	3 159,00	91,47	288 953,73	3 159,00	288 953,73		0,00
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	4 361,00	1 812,99	7 906 449,39	4 361,00	7 906 449,39		0,00
6	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	4 361,00	1 102,11	4 806 301,71	4 361,00	4 806 301,71		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**13 389 278,00**		**13 389 278,00**		**0,00**
	II. Construction of pavement TYPE I / Устройство дорожной одежды ТИП I									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	2 363,68	1 956,57	4 624 705,38	2 363,68	4 624 705,38		0,00
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	354,66	11 798,40	4 184 420,54	354,66	4 184 420,54		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	267,51	3 944,30	1 055 139,69	267,51	1 055 139,69		0,00
	Устройство обочин							0,00		
4	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	396,40	1 956,57	775 584,35	396,40	775 584,35		0,00
5	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	59,48	11 798,40	701 768,83	59,48	701 768,83		0,00
6	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	44,86	3 944,30	176 941,30	44,86	176 941,30		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**11 518 560,09**		**11 518 560,09**		**0,00**
	III . Road facilities / Обустройство дороги									
1	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	10,00	1 102,11	11 021,10	10,00	11 021,10		0,00

2	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	9,75	1 956,57	19 076,56	9,75	19 076,56		0,00
3	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	1,40	11 798,40	16 517,76	1,40	16 517,76		0,00
4	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	1,10	3 944,30	4 338,73	1,10	4 338,73		0,00
5	Guard-rails/Дорожные столбы	кг/кг	t.1.i.26	45,20	295,68	13 364,74	45,20	13 364,74		0,00
6	Traffic sign /Дорожные знаки	each/каждый	t.1.i.24	6,00	9 221,43	55 328,58	6,00	55 328,58		0,00
7	Signal pole/Сигнальные столбики	each/каждый	t.1.i.25	64,00	4 044,38	258 840,32	64,00	258 840,32		0,00
8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	1,40	54 385,31	76 139,43	1,40	76 139,43		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**454 627,22**		**454 627,22**		**0,00**
	IV. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	2 349,00	79,40	186 510,60	2 349,00	186 510,60		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	2 349,00	193,60	454 766,40	2 349,00	454 766,40		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**641 277,00**		**641 277,00**		**0,00**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**26 003 742,31**		**26 003 742,31**		**0,00**
	3. Emergency Road / Аварийная дорога L=368,87 м									
	I. Earth works / Земляные работы									
1	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	3 690,00	220,86	814 973,40	3 690,00	814 973,40		0,00
2	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1.i.3	3 690,00	68,53	252 875,70	3 690,00	252 875,70		0,00
3	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1.i.2	10 679,00	21,37	228 210,23	10 679,00	228 210,23		0,00
4	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1.i.45	10 679,00	91,47	976 808,13	10 679,00	976 808,13		0,00
5	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	5 854,80	1 812,99	10 614 693,85	5 854,80	10 614 693,85		0,00
6	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	5 854,80	1 102,11	6 452 633,63	5 854,80	6 452 633,63		0,00
	TOTAL/ИТОГО I:					**19 340 194,94**		**19 340 194,94**		**0,00**
	II. Construction of pavement TYPE I / Устройство дорожной одежды ТИП I									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	1 521,64	1 956,57	2 977 195,17	1 521,64	2 977 195,17		0,00
2	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	228,32	11 798,40	2 693 810,69	228,32	2 693 810,69		0,00
3	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	172,23	3 944,30	679 326,79	172,23	679 326,79		0,00
	Устройство обочин							0,00		0,00
4	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	372,00	1 956,57	727 844,04	372,00	727 844,04		0,00
5	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	55,86	11 798,40	659 058,62	55,86	659 058,62		0,00
6	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	42,14	3 944,30	166 212,80	42,14	166 212,80		0,00
	TOTAL/ИТОГО II:					**7 903 448,12**		**7 903 448,12**		**0,00**
	III. Construction of pavement TYPE II / Устройство дорожной одежды ТИП II									
1	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1.i.40	405,00	1 812,99	734 260,95	405,00	734 260,95		0,00
2	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	405,00	1 102,11	446 354,55	405,00	446 354,55		0,00

3	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь (199м2 х 0,18623м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.61	37,06	3 896,96	144 421,34	37,06	144 421,34		0,00
4	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	37,06	3 944,30	146 175,76	37,06	146 175,76		0,00
5	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм (185м2 х 0,252м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.9	46,62	12 420,64	579 050,24	46,62	579 050,24		0,00
6	Crushed stones 40/70 mm / Щебень 40/70 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.4	46,62	11 727,57	546 739,31	46,62	546 739,31		0,00
7	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм. (185м2 х 0,025м3)	$m^3/м^3$	t.1.i.8	4,63	13 490,78	62 462,31	4,63	62 462,31		0,00
8	Crushed stones 05/20 mm / Щебень 05/20 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.2	4,63	12 659,00	58 611,17	4,63	58 611,17		0,00
9	Bitumen spraying/Распыление битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.62	170,00	222,42	37 811,40	170,00	37 811,40		0,00
10	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,12	261 480,87	31 377,70	0,12	31 377,70		0,00
11	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	$m^2/м^2$	t.1.i.11	170,00	3 802,28	646 387,60	170,00	646 387,60		0,00
12	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	23,61	36 094,37	852 188,08	23,61	852 188,08		0,00
13	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.10	170,00	151,29	25 719,30	170,00	25 719,30		0,00
14	Construction bitumen / Строительный битум	tonne/тонн	t.4.i.40	0,05	261 480,87	13 074,04	0,05	13 074,04		0,00
15	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см	$m^2/м^2$	t.1.i.12	170,00	2 682,68	456 055,60	170,00	456 055,60		0,00
16	Asphalt-concrete middle coarse-grained mixture / Среднезернистый асфальтобетон	tonne/тонн	t.4.i.13	16,42	36 094,37	592 669,56	16,42	592 669,56		0,00
	Устройство обочин							0,00		0,00
17	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	26,95	1 956,57	52 729,56	26,95	52 729,56		0,00
18	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	4,04	11 798,40	47 665,54	4,04	47 665,54		0,00
19	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	3,05	3 944,30	12 030,12	3,05	12 030,12		0,00
	TOTAL/ИТОГО III:					**5 485 784,12**		**5 485 784,12**		**0,00**
	IV . Road facilities / Обустройство дороги									
1	Supply of suitable soil from borrow pit for distance to 50 km / Поставка соответствующего грунта из карьера на расстояние до 50 км	$m^3/м^3$	t.1.i.203	20,00	1 102,11	22 042,20	20,00	22 042,20		0,00
2	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	17,00	1 956,57	33 261,69	17,00	33 261,69		0,00
3	Crushed stones 20/40 mm / Щебень 20/40 мм	$m^3/м^3$	t.4.i.3	1,94	11 798,40	22 888,90	1,94	22 888,90		0,00
4	Sand gravel mixture / Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.4.i.5	1,46	3 944,30	5 758,68	1,46	5 758,68		0,00
5	Guard-rails/Дорожные столбы	кг/кг	t.1.i.26	53,40	295,68	15 789,31	53,40	15 789,31		0,00
6	Traffic sign /Дорожные знаки	each/каждый	t.1.i.24	7,00	9 221,43	64 550,01	7,00	64 550,01		0,00
7	Signal pole/Сигнальные столбики	each/каждый	t.1.i.25	62,00	4 044,38	250 751,56	62,00	250 751,56		0,00
8	Ready concrete mix of B-25 grade / Готовая бетонная смесь B-25	$m^3/м^3$	t.4.i.7	1,40	54 385,31	76 139,43	1,40	76 139,43		0,00
9	Road stripe marking including special paint / Разметка дороги, включая специальную краску	Run m / погонный метр	t.1.i.23	453,77	420,24	190 692,30	453,77	190 692,30		0,00
	TOTAL/ИТОГО IV:					**681 874,08**		**681 874,08**		**0,00**
	V. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	8 326,00	79,40	661 084,40	8 326,00	661 084,40		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	8 326,00	193,60	1 611 913,60	8 326,00	1 611 913,60		0,00
	TOTAL/ИТОГО V:					**2 272 998,00**		**2 272 998,00**		**0,00**

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**35 684 299,26**		**35 684 299,26**		**0,00**
	TOTAL/ИТОГО:					**325 910 368,25**		**315 661 158,66**		**5 276 831,58**

Таблица с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование		Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы		281 902 324,30		276 733 412,19		3 161 640,00
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт		1 024 323,29		310 791,71		713 531,58
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал		1 572 000,72		170 340,72		1 401 660,00
4	Таблица (4) расценки на материалы		40 851 719,94		37 886 614,04		0,00
5	Счета третьих сторон		560 000,00		560 000,00		0,00
	ИТОГО:		**325 910 368,25**		**315 661 158,66**		**5 276 831,58**

Таблица повышения согласно Дополнения 03 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 03 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	3,2%	290 923 198,68		285 588 881,38		3 262 812,48
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	3,4%	1 059 150,28		321 358,63		737 791,65
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	6,5%	1 674 180,77		181 412,87		1 492 767,90
4	Таблица (4) расценки на материалы	3,2%	42 158 974,98		39 098 985,69		0,00
5	Счета третьих сторон	0,0%	560 000,00		560 000,00		0,00
	ИТОГО:		**336 375 504,71**		**325 750 638,57**		**5 493 372,03**

Таблица повышения согласно Дополнения 05 к Контракту AP/D/19/1231 с разбивкой сумм по дисциплинам

№	Наименование	% повышения согласно Дополнения 05 к Контракту	Сумма с учетом повышения в тенге без учета НДС				
			По заявке		За пред. месяца		За текущий месяц
1	Таблица (1) строительно- монтажные работы	6,6%	305 045 486,21		299 359 103,98		3 478 158,10
2	Таблица (2) расценки на оборудование и транспорт	-6,4%	991 364,66		300 791,68		690 572,99
3	Таблица (3) расценки по часовой оплаты за персонал	-1,2%	1 655 127,37		180 272,69		1 474 854,69
4	Таблица (4) расценки на материалы	6,6%	42 513 103,89		39 251 155,30		0,00
5	Счета третьих сторон	0,0%	560 000,00		560 000,00		0,00
	ИТОГО:		**350 765 082,14**		**339 651 323,65**		**5 643 585,78**

Customer

Kariman Konsultanov Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик:

"ЕЛЖАС" ТОО