Генподрядчик: ТОО "А.Т.Е.-ЖОЛ"
Субподрядчик: ТОО "Палладиум"
Стройка: Строительство линий электроснабжения на участках индивидуальной застройки по генплану с.Комсомольское Айтекебийского района Актюбинской области
Объект: Электроснабжение участка №688-844

Договор субподряда: №15 от 31.08.2016 г.

Акт №1
Приёмки выполненных работ
за октябрь месяц 2016 года
(по локальной смете 48-1-2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		РАЗДЕЛ 1. Воздушная линия 0,4кВ												
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 / шт	20	19400	-	388000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С108-88-3	Конструкции металлические / т	0,2756	92020	-	25361	-	-	-	-	-	-	-	-
5	СТОО"Дом электрика"	Стоимость проводника ЗП1/дл.1,5м/ / шт	20	1009,17	-	20183	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка на трассе изоляторов вручную / 1т	0,086	1100,25	-	95	-	99	6,71	1	1100,25	-	95	-	105	-	-
7	С11041-31	Изоляторы штыревые НС18А	1	16100	-	16100	-	-	-	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1332	846	-	113	-	118	5,15	1
				846	-	113	-	105	-	-
		1т								
9	С151804-133 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	100	8	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	С151804-199 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	120	42	-	5040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
11	С151804-199 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	20	155	-	3100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	17	19400	-	329800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С108-88-3	-Конструкции металлические	0,272	92020	-	25029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	СТОО"Дом электрика"	-Стоимость проводника ЗП1/дл.1,5м/	17	1009,17	-	17156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0058	149300	-	866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка на трассе изоляторов вручную	0,2924	1100,25	-	322	-	338	6,71	2
				1100,25	-	322	-	105	-	-
		1т								
19	С11041-31	-Изоляторы штыревые НС18А	1,7	16100	-	27370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
20	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3699	846	-	313	-	329	5,15	2
				846	-	313	-	105	-	-
		1т								
21	С151804-133 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	170	8	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02									
22	С151804-199- 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	272	42 -	- -	11424 -	- -	- -	- -	- -
23	С151804-199- 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	17	155 -	- -	2635 -	- -	- -	- -	- -
25	С143019-102- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	170	12600 -	- -	2142000 -	- -	- -	- -	- -
27	С108-88-3	-Конструкции металлические т	1,6796	92020 -	- -	154557 -	- -	- -	- -	- -
28	СТОО"Дом электрика"	-Стоимость проводника ЗП1/дл.1,5м/ шт	170	1009,17 -	- -	171558 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка на трассе изоляторов вручную 1т	0,731	1100,25 1100,25	- -	804 804	- -	844 105	6,71 -	5 -
30	С11041-31	-Изоляторы штыревые НС18А 100шт	8,5	16100 -	- -	136850 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	0,3162	846 846	- -	268 268	- -	281 105	5,15 -	2 -
32	С151804-133- 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	850	8 -	- -	6800 -	- -	- -	- -	- -
33	С151804-199- 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	170	42 -	- -	7140 -	- -	- -	- -	- -
34	С151804-199- 6Изм. и доп.вып.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	170	155 -	- -	26350 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Воздушная линия 0,4 кВ					**3521394**	**0**	**2009**		**13**
						1915	**0**			**0**
		РАЗДЕЛ 2. Подвеска провода								
36	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	5,233	165875	-	868024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Подвеска провода					**868024**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия /АВБбШВ 4х70мм2-585м/								
48	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,5967	609000	-	363390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
50	С151610-3	-Муфта концевая 3КВТп-10-70-120	4	3200	-	12800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С151610-6	-Муфты концевые 3КНТп-10-70-120	22	4150	-	91300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Кабельная линия					467490	**0**	**0**		**0**
	/АВБбШВ 4х70мм2-585м/					**0**	**0**			**0**
		РАЗДЕЛ 4. Установка светильников								
54	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	73	4460	-	325580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С151706-93	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип	73	862	-	62926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДРЛ-125-ХЛ1										
57	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 шт	0,9315	14700	-	13693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,1117	16900	-	1888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-123 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Сталь круглая ф 16мм т	0,0237	70700	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С151607-26 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм2 ГОСТ 839-80 т	1,3458	167721	Подвеска проводов -	225719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: Установка светильников				225719	0	0		0
						631482	0			0

РАЗДЕЛ 5. Кабельная линия /АВБбШВ 4х16мм2-347м/

73	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,3539	216900	-	76761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				76761	0	0		0
						0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:					5 565 151	0	2 009		13
						1 915	0			0
	Накладные расходы:									
	Всего накладных расходов:					2 009				
	Итого с накладными					5 567 160				
	- заработная плата					301				
	- трудоемкость					1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					334 030				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					5 901 190				
	Итого с временными, 2,8%					6 066 423				
	Итого с зимними удорожаниями, 1,7955 %					6 175 346				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%					6 199 611				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1%					6 260 275				
	ИТОГО:					6 260 275				
	Сметная заработная плата					2 216				
	Нормативная трудоемкость					14				
	Итого в текущих ценах, К=2,38968					14 960 039				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					299 201				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					15 259 240				
	Понижающий коэффициент на основании суммы договора субподряда К=0,8					12 207 392				
	Налог на добавленную стоимость, 12%					1 464 887				
	Итого с НДС					13 672 279				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "А.Т.Е.-ЖОЛ"

_____ **Б. Курмангалиев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Палладиум"

_____ **Д. Абдильденов**