Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Иртышэлектромонтаж"

Ф-2В

Наименование объекта: "Коридор для прокладки кабельного канала 20кВ с установкой РП на участке от ПС "Байтерек" по улицам А123 и А105 (проектные наименования) в районе Есиль города Астана Внеплощадочное электроснабжение 20 кВ"

Строительные работы

Локальная смета №02-01

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1079,456	31,34	31,34	33829	33829	--	8235	45429
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,60	--	11437		3365	
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1079,456	157,91	70,53	170452	76138	--	96081	287856
		НР - 72%, СП - 8%			87,37	36,25	94314	39132		21323	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	269,864	816,86	--	220440	--	--	158717	409489
		НР - 72%, СП - 8%			816,86	--	220440	--		30333	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	7,04	816,86	--	5751	--	--	4140	10682
		НР - 72%, СП - 8%			816,86	--	5751	--		791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				430472	109967	--	267173	753456
							320505	50568	--	55812	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				430472				
	Всего заработная плата		Тенге					371073			
		Накладные расходы	Тенге				267173				
		Сметная прибыль	Тенге				55812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				753456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					371073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				753456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
		Сметная заработная плата	Тенге					371073			
		РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы									
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	14	6289,74	423,94	88056	5936	70202	13288	109452
		НР - 94%, СП - 8%			851,33	158,39	11919	2217		8108	
6	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	3,5	142272,80	--	497955	--	5365	374368	942109
		НР - 76%, СП - 8%			140740,00	--	492590	--		69786	
7	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3510	1804,00	--	6332040	--	6332040	--	6838603
		СП - 8%			--	--	--	--		506563	
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	186	5892,63	1341,57	1096029	249531	228089	615993	1848984
		НР - 91%, СП - 8%			3324,78	314,55	618409	58507		136962	
9	2102-0101-2709 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	188,79	17667,00	--	3335353	--	3335353	--	3602181
		СП - 8%			--	--	--	--		266828	
10	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1870	489,93	72,04	916173	134714	161666	464766	1491414
		НР - 72%, СП - 8%			331,44	13,75	619793	25715		110475	
11	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	**Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках**	шт.	5610	58,00	26,15	325394	146707	23739	152205	515807
		НР - 72%, СП - 8%			27,62	10,06	154948	56448		38208	
12	2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	**Стойки кабельные К 1152 У3**	шт.	1870	646,00	--	1208020	--	1208020	--	1304662
		СП - 8%			--	--	--	--		96642	
13	2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	**Полки кабельные К 1163 У3**	шт.	5610	546,00	--	3063060	--	3063060	--	3308105
		СП - 8%			--	--	--	--		245045	
		Заземление									
14	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	2000	393,79	15,13	787571	30265	302726	332610	1209796
		НР - 72%, СП - 8%			227,29	3,69	454580	7379		89615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2352239	567153	14730260	1953230	21171113
							6000219	150266	--	1568232	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6263675				
	Материалы		Тенге				488131				
	Всего заработная плата		Тенге					1318863			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4271080				
		Накладные расходы	Тенге				949581				
		Сметная прибыль	Тенге				577060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7790316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954
		Сметная заработная плата	Тенге					1318863			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7783554				
	Материалы		Тенге				3081719				
	Всего заработная плата		Тенге					1183642			
	Местные материалы		Тенге				3335353				
		Накладные расходы	Тенге				1003650				
		Сметная прибыль	Тенге				481683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6502726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1013
		Сметная заработная плата	Тенге					1183642			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6332040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6332040				
		Сметная прибыль	Тенге				506563				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6838603				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21171113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1967
		Сметная заработная плата	Тенге					2502505			

РАЗДЕЛ 3.Кабельный канал

15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	286,65	6343,24	1617,14	1818290	463553	1096465	444732	2444064
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	258272	219935		181042	
16	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	223,92	10905,63	2693,45	2441988	603116	875488	1375470	4122855
		НР - 118%; СП - 8%			4302,36	903,31	963384	202268		305397	
17	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	223,92	62345,00	--	13960292	--	13960292	--	15077116
		СП - 8%			--	--	--	--		1116823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18220570	1066669	14985422	1820202	21644035
							1221656	422203	--	1527517	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18220570				
	Материалы		Тенге				1971952				
	Всего заработная плата		Тенге					1643860			
	Местные материалы		Тенге				13960292				
		Накладные расходы	Тенге				1820203				
		Сметная прибыль	Тенге				1603262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21644034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1267
		Сметная заработная плата	Тенге					1643860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21644034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1267
		Сметная заработная плата	Тенге					1643860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43568604**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3894399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1743790			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					623038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30662505		
		- Накладные расходы	Тенге							4040605	
		- Сметная прибыль	Тенге							3227306	
Итого смета			**Тенге**				**43 568 604**				
Оборудование							**0**				
ИТОГО СМР							**43 568 604**				
		Временные здания и сооружения 1,92%	**Тенге**				**836 517**				
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями			**Тенге**				**44 405 121**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,36%	**Тенге**				**1 492 012**				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г							**45 897 133**				
в том числе СМР							**45 897 133**				
Непредвиденные работы и затраты-2%							**917 943**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г			**Тенге**				**46 815 076**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020г к=1,0864865							**50 863 948**				
Договорной коэффициент к = 0,9							**45 777 553**				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**Тенге**				**5 493 306**				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			**Тенге**				**51 270 859**				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: