Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024 года

Подрядчик **ТОО «DK Build», директор Қайнаров Айдын Қайнарович, Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, пр. Кабанбай батыра, 11/5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Қайнарова Айдына Қайнаровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездов к школе по улице Тимофеева, в районе участка №112/6» на 300 обучающихся г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **«ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», руководитель Акимжанов Мерей Серикович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

ТОО «QK SUNQAR», ГСЛ №23008006 от 03.04.2023 г.
г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Қайнарова Айдына Қайнаровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «STROYBAT QZ» ГСЛ № 22015444 от 19.08.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Омаров Бауржан Сериккалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING» - ГСЛ № 23023003 от 19.10.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Битибаева Дидарбека Бекеновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «G&G Company» № 19003645 от 18.02.2019 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Хусаинов Азамат Бакытулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Совместное Предприятие «OST-проект» проект О-004-24-АД**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №7 от 27 июня 2024 года,**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность основного проезда	*м*	200,528		200,528	
Протяженность второстепенного проезда	*м*	368,469		368,469	
Протяженность кабельных траншей	*м*	378,5		378,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автомобильные дороги

Согласно СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», проектируемая автомобильной дороги, учитывая особенности расположения, рельефа и расположения участка.

Участок 1 – категория «Проезд основной», длина участка 205,468 м, строительная длина – 200,528 м;

Участок 2 – категория «Проезд второстепенный», длина участка 260,0 м, строительная длина – 260,0 м;

Участок 3 – категория «Проезд второстепенный», длина участка 108,469 м, строительная длина – 103,499 м.

План трассы запроектирован с использованием программного комплекса IndorCAD Road, посредством создания тангенциального хода со вписыванием в вершины углов классических кривых типа «клотоида — круговая кривая — клотоида», позволяющее добиться более сложной геометрии оси трассы в плане.

Участок 1.

За начало трассы принят ПК0+00,000. Концу проектируемой дороги соответствует ПК2+05,468. Полная длина (по оси трассы) – 205,468 м. Строительная длина (в границах подсчета объемов работ) – 200,528 м.

Всего запроектировано углов поворота – 2 шт, с радиусами:

- 100 м – 1 шт;
- 2100 м – 1 шт.

Участок 2.

За начало трассы принят ПК0+00,000. Концу проектируемой дороги соответствует ПК2+60,000. Полная длина (по оси трассы) – 260,0 м. Строительная длина (в границах подсчета объемов работ) – 260,0 м. Всего запроектировано углов поворота – 1 шт, с радиусом 810,0 м.

Участок 3.

За начало трассы принят ПК0+00,000. Концу проектируемой дороги соответствует ПК1+08,469. Полная длина (по оси трассы) – 108,469 м. Строительная длина (в границах подсчета объемов работ) – 103,499 м. Углов поворота не запроектировано.

В исполнение пунктов 8.2.1-11 СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», радиус закруглений принят 5 – 8 м. Разбивка представлена в ведомости и приведена на листах графической части.

Дорожная одежда примыканий принята по типу дорожной одежды основной проезжей части.

К существующей ул. Тимофеева примыкают следующие трассы:

1. Справа – Участок 1;
2. Справа – Участок 3.

К Участку 2 примыкают следующие трассы:

1. ПК0+20,000, слева – Участок 1;
2. ПК0+62,110, слева – Примыкание;
3. ПК1+46,141, слева – Примыкание (въезд в школу);
4. ПК2+47,920, слева – Участок 3.

К Участку 3 примыкают следующие трассы:

1. ПК0+91,557, слева – Парковка.

Для организации безопасного движения, в проекте предусматривается:

1. Нанесение разметки на основной дороге и съездах термопластиком (ГОСТ 32953-2014);
2. Установка дорожных знаков (ГОСТ 32945-2014).

Вынос ВЛ-0,4кВ. Наружное электроосвещение.

Напряжение сети – 0,38 кВт

Промежуточная опора П3-5 – 6 шт.

Угловая промежуточная УП3-5 – 2 шт.

Переходная промежуточная ПП4-5 – 1 шт.

Переходная угловая анкерная ПУА4-5 – 1 шт.

Переходная ответвительная анкерная ПОА4-5 – 1 шт.

Категория надежности электроснабжения - III

Установленная мощность – 2,08 кВт

Расчетный ток – 3,29А

Количество световых точек – 26 шт.

Протяженность кабельных траншей – 378,5 м

Проектом предусматривается вынос участка ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-33-7 из зоны строительства проезда в пролетах опор №3-11. Так же производится замена проводов до вводов в ИЖС. Опоры установлены в одностороннем порядке по краю дороги с пролетом 20-25 м. Проектом принято питание наружного освещения напряжением 380/220 В переменного тока при глухозаземленной нейтрали частично проводом марки СИП-4, а также кабелем марки АВВГ.

Наружные сети водоснабжения

Проектом предусмотрено наращивание горловин существующих колодцев системы В1 из сборных железобетонных элементов, попадающих под проектируемый проезд к школе. Сборные ж/б изделии принять по с. 3.900.1-14 в.1 и ТПР 901-09-11.84. По рекомендации ГКП «Оскемен Водоканал» легкие люки заменены на люки тип «Т»

Система В1:

Кольцо опорное ж/б КО6 – 6 шт.

Кольцо стеновое Ø700 мм КС7.3 – 1 шт.

Люк тип «Т» ГОСТ 3634-99 – 6 шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно–монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2024 года;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: **6 месяцев**

фактически/по факту финансирования: **5 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

АО «Объединенная Энергосервисная Компания» УКРЭС

Шепотько Д.Е

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «17» 12 20 24 г.

подпись дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «___» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (~~экспертное заключение прилагается~~)

проектом не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Усть-Каменогорск» руководитель Баубекова К.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «___» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.

Подрядчик считает объект:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездов к школе по улице Тимофеева, в районе участка №112/6" на 300 обучающихся г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Кайнаров Айдын Кайнарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «___» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.