Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жана-Арка-2006", Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, АБЖАНОВА У, 1/1.,**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Бекова Айдара Хамзеевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Актай города Каражал» (завершение работ)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Каражал», в лице руководителя Милиус Светлана Юрьевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «SK GROUP KAZ», Государственная лицензия №19014112 от 02.07.2019 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бекова Х.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО«ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау», Государственная лицензия №18015010 от 03.08.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бекбаева Е.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Элоим ЛТД», Государственная лицензия №008686 от 18.04.2002 г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Асанова Н.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Строительная группа «Архитектор». Рабочий проект 49-2023.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства города Каражал", №21-1 от 26.01.2024 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пожарный резервуар V=50 м^3	шт.	2		2	
Полимерный резервуар V=75 м^3	шт.	2		2	
Насосная станция первого подъема	шт.	1		1	
Насосная станция второго подъема	шт.	1		1	
КТПН-25-40кВА	шт.	1		1	
Водопроводные сети . Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110х6,6 мм.	м	5911		6763	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 х 3,8 мм.	м	92		86	
Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32х2,4 мм.	м	6933		5500	
Укладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25х2мм.	м	414		122,24	
Водовод. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 х 4,5 мм.	м	1637,8		1703	
Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	2,900		2,736	
Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,388		0,354	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-	м2		

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водовод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001, диаметром Ø75х4,5 мм. Общая протяженность полиэтиленовых труб 1215,5 м. Водопроводные сети выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 диаметром Ø110х6,6 мм., Ø63х3,8 мм., Ø32х2,4 мм. Общая протяженность полиэтиленовых труб 11349,85 м.

Выполнили подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения. Водопроводная сеть прокладывался к каждому участку дома с установкой колодцев с запорной арматурой. Трубопроводы на подводку к домам были приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d25х2,4 мм. К жилым домам для подключения на разводящих сетях предусмотрели врезку в основную сеть с установкой водопроводных колодцев. В колодцах смонтирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем. Водопроводные колодцы выполнили из сборных железобетонных колец Ø 1500мм по СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020 – 2016.

Установили полимерный резервуар для воды и пожарный резервуар емк.50 м³.

Насосная станция 1-го подъема автоматизирована и готова к эксплуатации. Автоматическая станция насосная с электронным управлением модели: СН-2-КЕЛЕТ – СР230В-40-380-К-0-0. Внутри насосной станции размещены шкафы управления; - Установкой УОВ обеззараживания, - Система вентиляции и отопления.

Электрические нагрузки определены на основании требований СНиП РК 4.02-08-2003 в соответствии с действующими указаниями по определению электрических нагрузок.

Электроснабжение предусмотрено на напряжение 380/220В.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2024 года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяц;

фактически, 6 месяц ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ «Городское коммунальное хозяйство акимата города Каражал»

Директор Мусин Балдай Альбиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Представительства «Оркен – Атасу» ТОО «Оркен»

Главный энергетик Искаков Бергентай Кызыктович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Актай города Каражал» (завершение работ)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беков Айдар Хамзеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)