Приложение 3
к приказуМинистра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Appendix 3
to the order of the National Economy Minister
of the Republic of Kazakhstan
№235dated 24th of April , 2017
Form

Декларация о соответствии
Declaration of compliance

«10» 03 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Contractor (General contractor)

ТОО «Елжас», ЗКО, г. Уральск, п. Рыбкомбинат, ул. Рыбкомбинат 54
LLP "Elzhas", WKO, Uralsk, v. Rybkombinat, Rybkombinat Street,54
(наименование организации, юридический адрес) / (organisation name, legal address)

В лице
Represented by
Курмангалиев Мирболат Куанышевич
Kurmangaliyev Mirbolat Kuanyshevich.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) / (surname, name, patronymic name (if available) of manager)

по объекту:
on facility:
"Temporary site for well 153 work over" / " Обустройство скважины 153. Временная площадка для капитального ремонта, ЗКО Карачаганакское Нефтегазоконденсатное месторождение "
(наименование, местонахождения объекта) / (name and location of facility)

Заказчиком которого является
With customer
КПО б.в. – Б.Хаверкамп
KPO b.v. – I. Temchenko / Haverkamp, Bart Cornelis
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)

удостоверяет, что:
confirms that:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Construction and installation works on facility are carried out according to approved design (design and estimate documentation), state regulatory documents in the field of architecture, urban construction and construction

2. Субподрядные организации:
Subcontractors:

нет / no
(наименование организации) / (organisation name)

3. Проект (проектно-сметная документация)

Design (design and estimate documentation)
ТОО «Аксай Газ Проект», KPO-10-ENG-WKP-00274-ER
LLP "Aksai Gas Project", KPO-10-ENG-WKP-00274-ER
(наименование проектной организации, номер проекта) /(design organisation name, № of design)

утвержден(а)
approved by
КПО б.в.№ 23 «29» мая 2019г.

KPOb.v.# 26 «19» of february 2019
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
(name of organisation approved (re-approved) the design and date of approval)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Facility (complex) has the following main technical and economic indicators (capacity, productivity, production area, length, volume capacity, throughput capability, carrying capacity, work place number and so on, filled for all facilities (except residential houses) in measurement units according to target products or main service types):

Мощность, производительность и так далее Capacity, productivity and so on	Единица измерения Measurement unit	Попроекту Design		Фактически Indeed	
		общая (с учетом ранее принятых) total (with previously accepted)	в том числе пускового комплекса или очереди Including start-up complex orlines	общая (с учетом ранее принятых) total (with previously accepted)	в том числе пускового комплекса или очереди Including start-up complex orlines
Площадь участка Site area	M2 M2	23858 23858		23858 23858	
Площадь покрытия coverage area	M2 M2	22229 22229		22229 22229	
Площадь подъездной дороги к горизонтальному факелу	M2 M2	234,23 234,23		234,23 234,23	

Access road area to the horizontal flame					
Продолжительность строительства Construction period	мес. month	3 3		3 8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Process and architectural construction solution so facilities are specified with the following:

железобетонная устьевая шахта с защитным ограждением;

железобетонные фундаменты под буровую установку;

монолитные железобетонные плиты;

дренажные (сборные колодцы);

горизонтальная площадка для оборудования из железобетонных плит с геомембраной;

вспомогательная площадка из сборных железобетонных плит;

подъездные дороги к горизонтальным факелам;

Железобетонная устьевая шахта.

Железобетонная устьевая шахта запроектирована из сульфатостойкого бетона марки В30 в виде колодца с внутренними размерами в плане 4350мм х 3600мм, глубиной 2000мм. Толщина стенок и днища 300мм. В днище колодца предусмотрены вертикальный стальной футляр диаметром 30" для работ связанных с бурением скважины и приямок 400мм х 400мм, глубиной 400мм. По периметру шахты запроектировано металлическое ограждение из труб. Для спуска в шахту предусмотрена стремянка.

Фундамент под буровую установку

Под буровую установку запроектированы два фундамента, расположенные по краям устьевой шахты. Фундаменты запроектированы монолитными из бетона марки В30 с размерами в плане 5050мм х 25000мм толщина 600мм. Армирование фундаментов выполнено из горячекатанных арматурных стержней Ø25AIII, Ø16AIII, Ø12AIII, по ГОСТ 5781-82* с шагом 200мм. Фундамент устраивается на бетонную полготовку из бетона марки В10 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 100мм. Боковые поверхности фундамента соприкасающиеся с грунтом, покрываются тремя слоями горячего битума по очищенной поверхности. Между бетонной подготовкой и фундаментом выкладывается полиэтиленовая пленка толщиной 0,3мм.

Монолитная площадка

Вокруг фундамента буровой установки запроектирована площадка из монолитных железобетонных плит. Размер площадки вместе с фундаментами устьевой шахтой и монолитными плитами составляет 24,0 х 39,0 м. Конструкция монолитного покрытия следующая:

Уплотненный грунт основания;

Геомембрана из ПЭВП, толщиной 1,5мм;

Уплотненный слой ПГС по ГОСТ 23735-2014, толщиной 5,0см;

Бетонная подготовка В10 по ГОСТ 26633-2012 толщиной 5,0 см;

Полиэтиленовая пленка толщиной 0,25мм по ГОСТ 10354-82;

Монолитные железобетонные плиты;

Монолитные железобетонные плиты толщиной 220мм. Бетон для плит марки В30 по ГОСТ 26633-2012. Армирование выполнено из горячекатанных арматурных стержней Ø12AIII, по ГОСТ 5781-82* с шагом 200мм

Дренажный колодец

Дренажные колодцы запроектированы металлическими, круглыми в плане с внешним диаметром 1040мм, глубиной 1500мм. Толщина стенок и днища 10мм. Крышка приемного люка имеет отверстия 50 х 100мм.

Полиэтиленовую пленку, укладываемую у колодца завести на стенки колодца, недоводя до верха 20-30мм.

Площадка для оборудования из железобетонных плит с геомембраной

Конструкция покрытия второго уровня предусмотрена из следующих слоев:

Уплотненный грунт основания;

Уплотненный слой ПГС по ГОСТ 23735-2014, толщиной 10,0см;

Сборные железобетонные плиты ПД30.15-17 по серии 3.503-17, размером 2,98 х 1,48 х 0,22м. швы между плитами (3см) заполняются песком на всю высоту плит.

Подъездные дороги к горизонтальным факелам

Подъездные дороги к горизонтальным факелам покрываются сборными железобетонными плитами ПД30.15-17 по серии 3.503-17, размером 2,98 х 1,48 х 0,22м. Плиты укладываются на слой ПГС по ГОСТ 23735-2014, толщиной 10,0см. Зазор 30мм между плитами заполнен песком.

Reinforced concrete wellhead with a protective fence;
reinforced concrete foundations for the rig;
monolithic reinforced concrete slabs;
drainage (prefabricated wells);
horizontal platform for equipment made of reinforced concrete slabs with a geomembrane;
auxiliary platform of precast concrete slabs;
access roads to horizontal torches;

Reinforced wellhead mine

The reinforced concrete wellhead shaft is designed from sulphate-resistant concrete grade B30 in the form of a well with internal dimensions in terms of 4350mm x 3600mm, 2000mm deep. Wall thickness and bottom 300mm. A vertical steel case with a diameter of 30 "is provided at the bottom of the well for work related to

the drilling of a well and pit 400 mm x 400 mm, depth 400 mm. Along the perimeter of the mine is designed metal fencing of pipes. For descent into the mine there is a stepladder.

The foundation for the rig

Under the drilling rig, two foundations are designed, located along the edges of the wellhead. The foundations are designed monolithic from concrete grade B30 with dimensions in terms of 5050mm x 25000mm thickness 600mm. The reinforcement of foundations is made of hot-rolled reinforcing bars Ø25AIII, Ø16AIII, Ø12AIII, according to GOST 5781-82 * with a step of 200 mm. The foundation is arranged on a concrete billet of concrete grade B10 according to GOST 26633-2012 with a thickness of 100 mm. The side surfaces of the foundation in contact with the ground are covered with three layers of hot bitumen over the cleaned surface. Between the concrete preparation and the foundation is laid out polyethylene film with a thickness of 0.3 mm.

Monolithic playground

Around the foundation of the drilling rig a platform of monolithic reinforced concrete slabs was designed. The size of the site together with the foundations of the wellhead shaft and monolithic slabs is 24.0 x 39.0 m. The design of the monolithic coating is as follows:
Compacted base soil;
Geomembrane from HDPE, 1.5 mm thick;
Compacted PGS layer according to GOST 23735-2014, 5.0 cm thick;
B10 concrete preparation according to GOST 26633-2012 with a thickness of 5.0 cm;
Plastic film with a thickness of 0.25 mm according to GOST 10354-82;
Monolithic reinforced concrete slabs;
Monolithic reinforced concrete plates 220mm thick. Concrete for plates of the B30 brand in accordance with GOST 26633-2012. The reinforcement is made of hot-rolled reinforcing bars Ø12AIII, according to GOST 5781-82 * with a 200mm pitch

Drainage well

Drainage wells are designed metal, round in plan with an external diameter of 1040mm, depth of 1500mm. Wall thickness and bottom 10mm. The access cover has holes 50 x 100mm.
Polyethylene film, laid at the well to get on the walls of the well, not reaching the top 20-30mm.

Platform for equipment made of reinforced concrete slabs with geomembrane

The design of the second level coating is provided from the following layers:
Compacted base soil;
Compacted PGS layer according to GOST 23735-2014, 10.0 cm thick;
Prefabricated reinforced concrete slabs PD30.15-17 for the series 3.503-17, size 2.98 x 1.48 x 0.22 m. the seams between the plates (3cm) are filled with sand to the entire height of the plates.

Access roads to horizontal torches

Access roads to horizontal torches are covered with precast concrete slabs PD30.15-17 in series 3.503-17, measuring 2.98 x 1.48 x 0.22 m. The plates are stacked on the layer of PGS according to GOST 23735-2014, 10.0 cm thick. A gap of 30mm between the plates is filled with sand.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию) / (summary of technical data on its location, main material sand structures, engineering and process equipment)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Equipment stipulated by design is installed in accordance with acceptance acts after individual testing integrated testing;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Measures on HSE, explosion and fire safety, protection of environment and seismic safety measures stipulated by design are carried out;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Construction and installation works carried out within the scheduled time:

начало работ июнь 2019г.;
(месяц, год)

Work commencement june 2019;
(month, year)

Окончание работ февраль 2020г.;
(месяц, год)

Work completion september 2019;
(month, year)

при продолжительности строительства, месяц:

construction duration, month:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

within the regulations or design of construction organisation 3 month;

фактически, месяц: 8;

indeed 3 month

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Used construction materials, structures, equipment and products are in compliance with design and requirements of state regulations;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

External utility lines (cold and how water supply, canalisation, heating, gas supply, power supply and communication) are providing normal operation of facility that is proved by engineering and utility service suppliers.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Engineering and utility service suppliers:

нет / no

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)
(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)

подпись дата (signature)

М.П.stamp

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Contractor (General contractor) considers the facility

"Temporary site for well 153 work over" /"Временная площадка для капитального ремонта скважины 153"

(наименование объекта (комплекса)) / (name of facility (complex))

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Receive ready,

Warrants the quality of construction and installation and specific works and undertakes obligation to eliminate defects occurred through his fault during the facility construction according to warranty period in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Подрядчик (генеральный подрядчик)/Contractor (General contractor)

Курмангалиев Мирболат Куанышевич
Kurmangaliyev Mirbolat Kuanyshevich_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) / (surname, name, patronymic name (if available) of manager)

Подпись дата (signature)_____

М.П.stamp