Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Избасаров Асилхан Эсимханович**

Подрядчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Авторский надзор: **ТОО "Казгеотрейд"**

Технический надзор: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за дек.24

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство торгового магазина по ул.Бейбитшилик №122 в кенте Мырзакент, Мактаральского района Туркестанской области (с инженерными сетями)	76 015 069,33	76 015 069,33	76 015 069,33	0,0	0,0	0,0	0,0	76 015 069,33
Всего к оплате:								76 015 069,33

М.П

Заказчик **Избасаров Асилхан Эсимханович**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Избасаров А.Э.

Подрядчик **ТОО "Astana Mix Building"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Муталиев К.Ж.

Технический надзор: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Эксперт Зулеев Б.А.

Авторский надзор: **ТОО "Казгеотрейд"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Эксперт Алимарданулы К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Избасаров Асилхан Эсимханович**

Подрядчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Авторский надзор: **ТОО "Казгеотрейд"**

Технический надзор: **ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"**

Объект : **Строительство торгового магазина по ул.Бейбитшилик №122 в кенте Мырзакент, Мактаральского района Туркестанской области (с инженерными сетями)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 31-2024 Суммарная смета для стройки - 31-2024 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э643: Строительные работы [02-01-01]					
1	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	668,6895	336,0	224 680,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	11,9105	8 293,0	98 774,0	
3	3	6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 /ГАЛИЧНИКОВЫЙ ГРУНТ/**	м^3	236,01	539,0	127 209,0	
4	4	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	т·км	49 562,1	20,0	991 242,0	
5	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек /ГАЛИЧНИКОВЫЙ ГРУНТ/ методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	136,01	1 209,0	164 436,0	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	400,131	75,0	30 010,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	400,131	571,0	228 475,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	44,459	3 281,0	145 870,0	
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	444,59	191,0	84 917,0	
10	10	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	236,01	372,0	87 796,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1 239,0525	106,0	131 340,0	
12	12	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,3	34 438,0	320 273,0	
13	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	25,5	53 657,0	1 368 254,0	
14	14	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /Сетка С-1,2,3/	т	2,33947	287 330,0	672 200,0	
15	15	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	2,33947	80 131,0	187 464,0	
16	16	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм /Под перегородки/	т	0,034058	287 330,0	9 786,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Под перегородки/	т	0,00744	291 882,0	2 172,0	
18	18	*РСНБ РК 2022*	конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40	т	2,157	277 986,0	599 616,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44752	291 882,0	130 623,0	
20	20	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	2,60452	181 507,0	472 739,0	
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	33,06	4 085,0	135 050,0	
22	22	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная толщ.50мм	$м^2$	2,21	3 080,0	6 807,0	
23	23	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	30,14	62 030,0	1 869 584,0	
24	24	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	234,578947	-1 175,0	-275 630,0	
25	25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,06497	576 216,0	37 437,0	
26	26	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	11,04	60 702,0	670 150,0	
27	27	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	26,666667	12 385,0	330 267,0	
28	28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01065	302 205,0	3 218,0	
29	29	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	15,701	75 287,0	1 182 081,0	
30	30	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,60548	277 986,0	446 301,0	
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,14408	291 882,0	333 936,0	
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,032	2 159 287,0	69 097,0	
33	33	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	2,468	125 480,0	309 685,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12752	277 986,0	35 449,0	
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1226	291 882,0	35 785,0	
36	36	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,34	62 030,0	83 120,0	
37	37	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	5,36	-1 175,0	-6 298,0	
38	38	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,02058	576 216,0	11 859,0	
39	39	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,428	72 524,0	31 040,0	
40	40	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03154	277 986,0	8 768,0	
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01591	291 882,0	4 644,0	
42	42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,393	85 761,0	33 704,0	
43	43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03801	277 986,0	10 566,0	
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01749	291 882,0	5 105,0	
45	45	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	шт.	13	17 066,0	221 858,0	
46	46	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 5 $м^2$	шт.	13	13 117,0	170 521,0	
47	47	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6(4,5) кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	194,2364	11 075,0	2 151 168,0	Казахстан
48	48	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,259	86 683,0	889 281,0	
49	49	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,573302	282 360,0	161 878,0	
50	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,118015	291 882,0	34 447,0	
51	51	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	111,2	1 974,0	219 509,0	
52	52	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$	111,2	1 044,0	116 093,0	
53	53	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	244,64	120,0	29 357,0	
54	54	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	111,2	3 343,0	371 742,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	55	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3 (Минплита URCA П85ГФ об.в.85кг/м^3)	м^3	18,7872	55 733,0	1 047 067,0	
56	56	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15(30) мм	м^2	111,2	1 876,0	208 611,0	
57	57	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	111,2	479,0	53 265,0	
58	58	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,128992	59 305,0	7 650,0	
59	59	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,128992	302 205,0	38 982,0	
60	60	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	7,348	255 491,0	1 877 348,0	
61	61	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка прогона по фермам из брусьев+коньковый брус	м^3	2,318	195 376,0	452 882,0	
62	62	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	9,666	9 244,0	89 353,0	
63	63	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /стойки, раскосы, связи жесткости/	м^3	1,925	233 167,0	448 846,0	
64	64	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	1,925	17 465,0	33 620,0	
65	65	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м^2	267,65	11 794,0	3 156 664,0	
66	66	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	1,305	109 237,0	142 554,0	
67	67	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	267,65	334,0	89 395,0	
68	68	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,23	233 167,0	53 628,0	
69	69	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	0,23	17 465,0	4 017,0	
70	70	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	м^2	69,8	6 531,0	455 864,0	
71	71	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,396	109 237,0	152 495,0	
72	72	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,648	109 237,0	70 786,0	
73	73	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	2,044	9 244,0	18 895,0	
74	74	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, потолок	м^2	69,8	3 536,0	246 813,0	
75	75	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03276	299 236,0	9 803,0	
76	76	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,07748	181 507,0	14 063,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	77	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,07748	308 830,0	23 928,0	
78	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,55	84 840,0	386 022,0	
79	79	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32032	277 986,0	89 044,0	
80	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2457	291 882,0	71 715,0	
81	81	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка досок ходовых	м	34	170,0	5 780,0	
82	82	215-202-0703 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,068	109 237,0	7 428,0	
83	83	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4896	109 237,0	53 482,0	
84	84	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,5576	17 465,0	9 738,0	
85	85	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов настенных /труба с воронкой/	м	44	9 403,0	413 732,0	
86	86	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных /Л-1/	м	97	2 342,0	227 174,0	
87	87	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3(4) мм	т	0,47094	445 068,0	209 600,0	
88	88	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,03136	511 672,0	16 046,0	
89	89	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02176	1 178 569,0	25 646,0	Казахстан
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	291 882,0	2 802,0	
91	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,90944	383,0	348,0	
92	92	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02758	221 741,0	6 116,0	
93	93	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02758	1 139 033,0	31 415,0	Казахстан
94	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,79982	383,0	306,0	
95	95	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт.	1	30 833,0	30 833,0	
96	96	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,31	109 237,0	33 863,0	
97	97	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,043	109 237,0	4 697,0	
98	98	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,257	9 244,0	2 376,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	99	6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /ПОДШИВКА/	$м^2$	1,44	2 906,0	4 185,0	
100	100	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	5,81	10 424,0	60 563,0	
101	101	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,055	109 237,0	6 008,0	
102	102	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	5,81	334,0	1 941,0	
103	103	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,65	7 124,0	33 127,0	
104	104	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
105	105	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /ЗАДВИЖКИ/	шт.	2	750,0	1 500,0	
106	106	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1 090,0	1 090,0	
107	107	6108-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	$м^2$	0,2	5 088,0	1 018,0	
108	108	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев /лестница/	$м^3$	0,0175	233 167,0	4 080,0	
109	109	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,0175	17 465,0	306,0	
110	110	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,84	7 119,0	112 765,0	
111	111	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	15,84	44 380,0	702 979,0	
112	112	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,3	3 108,0	28 904,0	
113	113	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	9,3	2 317,0	21 548,0	
114	114	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,42	7 124,0	52 860,0	
115	115	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	15,12	10 762,0	162 721,0	
116	116	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	8,4	67 180,0	564 312,0	
117	117	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	6,72	33 248,0	223 427,0	
118	118	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	7,56	5 449,0	41 194,0	
119	119	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	7,56	12 298,0	92 973,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	120	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	4	3 254,0	13 016,0	
121	121	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	543,0	4 344,0	
122	122	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	6,72	5 520,0	37 094,0	
123	123	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	6,72	54 733,0	367 806,0	
124	124	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	80,08	1 937,0	155 115,0	
125	125	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	80,08	6 754,0	540 860,0	
126	126	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	85,6856	689,0	59 037,0	
127	127	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	19,08	1 937,0	36 958,0	
128	128	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	19,08	5 358,0	102 231,0	
129	129	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной поризованной толщина 20(40) мм	$м^2$	19,08	1 937,0	36 958,0	
130	130	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной поризованной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	19,08	628,0	11 982,0	
131	131	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	19,08	5 466,0	104 291,0	
132	132	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,4616	3 066,0	59 669,0	
133	133	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20,034	1 255,0	25 143,0	
134	134	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2,023434	2 549,0	5 158,0	
135	135	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2672	48 212,0	61 094,0	
136	136	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30(20) мм	$м^2$	15,84	2 741,0	43 417,0	
137	137	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	15,84	-362,0	-5 734,0	
138	138	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	165	2 338,0	385 770,0	
139	139	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	165	2 561,0	422 565,0	
140	140	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	202,6	4 501,0	911 903,0	
141	141	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	202,6	1 587,0	321 526,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	142	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	202,6	2 072,0	419 787,0	
143	143	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	58,25	10 291,0	599 451,0	
144	144	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	58	10 104,0	586 032,0	
145	145	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	58	4 251,0	246 558,0	
146	146	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	58	2 072,0	120 176,0	
147	147	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена /ЦОКОЛЬ/	$м^2$	41,51	9 016,0	374 254,0	
148	148	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	194,1	11 154,0	2 164 991,0	
149	149	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,473604	302 205,0	143 125,0	
150	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01775	291 882,0	5 181,0	
151	151	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$ /ISOVER OL-P/	$м^3$	18,41	37 156,0	684 042,0	
152	152	6112-0303-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая	$м^2$	285,61	944,0	269 616,0	
153	153	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,05976	314 758,0	18 810,0	
154	154	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	1 131 473,0	63 611,0	Казахстан
155	155	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	1 130 290,0	4 001,0	Казахстан
156	156	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,73304	246,0	426,0	
157	157	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,73304	383,0	664,0	
158	158	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,95	7 124,0	6 768,0	
159	159	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,85	10 424,0	29 708,0	
160	160	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	109 237,0	2 622,0	
161	161	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	2,85	334,0	952,0	
162	162	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00596	1 452 794,0	8 659,0	
			ИТОГО по смете Э643: Строительные работы [02-01-01]				37 708 371	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э653: Внутренние сети водопровода и канализации [02-01-02]					
163	1	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	15	1 278,0	19 170,0	
164	2	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	14,85	335,0	4 975,0	Казахстан
165	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	5	1 164,0	5 820,0	
166	4	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	4,95	207,0	1 025,0	Казахстан
167	5	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	12	729,0	8 748,0	
168	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	11,88	136,0	1 616,0	Казахстан
169	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	32	345,0	11 040,0	
170	8	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,032	239 101,0	7 651,0	
171	9	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	3 934,0	7 868,0	
172	10	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	2 628,0	5 256,0	
173	11	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	5	2 063,0	10 315,0	
174	12	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	3	3 816,0	11 448,0	
175	13	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	2	6 779,0	13 558,0	
176	14	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	9 945,0	9 945,0	
177	15	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	20	10,0	200,0	Казахстан
178	16	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	10	6,0	60,0	Казахстан
179	17	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	20	5,0	100,0	Казахстан
180	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/**	$м^3$	0,045	53 863,0	2 424,0	
181	19	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре L=0,4м**	м подводок	1,6	1 393,0	2 229,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	20	6114-0102-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 350 до 400 мм /ФУТЛЯР/	м	0,5	16 985,0	8 493,0	
183	21	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм	м	0,5	40 367,0	20 184,0	
184	22	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	3 934,0	11 802,0	
185	23	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	4	2 929,0	11 716,0	
186	24	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	4	1 718,0	6 872,0	
187	25	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	4	345,0	1 380,0	
188	26	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,004	239 101,0	956,0	
189	27	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	42 586,0	42 586,0	
190	28	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040,0	36 040,0	Казахстан
191	29	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695,0	1 695,0	
192	30	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2	415,0	830,0	
193	31	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 557,0	4 557,0	
194	32	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643,0	36 643,0	
195	33	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	5	1 164,0	5 820,0	
196	34	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	207,0	1 025,0	Казахстан
197	35	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5	729,0	3 645,0	
198	36	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4,95	136,0	673,0	Казахстан
199	37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	13	345,0	4 485,0	
200	38	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,013	239 101,0	3 108,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	39	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	2 628,0	7 884,0	
202	40	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п,15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2 063,0	10 315,0	
203	41	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	10	6,0	60,0	Казахстан
204	42	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	16	5,0	80,0	Казахстан
205	43	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре L=0,4м	м подводок	1,2	1 393,0	1 672,0	
206	44	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	14	3 143,0	44 002,0	
207	45	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	13,972	1 081,0	15 104,0	Казахстан
208	46	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм /ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВЫПУСКА/	м	3	29 759,0	89 277,0	
209	47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,47	6 911,0	10 159,0	
210	48	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,44645	3 281,0	4 746,0	
211	49	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3 269,0	16 345,0	
212	50	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	4,99	511,0	2 550,0	Казахстан
213	51	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597,0	597,0	Казахстан
214	52	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	345,0	2 070,0	Казахстан
215	53	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	98,0	588,0	Казахстан
216	54	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	345,0	1 380,0	Казахстан
217	55	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	98,0	588,0	Казахстан
218	56	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	364,0	1 820,0	Казахстан
219	57	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	105,0	420,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	58	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	249,0	996,0	Казахстан
221	59	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	231,0	693,0	Казахстан
222	60	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	163,0	652,0	Казахстан
223	61	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	65,0	260,0	Казахстан
224	62	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	430,0	860,0	Казахстан
225	63	241-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	4	3 502,0	14 008,0	
226	64	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597,0	597,0	Казахстан
227	65	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	341,0	1 023,0	Казахстан
228	66	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	1	6 266,0	6 266,0	
229	67	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	1	10 871,0	10 871,0	
230	68	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054,0	9 054,0	
231	69	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	11 698,0	11 698,0	
232	70	244-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	1	46 025,0	46 025,0	
233	71	6115-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	1	17 977,0	17 977,0	
234	72	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	64 823,0	64 823,0	
235	73	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 480,0	14 480,0	
236	74	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 363,0	5 363,0	
237	75	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966,0	7 966,0	
238	76	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071,0	2 071,0	Казахстан
239	77	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	1	32 113,0	32 113,0	
240	78	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	186,0	5 580,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	79	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	62,0	620,0	Казахстан
242	80	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба /Бетонные упоры из бетона кл.В7,5/	$м^3$	0,045	53 863,0	2 424,0	
243	81	6114-0102-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 350 до 400 мм /ФУТЛЯР/	м	0,5	16 985,0	8 493,0	
244	82	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0 мм	м	0,5	40 367,0	20 184,0	
			ИТОГО по смете Э653: Внутренние сети водопровода и канализации [02-01-02]				820 712	
			Смета Э663: Отопление и вентиляция [02-01-03]					
245	1	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нагреватели индивидуальные водоводяные /ЭЛЕКТРОКОТЕЛ/. Установка	комплект	2	42 344,0	84 688,0	
246	2	513-108-0134 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-60Э3 мощность 60 кВт	комплект	2	404 779,0	809 558,0	Казахстан
247	3	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	12	1 695,0	20 340,0	
248	4	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной X3777 Danfoss, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	11 155,0	89 240,0	
249	5	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной X3777 Danfoss, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	10 183,0	40 732,0	
250	6	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	2,44	2 791,0	6 810,0	
251	7	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	152	2 231,0	339 112,0	
252	8	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	32	1 839,0	58 848,0	
253	9	245-510-0208 *СпрСЦ 08.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N"	шт.	32	9 177,0	293 664,0	
254	10	245-405-2302 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с жидкостным дистанционным RA2990 Danfoss	шт.	32	11 464,0	366 848,0	
255	11	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	32	2 260,0	72 320,0	
256	12	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	32	7 353,0	235 296,0	
257	13	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	32	864,0	27 648,0	
258	14	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	110,8	734,0	81 327,0	
259	15	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	109,692	208,0	22 816,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	16	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	46,6	1 169,0	54 475,0	
261	17	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	46,134	337,0	15 547,0	Казахстан
262	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	157,4	345,0	54 303,0	
263	19	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1574	239 101,0	37 634,0	
264	20	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	24	46,0	1 104,0	
265	21	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	24	83,0	1 992,0	
266	22	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	12	19,0	228,0	Казахстан
267	23	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	6	24,0	144,0	Казахстан
268	24	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	10	17,0	170,0	Казахстан
269	25	241-219-0101 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	20	53,0	1 060,0	
270	26	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	27	5,0	135,0	Казахстан
271	27	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	12	6,0	72,0	Казахстан
272	28	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	8	21 271,0	170 168,0	
273	29	246-409-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор настенный приточно-вытяжной ANTEY 200	шт.	8	8 858,0	70 864,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э663: Отопление и вентиляция [02-01-03]				2 957 143	
			Смета Э673: Силовое электрооборудование и электроосвещение [02-01-04]					
274	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	5	15 070,0	75 350,0	
275	2	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	5	13 690,0	68 450,0	
276	3	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	5	2 168,0	10 840,0	
277	4	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	5	14 099,0	70 495,0	Казахстан
278	5	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	36	5 834,0	210 024,0	
279	6	247-204-1810 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 80А 10 кА "С"	шт.	6	2 861,0	17 166,0	
280	7	247-204-0718 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	24	715,0	17 160,0	
281	8	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	563,0	3 378,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	9	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	4	15 070,0	60 280,0	
283	10	247-201-0903 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	4	5 967,0	23 868,0	
284	11	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	112	5 834,0	653 408,0	
285	12	247-204-0717 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	16	626,0	10 016,0	
286	13	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	32	522,0	16 704,0	
287	14	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	48	3 554,0	170 592,0	
288	15	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	16	3 600,0	57 600,0	
289	16	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	10	2 113,0	21 130,0	
290	17	247-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп НББ 06-60-002, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	10	11 929,0	119 290,0	
291	18	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	92	1 053,0	96 876,0	
292	19	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный ВС10-1-0-ГБ, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	478,0	11 472,0	
293	20	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный ВС10-2-0-ГБ, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536,0	4 288,0	
294	21	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки РС16-223-БИ, с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	56	846,0	47 376,0	
295	22	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки ССИ-423, с 3-мя заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	613,0	2 452,0	
296	23	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	275	742,0	204 050,0	
297	24	243-107-0506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66	м	47	3 639,0	171 033,0	Казахстан
298	25	243-107-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	8	2 181,0	17 448,0	Казахстан
299	26	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	100	1 340,0	134 000,0	Казахстан
300	27	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	120	939,0	112 680,0	Казахстан
301	28	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	92	170,0	15 640,0	
302	29	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная на 4 контакта КП4х10	шт.	16	2 349,0	37 584,0	