Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты, ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А, тел.+77057074940

Подрядчик: ТОО «Ertis Invest» БИН 160740012317,Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.Нуркина, 46/1-27

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода в селе Такир района Аккулы, Павлодарской области", Павлодарская область, район Аккулы, с. Такир

Договор №21/05 от 27.05.23г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2023 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№21/05	27.05.23г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода в селе Такир района Аккулы, Павлодарской области", Павлодарская область, район Аккулы, с. Такир	18 603 705,00									
за месяц	18 603 705,00	16 610 450,89							1 993 254,11	18 603 705,00
К оплате:										18 603 705,00

316321266,07 - 297 717 561,07

Заказчик

БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"

Директор_____Кабдрахманова А. Е.

Подрядчик

ТОО «Ertis Invest» БИН 160740012317

Директор _____Каодрахманов А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 081240018254, Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"
Павлодарская область, район Аккулы, с. Шарбакты, ЧОКАНА УАЛИХАНОВА, 7А, тел.+77057074940

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Ertis Invest» БИН 160740012317,Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.Нуркина, 46/1-27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопровода в селе Такир района Аккулы, Павлодарской области", Павлодарская область, район Аққулы, с. Такир

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство водопровода в селе Такир района Аккулы, Павлодарской области", Павлодарская область, район Аққулы, с. Такир

(наименование)

Договор №21/05 от 27.05.23г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2023г.

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водоснабжения - НВ

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Землянные работы

1	7 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	18540,8	312,35	312,35	5791219	5791219	0	679750	6988647
					0	50,92	0	944098	–	517678	
2	8 1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	4520,1	343,58	343,58	1553016	1553016	0	182283	1874123
					0	56,01	0	253171	–	138824	
5	9 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	98,88	259,66	259,66	25675	25675	0	3015	30985
					0	42,33	0	4186	–	2295	

6	11 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	249,2	1802,14	0	449093	0	0	323346	834234
					1802,14	0	449093	0	–	61795	
7	12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	256,8	846,95	0	217497	0	0	156598	404022
					846,95	0	217497	0	–	29928	
8	13 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	12457,49	30,72	30,72	382694	382694	0	106015	527806
					0	11,82	0	147248	–	39097	
9	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	12457,49	169,23	78,62	2108181	979408	0	1149875	3518701
					90,61	37,59	1128773	468277	–	260644	

Раздел 2 Сети водоснабжения

10	27 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,504	311624,3	75825,3	157059	38216	0	93783	270909
					235799	22642,49	118843	11412	–	20067	
11	31 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,482	373114,63	108692,63	179841	52390	0	103132	305611
					264422	32753,44	127451	15787	–	22638	
12	33 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,407	448247,93	126579,93	182437	51518	0	105408	310872
					321668	38036,82	130919	15481	–	23028	
13	35 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	24	2026,07	91,55	48626	2197	0	45837	102019
					1934,52	14,32	46428	344	–	7557	
14	40 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	5	1869,6	93	9348	465	0	9007	19823
					1776,6	42,96	8883	215	–	1468	

15	48	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %								
				фланец	6	578,66	31,14	3472	187	0	3252	7262
						547,52	0	3285	0	–	538	
16	49	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %								
				фланец	32	1088,88	62,28	34844	1993	0	32523	72756
						1026,6	0	32851	0	–	5389	
17	54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %								
				шт.	35	1481,17	936,35	51841	32772	0	20571	78205
						544,82	271,49	19069	9502	–	5793	
18	62	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %								
				т фасонных частей	0,0025	1057634,7	522605	2644	1307	0	1252	4208
						535029,7	160736,29	1338	402	–	312	
19	67	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %								
				шт.	5	1481,17	936,35	7406	4682	0	2939	11172
						544,82	271,49	2724	1357	–	828	

2.1 Колодцы

20	94 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,48	28832,23	9886,53	734645	251909	0	421924	1249095
					18945,7	4052,99	482736	103270	–	92526	

Итого	16 610 451
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 769 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 169 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 974 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	3 440 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 230 404
Всего	**16 610 450,89**
НДС (12 %)	1 993 254,11
Итого с НДС 12%	**18 603 705,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ertis Invest»
БИН 160740012317

Директор _____ **Кабдрахманов А. А.**
Место печати(при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор_____**Кабдрахманова А. Е.**
Место печати(при наличии)