Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "KURUK"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №628А

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №628А

Договор подряда (контракт) № 40/17 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №628А
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Водопровод				
		Водомерный узел для владельцев частных домов(диам.15)-1шт				
20	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	узел	1	61 374	61 374
21	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	шт.	1	23 187	23 187
22	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	1 797	1 797
23	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	5 830	11 660
24	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	шт.	1	4 608	4 608
25	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	2 640	2 640
26	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм**	шт.	2	323	646
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**105 912**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				8 261,14

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с общеплощадочными затратами:				**114 173,14**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**5 708,66**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**3 425,19**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**123 306,99**
		Договорной коэффициент К=0,98				**120 840,85**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**14 500,90**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**135 341,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KURUK"

Директор _____ Ниетов С.К.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.