Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
ДОГОВОР: Доп.соглашение №1 от 20.02.2020г. К договору № 44 от 11.04.2019г.

Наименование объекта: "Строительство электроснабжения населенного пункта Атаконыс, с.о. Ошакты Келесского района Туркестанской области"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
	сначала строительства			сначала года			за отчетный месяц		
	без НДС	НДС, 12%	С учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	С учетом НДС	без НДС	НДС, 12%	С учетом НДС
Затраты подрядчика									
Строительство электроснабжения населенного пункта Атаконыс, с.о. Ошакты Келесского района Туркестанской области	41 353 385	4 962 406	46 315 791	22 556 392	2 706 767	25 263 159	7 518 797	902 256	8 421 053
Удержание 5%				1 127 820	135 338	1 263 158	375 940	45 113	421 053
итого к оплате	41 353 385	4 962 406	46 315 791	21 428 572	2 571 429	24 000 001	7 142 857	857 143	8 000 000

Заказчик

И.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Б.Э.Ширібеков

Инженер

Директор
ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

Дүйсенәлі С.

Инженер эксперт
ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

Е.Д. Мамбетгалиев

Подрядчик

Директор
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Келесского района"
Инженер: ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: Доп.соглашение №1 от 20.02.2020г. К договору № 44 от 11.04.2019г.

Наименование обьекта - Строительство электроснабжения населенного пункта Атаконыс, с.о. Ошакты Келесского района Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за май месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №1)								
		0опора концевая анкерная одноцепная КЗ (11шт)								
1	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	2	3250,94	--	6502	--	267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*541*				
		Сметная стоимость				*7310*				
2	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная СБ2.2 ГОСТ Р 51177-98	2	3660,24	--	7320	--	300	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*150,07*		*300*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*150,07*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,82*		*610*				
		Сметная стоимость				*8230*				
3	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	2	1679,54	--	3359	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*280*				
		Сметная стоимость				*3776*				
4	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	5,2	477,46	--	2483	--	102	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*207*				
		Сметная стоимость				*2792*				
5	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	4	147,91	--	592	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,06*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,32*		*49*				
		Сметная стоимость				*666*				
6	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	2	3326,48	--	6653	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*136,39*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*136,39*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*277,03*		*554*				
		Сметная стоимость				*7480*				
7	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	2	1851,41	--	3703	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*154,19*		*308*				
		Сметная стоимость				*4163*				
8	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные A1-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	2	1961,58	--	3923	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,42*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*80,42*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*163,36*		*327*				
		Сметная стоимость				*4411*				
9	С123-061002-0108 23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	455849,60	--	456	--	19	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18689,83*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*18689,83*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37963,15*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
10	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	2	818,13	--	1636	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,54*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,54*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*68,13*		*136*				
		Сметная стоимость				*1839*				
		КТПГ								
11	51-080101-0106 51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА , класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	844924,00	--	844924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34641,88*		*34642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*34641,88*				*34642*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*70365,27*		*70365*				
		Сметная стоимость				*949931*				
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя								
12	Ц13-080305-0901 13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	53	2209,32	59,65	117094	3161	46554	2,00	106
		шт.		1748,28	19,86	92659	1052	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*878,37*		*46554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*756,76*				*40108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*121,61*				*6445*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*247,02*		*13092*				
		Сметная стоимость				*176740*				
13	С123-070201-0501 23-070201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 1Р54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	53	5695,00	--	301835	--	12375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,50*		*12375*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,50*				*12375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*25137*				
		Сметная стоимость				*339347*				
14	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка наготовом основании	53	358,89	56,18	19021	2977	8267	0,34	18
		шт.		297,21	19,86	15752	1052	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*155,98*		*8267*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*135,70*				*7192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*20,28*				*1075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,19*		*2183*				
		Сметная стоимость				*29471*				
15	С123-070501-0901 23-070501-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	24	6740,14	--	161763	--	6632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*6632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*6632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*13472*				
		Сметная стоимость				*181867*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1481264	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1718535		727425		
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №2)								
		Кабельные изделия и провода								
16	Е11-330204-0103 11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	1,044249	49377,27	16592,61	51562	17327	25245	34,90	36
		км линии		28252,60	6234,05	29503	6510	61,7	7,35	8
		Накладные расходы -		*24175,14*		*25245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*22220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2896,88*				*3025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5884,19*		*6145*				
		Сметная стоимость				*82951*				
17	С123-061201-1321 23-061201-1321 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,2693	1356605,06	--	365277	--	14976	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55620,81*		*14976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*55620,81*				*14976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112978,07*		*30420*				
		Сметная стоимость				*410674*				
18	Е11-010205-0101 11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	923,23	--	2770	--	1818	1,25	4
		м3 грунта		923,23	--	2770	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*1818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*1637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*367*				
		Сметная стоимость				*4955*				
19	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 3 асыпка вручную. Группа грунтов 1	2	594,22	--	1188	--	780	0,89	2
		м3 грунта		594,22	--	1188	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*702*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*157*				
		Сметная стоимость				*2125*				
20	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	15	331,21	280,32	4968	4205	1206	0,06	1
		м кабеля		50,89	99,09	763	1486	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*80,40*		*1206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,21*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,93*		*494*				
		Сметная стоимость				*6668*				
21	С121-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	15	47,95	--	719	--	29	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,97*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,97*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,99*		*60*				
		Сметная стоимость				*808*				
22	Ц13-080206-1707 13-080206-1707 РСНБ РК 2015 Изм.	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в гот овых бороздах, по основанию пола	5	310,31	53,05	1552	265	468	0,20	1
		м		165,71	15,89	829	79	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*93,63*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,72*				*389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,91*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,32*		*162*				
		Сметная стоимость				*2182*				
23	С123-010201-0123 23-010201-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, Б 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 1 0705-80	5	317,72	--	1589	--	65	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,03*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,03*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,46*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				
24	Ц13-080201-0201 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	10	215,11	95,99	2151	960	646	0,11	1
		м кабеля		93,30	31,93	933	319	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*64,62*		*646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*11,02*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,38*		*224*				
		Сметная стоимость				*3021*				
25	Ц13-080201-0701 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными ско бами	17	548,97	255,89	9333	4350	1731	0,12	2
		м кабеля		101,78	76,23	1730	1296	42,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*101,82*		*1731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,19*				*1295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,63*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,06*		*885*				
		Сметная стоимость				*11949*				
26	Ц13-080201-0901 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коро бах	5	198,95	90,93	995	455	297	0,10	1
		м кабеля		84,82	30,28	424	151	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*59,44*		*297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*246*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,18*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,67*		*103*				
		Сметная стоимость				*1396*				
27	С123-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,034	1807832,47	--	61466	--	2520	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74121,13*		*2520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*74121,13*				*2520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150556,29*		*5119*				
		Сметная стоимость				*69105*				
28	Ц13-080201-1820 13-080201-1820 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	2	1859,52	56,18	3719	112	1682	2,00	4
		шт.		1696,34	19,86	3393	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*840,89*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*734,53*				*1469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*106,36*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,03*		*432*				
		Сметная стоимость				*5833*				
29	С123-061703-1102 23-061703-1102 РСНБ РК 2015 примен	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряж ение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0 - 8 6	2	9606,83	--	19214	--	788	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*393,88*		*788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*393,88*				*788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*800,06*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21602*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			526502	27674			52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			625054				
		РАЗДЕЛ 3.Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя								
30	С123-070201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 1Р54, типа ИЭК	20	5695,00	--	113900	--	4670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,49*		*4670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*233,49*				*4670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,28*		*9486*				
		Сметная стоимость				*128055*				
31	С123-070501-0901	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной	20	6740,14	--	134803	--	5527	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,35*		*5527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*276,35*				*5527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*561,32*		*11226*				
		Сметная стоимость				*151556*				
32	С123-061201-1302 23-061201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,3475	163167,12	--	56701	--	2325	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,85*		*2325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6689,85*				*2325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13588,56*		*4722*				
		Сметная стоимость				*63747*				
33	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	20	1851,41	--	37028	--	1518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*75,91*		*1518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,19*		*3084*				
		Сметная стоимость				*41630*				
34	С124-040207-4040	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	20	3809,99	--	76200	--	3124	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,21*		*3124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*156,21*				*3124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*6346*				
		Сметная стоимость				*85670*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			418632	6363			25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			470658				
		РАЗДЕЛ 4. ВЛЗ-10кВ. Л2 и КТПГ-№3								
		Кабельные изделия и провода								
35	Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,022	104661,77	58416,17	2303	1285	972	51,10	1
		км линии		42855,53	19278,90	943	424	61,7	22,73	1
		Накладные расходы -		*44199,89*		*972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*5862,95*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11908,93*		*262*				
		Сметная стоимость				*3537*				
36	С123-061201-0703 23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линии электропередачи СИП-3 1х 50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,066	218927,26	--	14449	--	592	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8976,02*		*592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8976,02*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18232,26*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16245*				
37	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1	923,23	--	923	--	606	1,25	1
		м3 грунта		923,23	--	923	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*606*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,33*		*122*				
		Сметная стоимость				*1651*				
38	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,5	594,22	--	297	--	195	0,89	--
		м3 грунта		594,22	--	297	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
39	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	3	331,21	280,32	994	841	241	0,06	--
		м кабеля		50,89	99,09	153	297	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*80,40*		*241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,21*				*49*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32,93*		*99*				
		Сметная стоимость				*1334*				
40	С121-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	3	47,95	--	144	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,97*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,97*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3,99*		*12*				
		Сметная стоимость				*162*				
41	Ц13-080206-1707 13-080206-1707 РСНБ РК 2015 Изм.	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	2,5	310,31	53,05	776	133	234	0,20	1
		м		165,71	15,89	414	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*93,63*		*234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,72*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,91*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32,32*		*81*				
		Сметная стоимость				*1091*				
42	С123-010201-0123 23-010201-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, И 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 107 05-80	2,5	317,72	--	794	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,03*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,03*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*26,46*		*66*				
		Сметная стоимость				*893*				
43	Ц13-080201-0201 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	3	215,11	95,99	645	288	194	0,11	--
		м кабеля		93,30	31,93	280	96	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*64,62*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*11,02*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22,38*		*67*				
		Сметная стоимость				*906*				
44	Ц13-080201-0901 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х	2,5	198,95	90,93	497	227	149	0,10	--
		м кабеля		84,82	30,28	212	76	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*59,44*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,18*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,67*		*52*				
		Сметная стоимость				*697*				
45	Ц13-080201-0701 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	8,5	548,97	255,89	4666	2175	865	0,12	1
		м кабеля		101,78	76,23	865	648	42,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*101,82*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,19*				*648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,63*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*52,06*		*443*				
		Сметная стоимость				*5974*				
46	С123-060137-0607	Кабели силовые АВБбШв 3х50(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,015	1122101,43	--	16832	--	690	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46006,16*		*690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*46006,16*				*690*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*93448,61*		*1402*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*18924*				
47	Ц13-080201-1820 13-080201-1820 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	1	1859,52	56,18	1860	56	841	2,00	2
		шт.		1696,34	19,86	1696	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*840,89*		*841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*734,53*				*735*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*106,36*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*216,03*		*216*				
		Сметная стоимость				*2917*				
48	С123-061703-1101 23-061703-1101 РСНБ РК 2015 примен	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряж ение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/70-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	1	8071,58	--	8072	--	331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,93*		*331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*330,93*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*672,20*		*672*				
		Сметная стоимость				*9075*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			53251	5005			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			63937				
		РАЗДЕЛ 5. ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №3)								
		Кабельные изделия и провода								
49	Е11-330204-0103 11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	2,48	49377,27	16592,61	122456	41150	59954	34,90	87
		км линии		28252,60	6234,05	70066	15460	61,7	7,35	18
		Накладные расходы -		*24175,14*		*59954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*21278,26*				*52770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*2896,88*				*7184*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5884,19*		*14593*				
		Сметная стоимость				*197003*				
50	С123-061201-1321 23-061201-1321	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,48	1356605,06	--	3364381	--	137940	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55620,81*		*137940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*55620,81*				*137940*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*112978,07*		*280186*				
		Сметная стоимость				*3782506*				
51	Е11-010205-0101 11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	923,23	--	2770	--	1818	1,25	4
		м3 грунта		923,23	--	2770	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*605,85*		*1818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*1637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*60,22*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*122,33*		*367*				
		Сметная стоимость				*4955*				
52	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 3 асыпка вручную. Группа грунтов 1	2	594,22	--	1188	--	780	0,89	2
		м3 грунта		594,22	--	1188	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*780*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*78,73*		*157*				
		Сметная стоимость				*2125*				
53	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	15	331,21	280,32	4968	4205	1206	0,06	1
		м кабеля		50,89	99,09	763	1486	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*80,40*		*1206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16,21*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32,93*		*494*				
		Сметная стоимость				*6668*				
54	С121-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	15	47,95	--	719	--	29	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,97*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,97*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3,99*		*60*				
		Сметная стоимость				*808*				
55	Ц13-080206-1707 13-080206-1707 РСНБ РК 2015 Изм.	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в гот овых бороздах, по основанию пола	5	310,31	53,05	1552	265	468	0,20	1
		м		165,71	15,89	829	79	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*93,63*		*468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*77,72*				*389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*15,91*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32,32*		*162*				
		Сметная стоимость				*2182*				
56	С123-010201-0123 23-010201-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, Б 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 1 0705-80	5	317,72	--	1589	--	65	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,03*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*13,03*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*26,46*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				
57	Ц13-080201-0201 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	10	215,11	95,99	2151	960	646	0,11	1
		м кабеля		93,30	31,93	933	319	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*64,62*		*646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*11,02*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22,38*		*224*				
		Сметная стоимость				*3021*				
58	Ц13-080201-0701 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными ско бами	17	548,97	255,89	9333	4350	1731	0,12	2
		м кабеля		101,78	76,23	1730	1296	42,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*101,82*		*1731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,19*				*1295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*25,63*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*52,06*		*885*				
		Сметная стоимость				*11949*				
59	Ц13-080201-0901 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коро бах	5	198,95	90,93	995	455	297	0,10	1
		м кабеля		84,82	30,28	424	151	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*59,44*		*297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*10,18*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,67*		*103*				
		Сметная стоимость				*1396*				
60	С123-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,034	1807832,47	--	61466	--	2520	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74121,13*		*2520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*74121,13*				*2520*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*150556,29*		*5119*				
		Сметная стоимость				*69105*				
61	Ц13-080201-1820 13-080201-1820 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	2	1859,52	56,18	3719	112	1682	2,00	4
		шт.		1696,34	19,86	3393	40	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*840,89*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*734,53*				*1469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*106,36*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*216,03*		*432*				
		Сметная стоимость				*5833*				
62	С123-061703-1102 23-061703-1102 РСНБ РК 2015 примен	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряж ение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0 - 8 6	2	9606,83	--	19214	--	788	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*393,88*		*788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*393,88*				*788*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*800,06*		*1600*				
		Сметная стоимость				*21602*				
		Аппаратура учета электроэнергии, устанавливаемая у каждого потребителя								
63	Е11-330206-0101 11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 к В к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Коли чество проводов в ответвлении 1	24	1334,16	318,14	32020	7635	18936	1,27	30
		ответвление		1016,03	127,23	24385	3053	61,7	0,15	4
		Накладные расходы -		*789,01*		*18936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*705,39*				*16929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*83,62*				*2007*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*169,85*		*4076*				
		Сметная стоимость				*55033*				
64	С123-061201-1302 23-061201-1302	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,48	163167,12	--	78320	--	3211	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6689,85*		*3211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6689,85*				*3211*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13588,56*		*6523*				
		Сметная стоимость				*88054*				
65	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	24	1851,41	--	44434	--	1822	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*1822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*75,91*				*1822*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*154,19*		*3700*				
		Сметная стоимость				*49956*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С124-040207-4040 24-040207-4040	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	24	3809,99	--	91440	--	3749	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,21*		*3749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*156,21*				*3749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*317,30*		*7615*				
		Сметная стоимость				*102804*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3842713	59132			132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4406784				
		РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ (3 шт)								
67	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	9,9522	136,09	128,59	1354	1280	399	0,01	--
		м3 грунта		7,49	48,64	75	484	59,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*40,11*		*399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*6,94*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,10*		*140*				
		Сметная стоимость				*1894*				
68	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,3078	1364,90	--	420	--	276	1,85	1
		м3 грунта		1364,90	--	420	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*895,69*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*89,03*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,85*		*56*				
		Сметная стоимость				*751*				
69	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	0,732	594,22	--	435	--	285	0,89	1
		м3 грунта		594,22	--	435	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*389,95*		*285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*38,76*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,73*		*58*				
		Сметная стоимость				*778*				
70	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2,928	22,10	22,10	65	65	17	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	23	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,75*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,10*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*7*				
		Сметная стоимость				*88*				
71	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками	2,928	119,35	50,94	349	149	178	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	200	65	59,1	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60,68*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7,09*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,40*		*42*				
		Сметная стоимость				*569*				
72	Е11-010104-0402 11-010104-0402	Разравнивание лишнего грунта.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	6,6	22,10	22,10	146	146	38	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	52	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,75*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1,10*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*15*				
		Сметная стоимость				*199*				
73	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	2,4	16896,80	661,24	40552	1587	2973	1,35	3
		м3		927,81	153,77	2227	369	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1238,85*		*2973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*1259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*714,28*				*1714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,85*		*3482*				
		Сметная стоимость				*47007*				
74	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские /бетон В15,F150,W6,сульфатостойкий/.Устройство	8,4	19201,42	1024,15	161292	8603	13363	1,79	15
		м3		1344,74	246,94	11296	2074	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*1590,87*		*13363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*6484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*818,91*				*6879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1663,38*		*13972*				
		Сметная стоимость				*188628*				
75	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 16 мм	0,2888	13656,15	699,65	3944	202	2039	16,88	5
		т		12681,10	193,40	3662	56	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*7060,04*		*2039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*815,91*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1657,30*		*479*				
		Сметная стоимость				*6462*				
76	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0384	199642,46	--	7666	--	314	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8185,34*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*8185,34*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16626,22*		*638*				
		Сметная стоимость				*8619*				
77	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-Ш (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2888	194893,74	--	56285	--	2308	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7990,64*		*2308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*7990,64*				*2308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16230,75*		*4687*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*63280*				
78	Е11-060301-0407 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	0,05856	313462,11	847,41	18356	50	5446	198,00	12
		т		158403,96	348,76	9276	20	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*93003,81*		*5446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*4509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*16008,74*				*937*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*32517,27*		*1904*				
		Сметная стоимость				*25707*				
79	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры	0,05856	103448,47	--	6058	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4241,39*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*4241,39*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8615,19*		*505*				
		Сметная стоимость				*6811*				
80	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В7,5 толщиной 100 мм.Устройство с уплотнением трамбовками	1,706681	19100,74	6,26	32599	11	4186	3,66	6
		м3подстилающего слоя		2633,66	--	4495	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2452,79*		*4186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*2737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*848,89*				*1449*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1724,28*		*2943*				
		Сметная стоимость				*39728*				
81	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно йповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	15,6	732,47	14,47	11427	226	1949	0,21	3
		м2 поверхности		177,80	1,70	2774	26	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*124,95*		*1949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*1422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*33,77*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*68,59*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14446*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			340949	12317			46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			404967				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7689936				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			949931				
	Временные здания и сооружения- 2,4%		Тенге			161760				
	Итого:		Тенге			7851696				
	Зимнее удорожание- 0,7%		Тенге			48312				
	Итого:		Тенге			7900008				
	Итого в текущих ценах К=1,0599383		Тенге			8373521				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,89792543		Тенге			7518798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС-12%		Тенге			902256				
	ИТОГО с НДС:		Тенге			8 421 053				

Инженер:
ТОО "СК Корпорация Болашак 2020"

Инженер-эксперт _____ Г..Д.Мамбеталиев

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Нач.участка ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.А.Кумарбеков

инж. ПТО Озорнина Н.