Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің 2017
жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

«____» _____2020 жыл

Мердігер (бас мердігер): «*ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і Карсыбаев С.К. БИН/ИИН 050540009941. Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89*

ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Түркістан облысы, Келес ауданы , Ошақты ауылдық округі Атақоныс елді мекені электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші **«Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі , Келес ауданы Абай ауылы Т.Рысқұлов көшесі 89 үй. Басшысы м.у.а. Шірінбеков Б.** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша қосалқы мердігер: *«Агат» ЖШС-і БИН/ИИН 901240000314; 160000 Шымкент қаласы Шұғыла мөлтек ауданы №9*
«Электро - Лидер» ЖШС-і БИН/ИИН 110240000059 160000 Шымкент қаласы 178 квартал, Жаңақұрылыс көшесі №958/2

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) *«Сантех-Строй Проект» ЖШС-і Жоба №16-2017, 16.11.2017 ж,*

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Жоба *«Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық Шаруашылық ,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі » КММ-і*, бекітілген

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	66730.930	66730.930	61303,780	61303,780
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	46652.790	46652.790	42858,57	42858,57
Құрылыс жабдықтарың құны	мың тг	12928,400	12928,400	11876,948	11876,948
Құрылыс ұзақтығы	ай	4	4	7	7
КТПН 10/0,4 кВ – 100кВа	дана	1	1	1	1
КТПН 10/0,4 кВ – 160кВа	дана	1	1	1	1
КТПН 10/0,4 кВ – 250кВа		1	1	1	1
Есептік қуаты	кВт	194,97	194,97	194,97	194,97
ВЛЗ-0,4 кВ бағанасы	дана	309	309	309	309
ВЛЗ-10 кВ бағанасы	км	38	38	38	38
ВЛЗ-10 кВ СИП кабелі	км	0,99	0,99	0,99	0,99
ВЛЗ-0,4 кВ СИП кабелі	км	7,48	7,48	7,48	7,48
Электр жүйесінің категориясы	-	III	III	III	III
Электр қуатымен қамтамасыз етілетін тұрғын үйлер саны	дана	97	97	97	97

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Ауылды электр жүйесімен қамтамасыз ету жұмыстары бойынша келесі жұмыстар атқарылды: ВЛЗ-0,4 кВ және ВЛЗ-10 кВ маркалы темірбетон электр бағаналары орнатылды,Оның ішінде ВЛЗ-0,4 кВ бағаналары 309 дана;ВЛЗ-10кВ бағаналары 38 дана ; СИП-4 4х95,СИП-3 1х50 және СИП-4 2х16 маркалы кабельдер жүргізілді- 1,86км; КТПН-100-10/0,4кВ,КТПН-160-10/0,4кВ,КТПН-250-10/0,4кВ маркалы трансформаторлар орнатылды – дана; Барлық үйлерге есептегіш құралдар мен шкафтар орнатылды.*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;з

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы мамыр 2019жыл. ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы тамыз 2020жыл. ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай; нақты 7 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (электрмен жабдықтау) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасызету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Энергиямен қамтамасыз ету мекемесі:

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-і «***Түркістан облысы, Келес ауданы , Ошақты ауылдық округі Атақоныс елді мекені электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»*** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"ХМСУ Шымкентмелиорация"ЖШС-і,директоры *Карсыбаев С.*

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

М.О.