НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА

Сметная стоимость 1249,21 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 681 чел.-ч
Сметная заработная плата 116,8 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м кирпич М100 на р-ре М50	81,4	9127,04	335,84	742941	27337	79315	4,54	370
				699,75	126	56960	10256	118	0,61	50
		м3								
2	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м кирпич М100 на р-ре М50	17,06	9085,86	337,41	155005	5756	16034	4,38	75
				670,5	126	11439	2150	118	0,62	11
		м3								
3	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	143,9	-38,93	-	-5602	-	-6610	-0,22	-32
				-38,93	-	-5602	-	118	-	-
		м2								
		ПЕРЕМЫЧКИ								
4	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	2,65	19114,39	367,51	50653	974	6515	13,1	35
		1м3		2202,75	138,83	5837	368	105	0,68	2
5	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06317	69000	-	4359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01236	66000 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,08556	71100 -	- -	6083 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(10шт) 1т	0,0104	93997,62 33075	304,24 114,75	978 344	3 1	362 105	198 0,56	2 -
9	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0104	40200 -	- -	418 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			955650 68978	34071 12775			450 62
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата -		Тенге чел.-ч Тенге			1114343 - -	- - 96095	- - -		- 559 -
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ								
10	Е0108-7-5 Изм. и	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2	87,14	1221,89	34,37	106475	2995	20757	1,21	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	189	12,87	16469	1121	118	0,06	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			106475	2995			105
			Тенге			16469	1121			5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			134867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		121
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20705	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1062126	37066			555
			Тенге			85447	13897			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1062126	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18461	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	99344	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11676	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			909476	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			116374	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17456	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			70710	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1249210	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		681
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	116800	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1249210	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		681
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	116800	-		-
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,559877992367					**3197825**				
	Поправочный коэффициент субподрядчика К=0,8					**2558260**				
	НДС 12%					**306991**				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС					**2865251**				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПЕТРОСТРОЙ ЛЮКС"

ДИРЕКТОР _____ **КОШИКОВ Н.П.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "KazStroyBazis"

ДИРЕКТОР _____ **Алысбайулы Ж.**