Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
форма

Декларация о соответствии

«30» июня 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Петрострой-Люкс», ул. Ж.Жабаева, 237
наименование организации, юридический адрес

в лице: директор Кошиков Николай Петрович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство детского сада на 320 мест по ул. Мира-Строительная в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области», СКО, г. Петропавловск, ул. Мира, 201 «А»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Руководитель ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области» Мухамедиев С.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «ПРОЕКТ «АИДА» ГСЛ №004183 от 18.04.2001 г., ТОО «KazStroyBazis» КСЛ № II-1030 от 20.04.2006 г., ТОО «Инвест Строй Group» ГСЛ №0014997 10.02.2011 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект».№7750-1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области» №23 от 14.02.2014 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Здание детского сада					
Общая площадь здания	М2	3851,5		4997,9	
Полезная площадь	М2	3426,21		4290,9	
Площадь застройки	М2	2196,4		1998,1	
Строительный объем здания	М3	14157,0		17184	
Площадь участка	ГА	1,0004		1,0004	
Этажность	этаж	2		2	
Трансформаторная подстанция					
Площадь застройки	М2				
Общая площадь	М2	21		21	
Строительный объем	М3	59		59	
Инженерные сети					
Водопровод	М.П.	486		504	
Канализация	М.П.	73		62	
Теплоснабжение	М.П.	339,5		365,5	
Телефонизация	М.П.	170		83	
Электроснабжение КЛ-10 кВ	М.П.	1731		1519,5	
Электроснабжение КЛ-10 кВ	М.П.	545		185	
Навесы	Шт.	14		14	

_____ имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных				

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание детского сада 2-этажное. Несущими конструкциями здания являются несущие кирпичные стены. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих кирпичных стен с горизонтальными дисками перекрытий из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами. Фундаменты – из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78, наружные стены – из керамического кирпича с облицовкой силикатным кирпичом, внутренние стены – кирпичные (сплошная кладка), перекрытия – сборные железобетонные плиты, перегородки – кирпичные, гипсокартонные, полы – линолеум, керамическая плитка, дощатые, щиты паркетные, окна – металлопластик, 2-х камерный стеклопакет, крыша чердачная – из профилированных листов. Наружная отделка – см. Цветовое решение фасадов.

Трансформаторная подстанция – фундаменты из сборных бетонных блоков, стены и перекрытия и панелей типа «Сэндвич» полной заводской готовности.

Свободная от застройки территория озеленена посадками деревьев, кустарников, газонами и цветниками. Покрытие площадок хозяйственной зоны, проездов вокруг здания школы, площадка временной парковки автомашин – асфальтобетонное, покрытие площадок у входов в здание из брусчатки.

По периметру участка детского сада установлено металлическое ограждение;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 года;

окончание работ июль 2016 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 мес.;

фактически, месяц:14 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство детского сада на 320 мест по ул. Мира-Строительная в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кошиков Н.П. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)