SANA 2025.1 от 22.01.2025 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Соловьевского сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, район Алтай, с.Соловьево, Рыжова, 14 БИН 980840003263 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ05070106KSN1813160 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НАРЫН СТРОЙ СЕРВИС" Восточно-Казахстанская область, район Үлкен Нарын, с.Үлкен Нарын, ШЫҒЫС, 16 БИН/ИИН 100440003148 БИК HSBKKZKX ИИК KZ116010151000127302 АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Текущая работа по устройству освещения по Соловьевскому сельскому округу в селе Маяк

Договор подряда (контракт) № 14 от 16.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 16 мая 2025 г.

на Текущая работа по устройству освещения по Соловьевскому сельскому округу в селе Маяк

Основание: №1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих ---------- машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Раздел без наименования						
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования						
1	1	1133-0101-0302	Бурение котлованов на глубину до 3 м группа грунтов 2	котлован	100	2344	234 400	0,9968	99,68
								1,0304	103,04
2	2	1133-0103-0101	Установка опородностоечных массой до 2 т	т	6	42864	257 184	29,12	174,72
								8,4896	50,9376
3	3	291-252-3636 (кпл)	Опора металлическая одностоечная	шт	100	60112,86	6 011 286	-	-
								-	-
4	4	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	112	2236	250 432	0,25758	28,84896
								0,004558	0,510496
5	5	1106-0102-0103	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем более 25 м3	м3	7	44211	309 477	2,4976	17,4832
								0,077504	0,542528
6	6	6401-0202-0401	Установка светильника вне зданий	шт.	100	2339	283 900	1,2535	125,35
								0,4033	40,33
7	7	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный мощность 100 Вт, IP65	шт.	100	32045	3 204 500	-	-
								-	-

8	8	1133-0203-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	4	81158	324 632	18,032	72,128
								4,9728	19,8912
9	9	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, для освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-2х10	м	4000	355	1 420 000	-	-
								-	-
10	10	6401-0103-2201	Монтаж зажима	шт.	152	345	52 440	0,436	66,272
								0,002398	0,364496
11	11	252-207-2622	Зажим кабельный	шт.	100	645	64 500	-	-
								-	-
12	12	252-202-0106	Зажим поддерживающий	шт.	11	752	8 272	-	-
								-	-
13	13	252-207-1118	Зажим анкерный	шт.	10	684	6 840	-	-
								-	-
14	14	6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	4	11200	44 800	2,18	8,72
								0,3924	1,5696
15	15	245-405-1704	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 600 мм	шт.	4	61442	245 768	-	-
								-	-
16	16	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	4	6222	24 888	0,9483	3,7932
								0,0218	0,0872
17	17	247-301-0210	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный, 230 AR-03 (M)CL, 3х230/400 В, 5(7,5) А	шт.	4	12935	51 740	-	-
								-	-
18	18	6401-0302-0302	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	4	11246	4 984	2,18	8,72
								0,0218	0,0872
19	19	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	4	4343	17 372	-	-
								-	-
20	20	247-208-2729	Пускатель электромагнитный ПМЛ 5160ДМ, 100А	шт.	4	5595	22 380	-	-
								-	-
21	21	6401-0202-0801	Установка аппарата пускорегулирующего	шт.	4	9001	36 004	1,2862	5,1448
								0,0218	0,0872
22	22	295-252-3258 (кпл)	Аппараты пускорегулирующий	шт	4	3300	13 200	-	-
								-	-

			Итого:				12·755 111		610,86016
									217,44752
			из них:						
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 250 325		
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			636 469		
			машины и механизмы	Тенге			472 090		
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			149 684		
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			11 290 695		
			оборудование	Тенге			0		
			перевозки	Тенге			0		
			прочие затраты	Тенге			0		
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			828		

Всего	**12 755 111**
Итого с общеплощадочными затратами	**12 755 111**
Сметная прибыль (5%)	637 746
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**13 392 857**
Коэффициент снижения по конкурсу	**0,6496**
Итого учетом коэффициента снижения	**8 700 000,00**
НДС (12%)	1 044 000,00
Всего по акту	**9 744 000,00**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Соловьевского сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области"

Аким _____ **Тюлюбаев М.А.**

Подрядчик
ТОО "НАРЫН СТРОЙ СЕРВИС"

Директор _____ **Адильжанов А.С.**