Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **01.03.2024 г.**

# Акт выполненных работ

**за Июль 2024 (месяц, год) на работы**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата- | Всего | эксплуата- | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы**

**Раздел 1 Крыша в осях "А"-"И", "1"-"15"**

**1.1 Демонтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 % | м2 кровли | 1014 | 364,32 | 1,78 | 369420,2847 | 1804,83631 | – | 264683,2902 | 684832,1678 |
| | | | | | 362,54 | – | 367615,4484 | – | – | 50728,59285 | |
| 2 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 % | м2 кровли | 1014 | 228,09 | 29,49 | 231283,3576 | 29902,5392 | – | 151038,5777 | 412907,9133 |
| | | | | | 198,6 | 8,28 | 201380,121 | 8395,83631 | – | 30585,97799 | |
| 3 | 1208-0101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 % | м2 кровли | 866,5 | 394,68 | 26,93 | 341990 | 23335 | – | 234148 | 622229 |
| | | | | | 367,75 | 7,56 | 318655 | 6551 | – | 46091 | |
| 5 | 1208-0101-0104 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты (карнизы) НР=72 % | м2 кровли | 1014 | 105,47 | 17,31 | 106946,315 | 17552,5213 | – | 67912,1967 | 188847,3879 |
| | | | | | 88,16 | 4,86 | 89394,49106 | 4927,73315 | – | 13988,8762 | |
| 6 | 1208-0101-0302 | Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР=72 % | окно | 3 | 4053,66 | 1,83 | 12161 | 5 | – | 8752 | 22586 |
| | | | | | 4051,83 | – | 12155 | – | – | 1673 | |
| 7 | 1146-0401-0701 | Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР=72 % | м2 | 667,26 | 185,25 | 3,92 | 123610 | 2616 | – | 87116 | 227584 |
| | | | | | 181,33 | – | 120994 | – | – | 16858 | |
| 8 | 1146-0401-1012 | Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка НР=72 % | м2 покрытия | 667,26 | 604,65 | 226,55 | 403459 | 151168 | – | 229933 | 684063 |
| | | | | | 378,1 | 100,5 | 252291 | 67060 | – | 50671 | |

1.2 Ремонт кровли

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 1,7496 | 183249,13 | 1025,13 | 320612,76 | 1793,52 | 262401,84 | 41117,4 | 390668,4 |
| | | | | 32245,86 | 394,46 | 56417,4 | 690,12 | | 28938,24 | |
| 34 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 4,10328 | 178483,35 | 1490,97 | 732367,08 | 6117,84 | 591918,12 | 98633,88 | 897481,08 |
| | | | | 32737,5 | 648,36 | 134331,12 | 2660,4 | | 66480,12 | |
| 36 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР=72 % | слуховое окно | 1 | 77094,07 | 1122,75 | 77094 | 1123 | 66809 | 6943,5 | 90760,5 |
| | | | | 9162,56 | 481,03 | 9162,5 | 481 | | 6723 | |
| 37 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 10,9278 | 11676,15 | 78,86 | 127594,8 | 861,6 | 113632,2 | 9703,8 | 148282,2 |
| | | | | 1198,86 | 34,47 | 13101 | 376,8 | | 10983,6 | |
| 38 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 % | м2 обработанной поверхности | 1098,654 | 406,73 | 3,65 | 446855,4 | 4009,8 | 392955,6 | 37186,8 | 522765,6 |
| | | | | 45,41 | 1,6 | 49890 | 1758 | | 38723,4 | |
| 39 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (скрутка, ерш, скобы) НР=72 % | т стальных элементов | 0,028842 | 1131754,23 | 8295,95 | 32641,8 | 239,4 | 30013,8 | 1758,6 | 37152,6 |
| | | | | 82838 | 1855,03 | 2389,2 | 53,4 | | 2752,2 | |
| 43 261-201-0614 | Лента уплотнительная самоклеящаяся (СП-1) К=45,000; | м | 405 | 42 | | 17010 | | 17010 | | 18370,8 |
| | | | | – | | – | | – | 1360,8 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 290-211-0101 (пл) | Гидроизоляционная мембрана Tyvek Soft (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=51940/50/1,5/1,12) | м2 | 1089 | 618,33 / – | | 673361,4 / – | | 673361,4 / – | 53869,2 | 727230,6 |
| 47 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 % | м2 кровли | 400 | 3324,48 / 1512,43 | 22,49 / 5,79 | 1329791,899 / 604971,9069 | 8996,03319 / 2316,01867 | 715823,959 | 437247,2564 / 141363,2325 | 1908402,388 |
| 51 | 1112-0101-2007 | Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 % | м планки | 420,6 | 566,42 / 339,38 | 227,04 / 1,21 | 238236 / 142743 | 95493 / 508,8 | | 103141,2 / 27310,2 | 368687,4 |
| 61 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Слив С-1) НР=72 % К=0,300; | м2 покрытия | 24,03 | 5462,65 / 1464,8 | 19,97 / 4,86 | 131267,52 / 35199 | 479,88 / 116,64 | 95588,28 | 25427,16 / 12535,56 | 169230,24 |
| 63 | 217-106-0101 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный | кг | 53,9736 | 1175 / – | 0 | 63418,8 / – | 0 | 63418,8 / – | 5073,6 | 68492,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1115-0109-0502 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (подшивка карниза) НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 65 | 1950,11 | 10,91 | 126757,1279 | 709,060052 | 11050 | 82900,96606 | 226430,8094 |
| | | | | | 1769,2 | 2,19 | 114998,0679 | 142,219321 | | 16772,7154 | |
| 66 | 290-211-0103 (пл) | Сайдинг Lбрус-15х240 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=3456/1,12) | м2 | 13,5 | 3085,71 | | 41657 | | 41657 | – | 44990 |
| | | | | | – | | – | | – | 3333 | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | | 8 461 994 | | | | |

Раздел 2 Крыша в осях "И"-"М", "1"-"15"

2.1 Демонтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1208-0101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 % | м2 кровли | 1454 | 364,32 | 1,78 | 529721 | 2588 | – | 379536 | 981998 |
| | | | | | 362,54 | – | 527133 | – | – | 72741 | |
| 76 | 1208-0101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 % | м2 кровли | 1454 | 228,09 | 29,49 | 331643 | 42878 | – | 216578 | 592079 |
| | | | | | 198,6 | 8,28 | 288764 | 12039 | – | 43858 | |
| 78 | 1208-0101-0302 | Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР=72 % | окно | 3 | 4053,66 | 1,83 | 12161 | 5 | – | 8752 | 22586 |
| | | | | | 4051,83 | – | 12155 | – | – | 1673 | |

## 2.2 Ремонт кровли

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 1,4526 | 178252,82 | 1490,97 | 258930 | 2166 | 209209,8 | 34917 | 317355 |
| | | | | | 32737,5 | 648,36 | 47554,2 | 942 | – | 23508 | |
| 97 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР=72 % | слуховое окно | 1 | 77094,07 | 1122,75 | 77094 | 1122,66667 | 66808,6667 | 6943,333333 | 90760,33333 |
| | | | | | 9162,56 | 481,03 | 9162,666667 | 481 | – | 6723 | |
| 98 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 % | м3 древесины в конструкции | 2,631 | 11676,15 | 78,86 | 30720 | 207 | 27358 | 2336 | 35700 |
| | | | | | 1198,86 | 34,47 | 3154 | 91 | – | 2644 | |
| 99 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 % | м2 обработанной поверхности | 1285,91 | 406,73 | 3,65 | 523018 | 4694 | 459931 | 43524 | 611865 |
| | | | | | 45,41 | 1,6 | 58393 | 2057 | – | 45323 | |
| 100 | 290-211-0101 (пл) | Гидроизоляционная мембрана Tyvek Soft (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=51940/50/1,5/1,12) | м2 | 1334,5 | 618,33 | | 825161 | | 825161 | – | 891174 |
| | | | | | – | | – | | – | 66013 | |
| 101 | 261-201-0614 | Лента уплотнительная самоклеящаяся (СП-1) К=33,000; | м | 825 | 42 | | 34650 | | 34650 | – | 37422 |
| | | | | | – | | – | | – | 2772 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 % | м2 кровли | 1136,43 | 3256,9 | 22,49 | 3701238,414 | 25558,3391 | 1956909,68 | 1242251,991 | 5338969,365 |
| | | | | | 1512,43 | 5,79 | 1718770,393 | 6580,13389 | – | 395478,9605 | |
| 108 | 1112-0101-2007 | Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 % | м планки | 570 | 566,42 | 227,04 | 322859 | 129413 | – | 139779 | 499649 |
| | | | | | 339,38 | 1,21 | 193447 | 690 | – | 37011 | |
| 109 | 224-105-0110 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 62 | 2331 | | 144522 | | 144522 | – | 156084 |
| | | | | | – | | – | | – | 11562 | |
| 110 | 224-105-0109 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 62 | 2217 | | 137454 | | 137454 | – | 148450 |
| | | | | | – | | – | | – | 10996 | |
| 111 | 224-105-0105 | Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 207 | 1144 | | 236808 | | 236808 | – | 255753 |
| | | | | | – | | – | | – | 18945 | |
| 112 | 224-105-0106 | Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 213 | 1144 | | 243672 | | 243672 | – | 263166 |
| | | | | | – | | – | | – | 19494 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 224-105-0104 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 26 | 1510 | | 39260 | | 39260 | – | 42401 |
| | | | | | – | | – | | – | 3141 | |
| 114 | 1112-0101-2006 | Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 % | м планки | 6 | 361,1 | 5,15 | 2167 | 31 | – | 1543 | 4007 |
| | | | | | 355,95 | 1,21 | 2136 | 7 | – | 297 | |
| 115 | 224-105-0103 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 6 | 1177 | | 7062 | | 7062 | – | 7627 |
| | | | | | – | | – | | – | 565 | |
| 116 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Слив С-1) НР=72 % К=0,300; | м2 покрытия | 52,05 | 5462,65 | 19,97 | 284331 | 1039 | 207049 | 55077 | 366561 |
| | | | | | 1464,8 | 4,86 | 76243 | 253 | – | 27153 | |
| 117 | 224-204-0113 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 224 | 264 | | 59136 | | 59136 | – | 63867 |
| | | | | | – | | – | | – | 4731 | |
| 118 | 217-106-0101 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный | кг | 38,098 | 1175 | | 44765 | | 44765 | – | 48346 |
| | | | | | – | | – | | – | 3581 | |
| 119 | 1115-0109-0502 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (подшивка карниза) НР=72 % | м2 поверхности облицовки | 135 | 1950,11 | 10,91 | 263264,434 | 1473,11321 | 22950 | 172179,3396 | 470279,717 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1769,2 | 2,19 | 238842,1698 | 295,471698 | – | 34835,9434 |
| Итого по разделу 2 | | | 11 246 099 | | | |
| Итого по смете | | | 19 708 094 | | | |
| Итого по стройке | | | 19 708 094 | | | |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | 394 162 | | | |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 20 102 256 | | | |
| Скидка Подрядчика К=0,98 | | | 19 700 211 | | | |
| НДС 12% | | | 2 364 025 | | | |
| Итого по акту | | | 22 064 235,97 | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Агабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Биллинг-Строй Ltd»

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Мигунова Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Гордиенко Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или