Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сентябрь 2024г.**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		35	01.03.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В / А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"	**26 204 179,29**	**23 396 588,65**	**23 396 588,65**	**23 396 588,65**					**2 807 590,64**	**26 204 179,29**
Удержание аванса 30%	**7 861 253,79**	**7 018 976,59**	**7 018 976,59**	**7 018 976,59**					**842 277,19**	**7 861 253,79**
Гарантийное удержание 5%	**1 310 208,96**	**1 169 829,43**	**1 169 829,43**	**1 169 829,43**					**140 379,53**	**1 310 208,96**
ИТОГО по справке	**17 032 716,54**	**15 207 782,62**	**15 207 782,62**	**15 207 782,62**					**1 824 933,91**	**17 032 716,54**

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара" Мигунова Т.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "РЕАГЕНТ" Агабеков С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО «Билдинг-Строй Ltd» Касенов К.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа №34 инновационного типа г. Павлодара"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **01.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №2 от 16 сентября 2024 г.

от 16 сентября 2024 г.

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Крыша в осях "А"-"И", "1"-"15"										
	1.1 Демонтажные работы										
1	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %**	**м2 кровли**	**440**	364,32	1,78	160301	783	–	114853	297166
					362,54	–	159518	–	–	22012	

2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	440	228,09 / 198,6	29,49 / 8,28	100360 / 87384	12976 / 3643	– / –	65539 / 13272	179171
5	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты (карнизы) НР=72 %	м2 кровли	440	105,47 / 88,16	17,31 / 4,86	46407 / 38790	7616 / 2138	– / –	29468 / 6070	81945
10	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном (разборка плит из газобетона, примен.) НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	40	5232,25 / 3661,94	1570,31 / 417,83	209290 / 146478	62812 / 16713	– / –	117498 / 26143	352931
11	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=72 %	отверстие	1	3927,17 / 2262,17	1665 / 738,59	3927 / 2262	1665 / 739	– / –	2161 / 487	6575
12	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка (вентшахты) НР=72 %	м3	5	16000,6 / 11331,6	4669 / 2071,15	80003 / 56658	23345 / 10356	– / –	48250 / 10260	138513
13	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	6	1505,07 / 524,06	981,01 / 314,96	9030 / 3144	5886 / 1890	– / –	3624 / 1012	13666
1.2	Ремонт кровли										

18	1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (столбики) НР=72 %	м3 кладки	1,64	61102,63 / 13010,24	3806,46 / 846,47	100208 / 21337	6243 / 1388	72629 / –	16362 / 9326	125896
19	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентшахты) НР=72 %	м3 кладки	5	51564,54 / 8514,45	3091,68 / 648,36	257823 / 42572	15458 / 3242	199792 / –	32986 / 23265	314074
24	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (фановый стояк) НР=72 %	м трубопровода	7,5	1882,16 / 1047,2	4,62 / 1,41	14116 / 7854	35 / 11	6228 / –	5663 / 1582	21361
27	1208-0101-2903	Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 1 м2 НР=72 %	место	5	2665,63 / 2073,2	55,72 / 24,85	13328 / 10366	279 / 124	2684 / –	7553 / 1671	22552
30	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=72 %	шт. сборных конструкций	6	2168,23 / 655,08	1226,26 / 393,7	13009 / 3930	7358 / 2362	1721 / –	4530 / 1403	18942
34	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	3,06672	178483,35 / 32737,5	1490,97 / 648,36	547358 / 100397	4572 / 1988	442389 / –	73717 / 49686	670761
35	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (прогоны, мауэрлаты) НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,257	178483,35 / 32737,5	1490,97 / 648,36	45870 / 8414	383 / 167	37074 / –	6178 / 4164	56212

37	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	7,2852	11676,15 / 1198,86	78,86 / 34,47	85063 / 8734	575 / 251	75755 / –	6469 / 7323	98855
38	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	732,436	406,73 / 45,41	3,65 / 1,6	297904 / 33260	2673 / 1172	261970 / –	24791 / 25816	348511
39	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (скрутка, ерш, скобы) НР=72 %	т стальных элементов	0,01923	1131754,23 / 82838	8295,95 / 1855,03	21764 / 1593	160 / 36	20011 / –	1173 / 1835	24772
40	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	680	6115,05 / 714,52	70,01 / 16,48	4158234 / 485874	47607 / 11206	3624754 / –	357898 / 361291	4877423
41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	668	121,84 / 108,68	13,16 / 4,17	81389 / 72598	8791 / 2786	– / –	54276 / 10853	146518
43	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся (СП-1)	м	720	42 / –		30240 / –		30240 / –	– / 2419	32659
44	290-211-0101 (пл)	Гидроизоляционная мембрана Tyvek Soft (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=51940/50/1,5/1,12)	м2	726	618,33 / –		448908 / –		448908 / –	– / 35913	484821

45	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛВ-6.18) НР=72 %	т конструкций	0,03612	97693,78 / 50401,6	31797,83 / 11333,89	3529 / 1821	1149 / 409	560 / –	1606 / 411	5546
46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03612	1004968 / –		36299 / –		36299 / –	– / 2904	39203
47	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	1198,26	3324,48 / 1512,43	22,49 / 5,79	3983591 / 1812284	26949 / 6938	2144358 / –	1309840 / 423474	5716905
49	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	144	470,6 / 446,85	11,94 / 3,99	67766 / 64346	1719 / 575	1701 / –	46743 / 9161	123670
50	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	144	1989 / –		286416 / –		286416 / –	– / 22913	309329
51	1112-0101-2007	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м планки	280,4	566,42 / 339,38	227,04 / 1,21	158824 / 95162	63662 / 339	– / –	68761 / 18207	245792
52	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1761		42264		42264	–	45645

53	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			–		–		–	3381	
			м	24	2731		65544		65544	–	70788
					–		–		–	5244	
54	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	78	2331		181818		181818	–	196363
					–		–		–	14545	
55	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	78	2217		172926		172926	–	186760
					–		–		–	13834	
56	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	243	1144		277992		277992	–	300231
					–		–		–	22239	
57	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	246	1144		281424		281424	–	303938
					–		–		–	22514	
58	1112-0101-2006	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м планки	2	361,1	5,15	722	10	–	514	1335
					355,95	1,21	712	2	–	99	

59	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2	1177 / –		2354 / –		2354 / –	– / 188	2542
60	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1510 / –		27180 / –		27180 / –	– / 2174	29354
61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Слив С-1) НР=72 %	м2 покрытия	42,72	5462,65 / 1464,8	19,97 / 4,86	233364 / 62576	853 / 208	169935 / –	45204 / 22285	300853
62	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	305	264 / –		80520 / –		80520 / –	– / 6442	86962
63	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	35,9824	1175 / –		42279 / –		42279 / –	– / 3382	45661
64	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов (подшивка карниза) НР=72 %	м2 поверхности облицовки	126,5	1950,11 / 1769,2	10,91 / 2,19	246689 / 223804	1380 / 277	21505 / –	161338 / 32642	440669
65	290-211-0102 (пл)	Софит Lбрус-15х240 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=3624,25/1,12)	м2	178	3235,94 / –		575997 / –		575997 / –	– / 46080	622077

67	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами (выход вентиляции) НР=72 %	зонт	12	799 / 606,24	46,38 / 18,01	9588 / 7275	557 / 216	1757 / –	5394 / 1199	16181
68	290-211-0104 (пл)	Выход вентиляции универсальный диам. 110/200 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=20500/1,12)	шт	12	18303,57 / –		219643 / –		219643 / –	– / 17571	237214
69	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (снегозадержатель) НР=72 % К=3,000;	м ограждения	90	129,85 / 94,16	27,86 / 8,59	11687 / 8474	2507 / 773	705 / –	6658 / 1468	19813
70	290-211-0105 (пл)	Снегозадержатель трубчатый СЗТ 150/3000 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=10200/1,12)	шт	30	9107,14 / –		273214 / –		273214 / –	– / 21857	295071
71	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 % К=1,860;	м ограждения	187,86	129,85 / 94,16	27,86 / 8,59	24394 / 17689	5234 / 1614	1471 / –	13898 / 3063	41355
72	290-211-0106 (пл)	Ограждение кровельное ОК-h600x1860 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=16950/1,12)	шт	101	15133,93 / –		1528527 / –		1528527 / –	– / 122282	1650809
73	1109-0602-0101	Конструкции мостиков. Монтаж НР=72 % К=2,000;	т конструкций	0,02	210201,62 / 198221,4	7958,52 / 2556,64	4204 / 3964	159 / 51	80 / –	2891 / 568	7663

74	290-211-0117 (пл)	Переходной мостик ПМ-395х1250 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=22900/1,12)	шт	2	20446,43 / –		40893 / –		40893 / –	– / 3271	44164
		Итого по разделу 1					19 699 217				
		Раздел 2 Крыша в осях "И"-"М", "1"-"15"									
		2.1 Демонтажные работы									
77	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты (карнизы) НР=72 %	м2 кровли	1414	105,47 / 88,16	17,31 / 4,86	149135 / 124658	24476 / 6872	– / –	94702 / 19507	263344
		2.2 Ремонт кровли									
84	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 % К=0,050;	м3 изоляции	2,06	77384,39 / 25367,2	2041,7 / 918,51	159412 / 52256	4206 / 1892	102950 / –	38987 / 15872	214271
87	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (фановый стояк) НР=72 %	м трубопровода	5	1439,26 / 1092,08	1,88 / 0,62	7196 / 5460	9 / 3	1727 / –	3933 / 890	12019

88	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (фановый стояк) НР=72 %	м трубопровода	5	1882,16 / 1047,2	4,62 / 1,41	9411 / 5236	23 / 7	4152 / –	3775 / 1055	14241
102	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛВ-6.18) НР=72 %	т конструкций	0,05418	97693,78 / 50401,6	31797,83 / 11333,89	5293 / 2731	1723 / 614	839 / –	2408 / 616	8317
103	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05418	1004968 / –		54449 / –		54449 / –	– / 4356	58805
106	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	112	470,6 / 446,85	11,94 / 3,99	52707 / 50047	1337 / 447	1323 / –	36356 / 7125	96188
107	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112	1989 / –		222768 / –		222768 / –	– / 17821	240589
121	290-211-0103 (пл)	Сайдинг Lбрус-15х240 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=3456/1,12)	м2	20,2	3085,71 / –		62331 / –		62331 / –	– / 4986	67317
122	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами (снегозадержатель) НР=72 % К=3,000;	м ограждения	57	129,85	27,86	7401	1588	446	4217	12547

123	290-211-0105 (пл)	Снегозадержатель трубчатый СЗТ 150/3000 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=10200/1,12)	шт	19	94,16 / 9107,14	8,59 / –	5367 / 173036	490 / –	– / 173036	929 / – / 13843	186879
124	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 % К=1,860;	м ограждения	172,98	129,85 / 94,16	27,86 / 8,59	22461 / 16288	4819 / 1486	1354 / –	12797 / 2821	38079
125	290-211-0106 (пл)	Ограждение кровельное ОК-h600x1860 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=16950/1,12)	шт	93	15133,93 / –		1407455 / –		1407455 / –	– / 112596	1520051
128	1109-0602-0101	Конструкции мостиков. Монтаж НР=72 % К=3,000;	т конструкций	0,03	210201,62 / 198221,4	7958,52 / 2556,64	6306 / 5947	239 / 77	121 / –	4337 / 852	11495
129	290-211-0117 (пл)	Переходной мостик ПМ-395x1250 (ТОО "ТК Базальт", г. Павлодар, ц/о=22900/1,12)	шт	3	20446,43 / –		61339 / –		61339 / –	– / 4907	66246
		Итого по разделу 2					2 810 388				
	Раздел 3 Перепланировка 3-го этажа										
135	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	22,68	2433,7 / 2246	187,7 / 116,64	55196 / 50939	4257 / 2645	– / –	38580 / 7502	101278
136	1108-0301-0102	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР=72 %	м3 кладки	5,88	39091,34	3005,8	229857	17674	180009	25834	276146

137	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72 %			5471,72	630,35	32174	3706	–	20455
			м2 проемов	1,2	4497,74	226,26	5397	272	2677	1858
138	223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка			2040,5	109,81	2449	132	–	580
			м2	1,2	38100		45720		45720	–
139	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР=72 %			–		–		–	3658
			м	2,4	1271,7	8,79	3052	21	2262	561
140	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм			320,39	4,17	769	10	–	289
			м	2,4	1588		3811		3811	–
141	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %			–		–		–	305
			м2 проемов	1,89	2128,85	229,94	4024	435	1073	1965
					1331,38	112,67	2516	213	–	479

7835	
49378	
3902	
4116	
6468	

142	223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	1,89	65445 / –		123691 / –		123691 / –	– / 9895	133586
143	1115-0203-0203	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,07	1930,79 / 1290,56	99,94 / 83,49	42613 / 28483	2206 / 1843	11924 / –	21835 / 5156	69604
144	1115-0201-0101	Стены и откосы наружные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,83	1685,67 / 1100,41	41,06 / 36,17	35113 / 22922	855 / 753	11336 / –	17046 / 4173	56332
145	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,9	899,45 / 633,75	6,48 / 3	38586 / 27188	278 / 129	11121 / –	19668 / 4660	62914
146	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 % К=0,250;	м2 покрытия	0,7	5462,65 / 1464,8	19,97 / 4,86	3824 / 1025	14 / 3	2785 / –	740 / 365	4929

147	214-401-0202	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм (москитная сетка, примен.)	м2	1,36	3100 –		4216 –		4216 –	– 337	4553
148	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1 (на дверь ПВХ, примен.)	шт.	1	2110 –		2110 –		2110 –	– 169	2279
150	1115-0203-0203	Стены и откосы внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	1930,79 1290,56	99,94 83,49	3089 2065	160 134	864 –	1583 374	5046
151	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	899,45 633,75	6,48 3	1439 1014	10 5	415 –	734 174	2347
		Итого по разделу 3					790 713				
		Раздел 4 Уборка и вывоз мусора									
152	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	146,86	170 –		24966 –		– –	– 1997	26963

153 412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1174,88	62	72843	–	–	78670
				–	–	–	5827	
	Итого по разделу 4				105 633			

Итого по смете	23 405 951
Итого по стройке	23 405 951
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	468 119
Итого с непредвиденными работами и затратами	23 874 070
Скидка Подрядчика К=0,98	23 396 589
НДС 12%	2 807 591
Итого по акту	26 204 179,29

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Агабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Билдинг-Строй Ltd»

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа инновационного типа имени Ахмет Байтұрсынұлы города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Павлодар, Лермонтова, 93/1, БИН 980640002014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Мигунова Т.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

инженер-эксперт Касенов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

директор Гордиенко Е.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или