Форма 2 В

Генподрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Субподрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Стройка КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, п.БОТАКАРА,УЛ.АУЭЗОВА,8В

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 16-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Договор: №7 от 16.04.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1

за май 2020 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ ЗДАНИЯ									
		СТЕНЫ									
1	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	86,986	21994,06	1389,60	1913175	120876	1112055	655396	2774057
		НР - 93%; СП - 8%			7820,15	281,46	680244	24483		205486	
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "КарСтройДом" 2018 стр1	Стоимость шлакоблока М100	шт	2753,513669	116,07	–	319604	–	319604	–	345173
		СП - 8%			–	–	–	–		25568	
3	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	21,7465	19271,96	1281,29	419098	27864	46213	271707	746069
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	345021	12488		55264	
4	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	26,96566	22223,00	–	599258	–	599258	–	647198
		СП - 8%			–	–	–	–		47941	
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9пним	Облицовка стен толщ.120мм силикатным кирпичом М150/Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	217,465	4354,49	239,74	946950	52134	646945	239879	1281776
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	247871	10064		94946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	59,86824	24863,79 3920,10	2333,20 450,40	1488551 234689	139685 26965	1114177	243338 138551	1870441
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,88851	292003,48 56287,20	2116,28 608,04	551451 106299	3997 1148	441155	99926 52110	703488
8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке ОПм-1. Устройство/лист 48/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,1	30788,18 8382,00	4577,12 818,26	403325 109804	59960 10719	233561	109676 41040	554042
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,10552	201119,00 --	-- --	21222 --	-- --	21222	-- 1698	22920
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,46608	193787,00 --	-- --	90320 --	-- --	90320	-- 7226	97546
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке ОПм-2. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,42	30788,18 8382,00	4577,12 818,26	320813 87340	47694 8526	185779	87239 32644	440696
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18066	201119,00 --	-- --	36334 --	-- --	36334	-- 2907	39241
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0432	193787,00 --	-- --	8372 --	-- --	8372	-- 670	9041
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,07079	188925,00 --	-- --	202299 --	-- --	202299	-- 16184	218483
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	69,5	428,16 144,89	244,82 48,42	29757 10070	17015 3365	2672	15853 3649	49260
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	1,889	76207,00 --	-- --	143955 --	-- --	143955	-- 11516	155471
17	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.7/ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03686	26755,17 13803,90	9440,36 2505,55	986 509	348 92	129	415 112	1513
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,037971	229680,00 --	-- --	8721 --	-- --	8721	-- 698	9419
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0003745	201119,00 --	-- --	75 --	-- --	75	-- 6	81
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7504268 1821848	469571 97851	5212846 --	1723429 738216	9965915
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7503282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3782559				
	Всего заработная плата		Тенге					1919098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1286206				
	Местные материалы		Тенге				143955				
		Накладные расходы	Тенге				1723015				
		Сметная прибыль	Тенге				738104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9964401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1912
		Сметная заработная плата	Тенге					1919098			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				986				
	Материалы		Тенге				129				
	Всего заработная плата		Тенге					601			
		Накладные расходы	Тенге				415				
		Сметная прибыль	Тенге				112				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					601			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9965914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1912
		Сметная заработная плата	Тенге					1919699			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								9965915
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1821848				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					469571			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					97851			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5212846		
	- Накладные расходы		Тенге							1723429	
	- Сметная прибыль		Тенге							738216	
		Временные здания и сооружения 0,9%									89 693
		Итого									10 055 608
		Зимнее удорожание 1,785 %									179 493
		С зимним удорожанием									10 235 101
		Непредвиденные работы и затраты 2%									204 702
		Итого									10 439 803
		Итого в текущих ценах 2019 год - 100% К=1,0498961									10 960 708
		Со скидкой генподрядчика 10%									9 864 637
		Со скидкой субподрядчика 20%									7 891 710
		Итого с НДС									**8 838 715**

Генподрядчик:

Директор
ТОО "Петровский Люкс"
Нуржанов Р.Н.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "KazStroyBazis"
Аппысбаев