Заказчик: ТОО "CK NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "OmirJuye Qurylys"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №646

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №646

Договор подряда (контракт) № 40/15 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №646

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Водопровод**				
		Фасонные части				
15	**1122-0801-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**6**	**4 323**	**25 938**
16	**241-209-2032** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х63х110 мм**	**шт.**	**1**	**1 608**	**1 608**
17	**241-211-1215** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х32 мм**	**шт.**	**1**	**318**	**318**
18	**241-201-0503** *РСНБ РК 2022*	**Патрубок из трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**0,4**	**180**	**72**
19	**241-211-0614** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	**шт.**	**3**	**5 088**	**15 264**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**43 200**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**3 369,60**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**46 569,60**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**2 328,48**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**1 397,09**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**50 295,17**
		Договорной коэффициент К=0,98				**49 289,26**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**5 914,71**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**55 203,98**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "OmirJuye Qurylys"

Директор _____ Аширбаев Б.Н.

Принял (Заказчик)

ТОО "CK NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.