Подрядчик: ТОО «АСУ-К»
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 5 от 12.03.2019 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 5	12.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"	39 296 201,86						4 715 544,22	44 011 746,08
Итого за текущий месяц:		21 439 059,00	23 354 095			467 082	2 572 687,08	24 011 746,08
Итого к оплате за текущий месяц	**24 011 746,08**	тенге						

Генподрядчик:
ТОО «АСУ-К»
Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Субподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Генподрядчик: ТОО «АСУ-К» **Форма № КС - 2**

Субподрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»

Договор № 5 от 12.03.2019 г.

Наименование стройки: "Строительство внутрипоселкового газопровода с.Егиндыбулак Кобдинского района, Актюбинской области"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-2. Срезка и восстановление ПРС по трассе подводящего газопровода								
		Раздел 1 Техническая рекультивация								
		1.1 Снятие плодородного слоя почвы								
1	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	19068	1,22	1,22	23263	23263	4624	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	4767	97	0,00084	16
2	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	3813,6	9,85	9,85	37564	37564	9951	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	10259	97	0,0088	34
3	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	3813,6	8,28	8,28	31577	31577	8360	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	8619	97	0,0074	28
		Всего прямые затраты				**92404**	**92404**			--
						--	**23645**			**78**
		Накладные расходы				22935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6920				
		Всего по смете 1-1-2				**122259**				
		Локальная смета № 2-1-1. Подводящий газопровод высокого давления								
		Раздел 2 Подводящий газопровод высокого давления (до 0,6 МПа)								
21	Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов диаметром до 300 мм роторными экскаваторами	4,713	163131,82	128931,82	768840	607656	258144	239	1126
		км траншеи		34200	22266,78	161185	104943	97	77,51	365
22	Е1-39-6	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300 мм в грунтах 2 группыК=-1,000;	-4,713	20117,9	11567,9	-94816	-54520	-48297	60	-283
		км траншеи		8550	2014,7	-40296	-9495	97	6,9	-33

23	Е1-39-3	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 3 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами	0,733	200460,47	157260,47		146938	115272	49800	303	222
		км траншеи		43200	26840,47		31666	19674	97	93,66	69
24	Е1-39-7	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм в грунтах 3 группыК=-1,000;	-0,733	24278,8	13478,8		-17796	-9880	-9328	76	-56
		км траншеи		10800	2320,49		-7916	-1701	97	8	-6
25	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	158,4	262,72	–		41615	–	47025	1,848	293
		м3 грунта		262,72	–		41615	–	113	–	–
26	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	24,6	467,1	–		11491	–	12985	2,976	73
		м3 грунта		467,1	–		11491	–	113	–	–
28	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5332,5	21,55	4,52		114915	24103	88088	0,108	576
		м3 уплотненного грунта		17,03	–		90812	–	97	–	–
		2.2 Сети газопровода высокого давления (до 0,6 МПа)									
29	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов (на участках в суглинистых твердых грунтах)	82	862,8	152,52		70750	12507	22474	1,02	84
		м3 основания		153,68	57,15		12602	4686	130	0,279	23
30	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5,446	58881,69	25695,31		320670	139937	282402	194	1057
		км трубопровода		33075	6813,45		180126	37106	130	26,38	144
		Всего прямые затраты					**1362607**	**835075**			**3092**
							481285	**155213**			**562**
		Накладные расходы					703293				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					123954				
		Всего по смете 2-1-1					**2189854**				
		Локальная смета № 2-2-2. Газопровод низкого давления									
		Раздел 1 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)									
		1.1 Земляные работы									
1	Е1-39-2	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы роторными экскаваторами	6,157	163131,82	128931,82		1004403	793833	337236	239	1472
		км траншеи		34200	22266,78		210569	137097	97	77,51	477
2	Е1-39-6	Добавлять или исключать за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами в грунтах 2 группыК=-1,000;	-6,157	20117,9	11567,9		-123866	-71224	-63096	60	-369
		км траншеи		8550	2014,7		-52642	-12405	97	6,9	-42

4	Е1-39-3	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 3 группы для трубопроводов диаметром 300-700 мм роторными экскаваторами	3,035	200460,47	157260,47	608398	477286	206196	303	920
		км траншеи		43200	26840,47	131112	81461	97	93,66	284
		1.2 Газопровод низкого давления (до 0,003 МПа)								
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпка трубопроводов (на участках в суглинистых твердых грунтах)	456	862,8	152,52	393437	69549	124979	1,02	465
		м3 основания		153,68	57,15	70078	26060	130	0,279	127
10	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	0,01	112791,01	60473,38	1128	605	878	306	3
		км трубопровода		51300	16165,35	513	162	130	63,72	1
11	8-4-1181	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-315x18,7 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	10,1	3836		38744				
		м								
12	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм	0,105	112791,01	60473,38	11843	6350	9209	306	32
		км трубопровода		51300	16165,35	5387	1697	130	63,72	7
13	8-4-1180	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-280x16,6 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	68,113175	3047		207541				
		м								
14	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,026	104944,76	54237,13	2729	1410	2176	296	8
		км трубопровода		49950	14426,1	1299	375	130	56,71	1
15	8-4-1179	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-250x14,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	26,26	2429		63786				
		м								
16	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	0,2	96708,9	47796,27	19342	9559	15846	286	57
		км трубопровода		48375	12572,33	9675	2514	130	49,07	10
18	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	1968		1968				
		м								
19	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,339	96708,9	47796,27	32784	16203	26859	286	97
		км трубопровода		48375	12572,33	16399	4262	130	49,07	17
21	8-4-1177	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-200x11,9 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1	1561		1561				
		м								
22	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,634	78245	36133,62	49607	22909	42416	247	157
		км трубопровода		41850	9612,9	26533	6095	130	37,3	24
24	8-4-1175	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	2	993		1986				
		м								

25	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	1,138	78245	36133,62	89043	41120	76133	247	281
		км трубопровода		41850	9612,9	47625	10939	130	37,3	42
26	8-4-1174	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-140x8,3 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	1149,38	764		878126				
27	8-4-1174	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-140x8,3 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас) *м*	3	764		2292				
28	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,829	70811,26	30144,88	58703	24990	52280	236	196
		км трубопровода		40500	8009,55	33575	6640	130	31,06	26
29	8-4-1173	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-125x7,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010; *м*	837,29	609		509910				
30	8-4-1173	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-125x7,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас) *м*	2,5	609		1523				
31	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,587	58791,69	25695,31	93302	40778	82294	194	308
		км трубопровода		33075	6813,45	52490	10813	130	26,38	42
33	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас) *м*	5	474		2370				
34	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	2,229	58791,69	25695,31	131047	57275	115584	194	432
		км трубопровода		33075	6813,45	73724	15187	130	26,38	59
36	8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас) *м*	7	319		2233				
37	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	2,095	51162,26	20326,01	107185	42583	98531	179	375
		км трубопровода		30825	5353,43	64578	11215	130	20,64	43
		Всего прямые затраты				**4191125**	**1533226**			**4434**
						690915	**302112**			**1118**
		Накладные расходы				1127521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				319119				
		Всего по смете 2-2-2				**5637765**				

Итого по Акту	**тенге**	**7 949 878**
Временные здания и сооружения 2,7%	тенге	214 647
Итого с временными	**тенге**	**8 164 525**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	254 611

Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	81 645
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	32 658
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР с оборудованием	**тенге**	**8 533 439**
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге		
Имрп=2.737СМР	тенге	23 354 095
Налог (2%)	тенге	467 082
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	**тенге**	**23 821 176,67**
Индекс договорной цены к=0,9	**тенге**	**21 439 059,00**
НДС(12%)	тенге	2 572 687,08
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**24 011 746,08**

Генподрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Субподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**