Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Агат»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонтно-восстановительные(капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по адресу 3 мкр.дом №6 в г.Шымкент ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание многоэтажного жилого дома в 3 мкр. дом №6 в г.Шымкент ЮКО

А К Т №2

приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы								
1	Е11-15020-7-0103 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса Высококачественное/раствором М150 толщ.60 мм/ м2 оштукатуриваемой	105	3217,91	-	337880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Е12-11010-3-0401	-Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям.Устройство м2	47	1965,94	-	92399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е12-19010-1-0201	-Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором /под анкер/ отверстие	450	52,65	-	23693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е12-19010-1-0202	-Отверстия в кирпичных стенах Сверление электроперфоратором Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверстие	450	50,64 -	- -	22788 -	- -	- -	- -	- -
5	Е11-15020-1-0101 Изм. И Доп.вып.4	-Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню м2 оштукатуриваемой поверхности	105	1181,59 -	- -	124067 -	- -	- -	- -	- -
6	Е11-15040-2-0202 Изм. и доп. вып.4	-Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого размер зерна до 1,8 мм/Аспол/ м2 отделываемой поверхности	105	1189,75 -	- -	124924 -	- -	- -	- -	- -
7	Е11-15040-2-0403 Изм. и доп.вып.4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная м2 окрашиваемой поверхности	105	175,09 -	- -	18384 -	- -	- -	- -	- -
8	Е11-15020-7-0101 Изм. и доп. вып. 4К=1,66	-Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/толщ.50мм/ м2 оштукатуриваемой поверхности	17	5527,9 -	- -	93974 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		838109
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		838109
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		838109
Временные здания и сооружения 0,72%	Тенге		6034
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		844143
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге		4136
Итого с доп.затратами при производстве СМР	Тенге		848279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиленные работы и затрат 2%				16965				
		Итого				865245				
		Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге			908417				
		с коэффициентом К=1,0498961	Тенге							
		Итого с коэффициентом договорной	Тенге							
		цены К=0,9	Тенге			817575				
		НДС-12%	Тенге			98109				
		Итого с НДС	**Тенге**			**915684**				

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «Агат»

Директор: Карсыбаев А.К.