Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"____"_____2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шұғыла-2002»,Толебийский район, село Биринши мамыр, ул.Конаева,дом 53**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Битемиров С.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:**«Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по адресу 3 мкр. Дом №6 в г.Шымкент»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» Заместитель руководителя – Жаманкөз Нурлан Жайнакулы**

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (пректно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Агат» БИН 901240000314 Лицензия №18014449 ТОО"Альнис" БИН 190340024410 №19009070 ТОО «КӨРКЕМ СӘУЛЕТ» БИН 101040015497 Лицензия №19004173

3.Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Строй проект-инвентаризация» номер проекта №06-2018**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утвержден(а) **ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» №200 от 16.10.2018г;**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следущие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее -м2)	3781	3781
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе(далее-м3)	10521	10521
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырекомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения приняты исходя из условия компактности и комфортности при эксплуатации, В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены выполнение следующих работ: 1) выполнение усиление наружных стен торкретбетоном с наружной стороны по арматурной сетке; 2) наружная отделка стен -улучшенная штукатурка сложным раствором, утепление плитами из пенополистирола с последующей отделкой декоративной штукатуркой типа «Аспол» и окраской фасадными красками; 3) наружная отделка стен - высокопрочная штукатурка из цементно-песчаного раствора М1 50 утепление плитами из пенополистирола с последующей отделкой декоративной штукатуркой типа «Аспол» и окраской фасадными красками: 4) ремонт отделки цоколя улучшенной штукатуркой цементно-песчаным раствором; 5) замена бетонной отмостки по периметру здания из бетона класс В7,5; 6) ремонт штукатурки внутренних стен 30%; 7) зачистка внутренних стен и потолков от известкового набела, выравнивание шпатлевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной и масляной окраской; 8) замена покрытия полов; 9) замена наружных дверных блоков подъезда на металлические-50%; 10) замена оконных блоков подъезда - 100%. II) замена покрытия кровли на кровлю из металлочерепицы по деревянным стропильным конструкциям; 12) замена утеплитель чердачного перекрытия плиты теплоизоляционные ИзОУЕВ OL-P по ТУ 5763-003-56846022-06

плотностью 80кг/м3 толщиной 120мм. 13) устройство снегозадержателя на кровле; 14) устройство водосточной системы (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, основным по
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2020 года;
окончание работ: сентябрь 2020 года;
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяцев;
фактически, месяц: 4 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Ремонтно-восстановительные (капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по адресу 3 мкр. Дом №6 в г.Шымкент»**
готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шұғыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя, М.П.