форма №3-КС

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Сити-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan""
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.) Дом №24
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор № 6 от 01.02.2023 г

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №06 от 01.02.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2023г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных	6 711 000,00	5 991 964	6 256 006,00	6 256 006,00		0	0	0	719 036	6 711 000,00
Всего к оплате										6 711 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Корпорация Сити Строй»

Директор _____ **Шекербеков Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Директор _____ **Баймбетов М.М.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Сити-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. "Туран" в г.Шымкент (2-очередь) (повторное применение проекта на 4 дома) (жилые дома № 24, 25,26,27) (без наружных инженерных сетей) (жилые помещения.) Дом №24**

Договор подряда (контракт) Договор № 6 от 01.02.2023 г

Акт выполненных работ №1 за март месяц 2022год

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Стены из газоблока (АС 1-25/3)										
	2.1 на отм. +3,400										
114	**1108-0301-0303**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %**	**м3**	**22,57**	7962,38	487,55	179711	11004	39471	122659	326560
					5726,01	117,63	129236	2655	–	24190	

115	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличе	0,07308	377709,36	2244,12	27603	164	22555	4590	34768
					66830,87	711,55	4884	52	–	2575	
116	1108-0401-0505	Перегородки армированные толщиной 200,180 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегород ок (за вычетом	66,06	3818,3	411,2	252237	27164	82781	140879	424565
					2153,98	139,13	142292	9191	–	31449	
117	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегород ок (за вычетом	194,24	2576,32	252,02	500425	48953	122167	317533	883395
					1695,35	62,44	329305	12128	–	65437	
118	2900-0000-0007 (пл)ТОО "Алтын Тастак"	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600	м3	58,9302	19125		1127040		1127040	–	1217203
					–		–		–	90163	
119	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14703	308637		45379		45379	–	49009
					–		–		–	3630	
120	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,105	633840		66553		66553	–	71877
					–		–		–	5324	

121	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08715	229089		19965		19965	–	21562
					–		–		–	1597	
122	2988-8888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,08715	94412		8228		8228	–	8886
					–		–		–	658	
123	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	4,47623	45563,79	9169,99	203954	41047	62624	75771	302103
					22403,45	2129,02	100283	9530	–	22378	
124	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	4,42849	317388		1405550		1405550	–	1517994
					–		–		–	112444	
125	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04774	262867		12549		12549	–	13553
					–		–		–	1004	
					–		–		–	8996	

2.3 на отм. +36.380

138	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	3,64	7962,09	487,64	28982	1775	6364	19782	52665
					5726,1	117,58	20843	428	–	3901	
139	2900-0000-0007 (пл)ТОО "Алтын Тастак"	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600	м3	3,64	19125		69615		69615	–	75184
					–		–		–	5569	
140	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличе	0,01347	377654,05	2227,17	5087	30	4157	846	6408
					66815,14	742,39	900	10	–	475	
141	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	633840		1902		1902	–	2054
					–		–		–	152	
142	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00249	229089		570		570	–	616
					–		–		–	46	
143	2988-8888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,00249	94412		235		235	–	254
					–		–		–	19	

144	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа: Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,22754	45565,61	9167,62	10368	2086	3184	3852	15358
					22404,85	2127,1	5098	484	–	1138	
145	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,22692	317388		72022		72022	–	77784
					–		–		–	5762	
146	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00062	262867		163		163	–	176
					–		–		–	13	
	2.4 Вентиляционные шахты.										
147	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР = 91 % К=54,000;	м3	2,16	28724,54	4716,67	62045	10188	39171	13533	81624
					5873,15	1011,57	12686	2185	–	6046	
148	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2754	247823		68250		68250	–	73710
					–		–		–	5460	

149	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0162	264799		4290		4290	–	4633
					–		–		–	343	
150	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	16,4	7962,5	487,56	130585	7996	28682	89127	237289
					5726,04	117,62	93907	1929	–	17577	
151	2900-0000-0007 (пл)ТОО "Алтын Тастак"	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600	м3	16,4	19125		313650		313650	–	338742
					–		–		–	25092	
152	1115-0213-0101	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР = 80 %	м2	74,286895	3247,68	25,32	241260	1881	57601	145809	418034
					2446,97	6,5	181778	483	–	30966	

	6 256 006
Временные здания и сооружения 0,9%	56 304
Итого:	6 312 310
Зимнее время 0,49%	30 930
Итого:	6 343 240
Непредвиденные работы и затраты-2%	126 865
Итого:	6 470 105
Текущих ценах на 2020г-42%, К=1,000	2 717 444

Текущих ценах на 2021г-58%, К=1,05	**3 940 294**
Итого:	**6 657 738**
Пониж.коэф. К=0,89999999988	**5 991 964**
НДС-12%	**719 036**
Всего:	**6 711 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Корпорация Сити Строй»

Директор_____Б. Шекербеков

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Директор_____Баймбетов М.М.