Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Кернеу-К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "LUX STROY KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственного здания по производству изделий медицинского назначения. Место расположения: г.Капчагай, Алматинская область. Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор № ТОО-20-Л от 10 июня 2020 года

Акт выполненных работ № 1

от 19 августа 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3041,377152	125,56	118,35	381870	359933	0	85884	505175
				м3 грунта		7,21	32,01	21937	97347		37420	
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		20,113898	171,98	163,71	3459	3293	1	822	4623
				м3 грунта		8,21	48,53	165	976		342	
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		90,29475	1676,54	0	151383	0	0	108996	281209
				м3 грунта		1676,54	0	151383	0		20830	
4	4	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		32,1822368	268		8625				9315
				т							690	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		20,113898	17,94	15,1	361	304	1	132	532
				м3 грунта		2,79	6,29	56	127		39	
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		315,17858	866,42	0	273075	0	0	196614	507265
				м3 грунта		866,42	0	273075	0		37575	
7	7	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2816,493322	31,11	31,11	87618	87618	0	24522	121111
				м3 грунта		0	12,09	0	34058		8971	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2816,493322	171,86	79,2	484043	223056	0	265842	809876
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	260988	108238		59991	
9	9	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	564359,15	115310,45	564	115	15	474	1122
				км трубопровода		433620	45509,02	434	46		83	
10	10	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,004	2726		2737		2737		2956
				м							219	
11	11	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	1547574,73	38871,28	1548	39	1218	288	1982
				км трубопровода		290690	263,52	291	0		147	
12	12	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,001	71366,87	0	71	0	8	63	145
				км трубопровода		63139	0	63	0		11	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,87	382674,59	109313,15	332927	95102	2545	261794	642298
				км трубопровода		270436	33515,84	235279	29159		47578	
14	14	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001		878,7	2424		2129969		2129969		2300366
				м							170398	
15	15	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,87	71366,87	0	62089	0	7158	54382	125788
				км трубопровода		63139	0	54931	0		9318	
			ИТОГО:					5 228 703	857 649	3 246 172	85 060	5 313 763
			НДС			12 %		637 652				
			Итого с НДС									5 951 415
			Итого с учетом договорной скидки 10%									5 356 273
			в том числе НДС 12%									573 886

Генподрядчик:

Директор ТОО "Кернеу-К"

_____ Молдахметов Р.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "LUX STROY KZ"

_____ Мусабеков К.О.