Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**

БИН/ИИН 060640007752, Алматинская область, г.Капчагай, Индустриальная, 51

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «LUX STROY KZ»**

БИН/ИИН 180740016591, Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 51

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ул.Тауелсизлик №1, ул.Тауелсизлик №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№Суб-2** от **17.07.2024 года**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	7176,06	168,92	71761	1689	30682	28710	108509	
						3938,96	48,58	39390	486		8038		
2	2	С1247-204-0660	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	10	2083		20830		20830		22496	
											1666		
3	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**	шт.	10	1956,01	111,24	19560	1113	373	13364	35558	
						1807,51	48,58	18075	486		2634		
4	4	С1247-301-0341 прим.	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)/ЦЭ 6850М/**	шт.	10	79615		796150		796150		859842	
											63692		
5	5	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм.Установка**	шт.	10	6255,51	1934,2	62555	19342	1661	35534	105936	
						4155,2	780,11	41552	7801		7847		
6	6	515-301-0268 РСНБ РК 2022	**Ящик управления наружным освещением ЯУО-9601-3474**	шт.	10	190335		1903350				1903350	
										1903350			
			Отпускная цена			190335		1903350					
			Сметная стоимость оборудования					*1903350*					
7	7	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,82	108390,14	43470,34	88880	35646	0	52531	152724	
						64919,8	15158,13	53234	12430		11313		
8	9	Е11-330303-0111 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с буранием котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2.глубина бурения 2 м**	опора	-0,82	13919,4	9313,61	-11414	-7637	0	-5739	-18526	
						4605,79	4143,3	-3777	-3398		-1372		
9	40	Е11-070107-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка/КМ-3-22/4/**	т стальных элементов	1,428	1116400,77	9584,96	1594220	13687	1482082	119674	1851006	
						68943,1	2078,72	98451	2969		137111		
10	41	С1261-404-0557	**Заземляющий болт М10x8**	шт.	42	233		9786		9786		10569	
											783		

11	42	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	42	3528,13 1355,63	151,99 38,86	148181 56936	6383 1632	84862	42169 15228	205578	
12	43	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	42	4858,89 1355,63	218,73 68,01	204073 56936	9187 2857	137950	43051 19770	266894	
13	44	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	168	444,25 200,02	186,93 69,19	74634 33603	31404 11624	9626	32563 8576	115774	
14	45	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,168	118399		19891		19891	1591	21482	
15	46	С1252-207-1002 прим.	Зажим ответвительный типа Р95/Р-4/	шт.	84	2060		173040		173040	13843	186883	
16	47	С1247-207-0808 прим.	Аксессуары для предохранителя/PF-4/	шт.	42	2526		106092		106092	8487	114579	
17	48	С1247-207-0613 прим.	Предохранитель/FG-106/	шт.	42	792		33264		33264	2661	35925	
18	49	Ц13-080305-0409 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник.Установка на кронштейнах	шт.	42	6697,11 3116,4	1253,35 968,44	281279 130889	52641 40675	97749	123525 32384	437188	
19	50	С1247-103-0221	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150/120-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1),мощность 150 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	42	207031		8695302		8695302	695624	9390926	
			ИТОГО:					14291743 525289	163452 77559	11699649 1903350	485382 1029876	15806692,6	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего					1903350					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0					
			Временные здания и сооружения			2,4 %		333680,22					
			Итого с временными									16140372,82	
			Зимние удорожания			0,6 %		85422,14					
			Итого с зимними удорожаниями									16225794,96	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		286448,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16512243,86	
			Итого в текущих ценах, к=1,079									17816711,12	
			Итого со скидкой подрядчика, К=0,98			0,98						17460376,9	
			НДС			12 %		2095245,228					
			Итого с НДС									19555622,13	
			К оплате с договорной скидкой			15%						16622278,81	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «LUX STROY KZ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мусабеков К.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО Кернеу-К

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)