Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту ***«Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области»***, *по адресу: улица Тауелсиздик, улица Тауелсиздик2 село Абай Карасайского района Алматинской области*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района", БИН 050240008853, Руководитель - Казиев Салават Бейсенбекович.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) *ТОО "LUX STROY KZ", БИН 180740016591, лицензия № 18017606 от 21.09.2018г.,* в лице *Директор Мусабеков К.О. ;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

б) *ТОО "БетаСтройПроект", БИН 220240036141, лицензия ГСЛ№09142 от 17.12.2024г., Директор Абылгазиев К.Д.*

в) *ТОО "Темір-Дала", БИН 030240005131, лицензия № 010989 от 11.03.2003г., Директор Цой В.Ю.*

г) ТОО "ГрандСтройКомплект", БИН 220440007928, лицензия № 22010194 от 30.05.2022г., Директор Алдабергенов К.М.

д) ТОО "ЕвразияИнвестСтрой", БИН 101040009145, лицензия № 11 ГСЛ-КР №033905 от 24.01.2019г Директор Шаимов Г.А.

е) ТОО "Анкор2005", БИН 051140012523, лицензия № 011436 от 05.03.2021г Директор Нагашбаев Н.С.

ж)ТОО "Бэнд-Стройсервис", БИН 120840001239, лицензия № 23021423 от 29.09.2023г Директор Абилпаттаев Е.Б.

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro". рабочий проект, 35-2021*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Карасайского района", № KazE-0029-03 от 21.02.2023 года.*

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий и чертежей строительного и сантехнического и технологического разделов в соответствии с требованиями нормативной документации РК. Проектом предусматривается прокладка воздушных сетей уличного освещения самонесущими изолированными проводами марки СИП-4 (с изоляцией из светостабилизированной полимерной композиции, не распространяющей горение) сечением-4х16.

Установка светильников типа Волна-LED-120, которые установлены на металлических опорах общей высотой 10м .

Электроснабжение проектируемого наружного освещения предусматривается от существующий опоры самонесущим проводом типа СИП-4 сечением 4х16 кв.мм.Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет 10557м, расчетные пролеты составляют 30м.

Управления освещением осуществляется от ящиков (ЯУО-9601)

которые обеспечивают:

- включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижение заданного уровня освещенности;

- отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени;

- ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери шкафа.

Учет электроэнергии осуществляется трехфазным электронным счетчиком типа ЦЭ6850 многотарифный - позволяющие вести раздельный учёт потребления эл. энергии по зонам суток, адаптированный АСКУЭ, прямого включения, класса точности - 1.0 устанавливаемым в КТП.

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 года ;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 года ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;** фактически, месяц: **3 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Аппарат акима Райымбекского с/о Жернинский

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"* считает объект: ***«Строительство сетей уличного освещения в с.Абай Карасайского района Алматинской области»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)