Форма 2 В

Генподрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Субподрядчик: ТОО "KazStroyBazis"

Стройка Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательная школа имени Карима Мынбаева" в селе К.Мынбаева, Нуринского района, Карагандинской области

Объект Здание школы

Договор: №8 от 15.07.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Деталь крепления кирпичной перегородки к плите перекрытия									
1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,5	21880,95	9,60	10940	5	8866	1489	13424
		НР - 72%; СП - 8%			4137,45	--	2069	--		994	
2	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,043824	16878,16	1705,90	740	75	1	500	1339
		НР - 72%; СП - 8%			15140,90	718,08	664	31		99	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,043824	244766,00	--	10727	--	10727	--	11585
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
4	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00144	723737,69	8524,75	1042	12	932	72	1203
		НР - 72%; СП - 8%			67764,90	1649,29	98	2		89	
5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,3333333	3643,28	164,99	121443	5500	64987	37557	171719
		НР - 72%; СП - 8%			1528,67	36,19	50956	1206		12720	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,018272	253896,00	--	4639	--	4639	--	5010
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		Монолитный сердечник МС-1									
7	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,21	39171,37	7664,11	47397	9274	22002	13029	65260
		НР - 72%; СП - 8%			13323,44	1631,59	16121	1974		4834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02552	220428,00 --	-- --	5625 --	-- --	5625	-- 450	6075
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00268	223222,00 --	-- --	598 --	-- --	598	-- 48	646
		Устройство дверного проема в глухом участке несущей стены /АС-41/									
10	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,38	13368,46 9267,28	4101,19 1841,44	31817 22056	9761 4383	--	19036 4068	54921
11	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,196632	322228,23 269354,61	44588,08 13835,26	63360 52964	8767 2720	1629	40093 8276	111729
12	2106-0801-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,1536	460676,00 --	-- --	70760 --	-- --	70760	-- 5661	76421
13	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,023736	463585,00 --	-- --	11004 --	-- --	11004	-- 880	11884
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,019296	220428,00 --	-- --	4253 --	-- --	4253	-- 340	4594
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02028	723737,69 67764,90	8524,75 1649,29	14677 1374	173 33	13130	1014 1255	16946
16	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,515	2226,22 1584,36	42,03 19,66	10051 7153	190 89	2708	5214 1221	16487
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0257	253896,00 --	-- --	6525 --	-- --	6525	-- 522	7047
		Металлическая рама /АС-44/									
18	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,14526	72573,33 23558,67	32905,84 11568,39	10542 3422	4780 1680	2340	3674 1137	15353
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,113332	253792,00 --	-- --	28763 --	-- --	28763	-- 2301	31064
20	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,031928	463585,00	--	14801	--	14801	--	15985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1184	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,014952	723737,69 67764,90	8524,75 1649,29	10821 1013	127 25	9681	747 925	12494
		Деталь закладки существующего оконного проема /АС-42/									
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	2	26590,36 5127,67	3001,50 640,50	53181 10255	6003 1281	36923	8306 4919	66406
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,010685	76372,71 73616,10	2756,61 864,68	816 787	29 9	–	573 111	1500
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,007089	220428,00 –	– –	1563 –	– –	1563	– 125	1688
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,003596	223222,00 –	– –	803 –	– –	803	– 64	867
26	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72%; СП - 8%	отверстие	20	59,74 58,85	0,89 –	1195 1177	18 –	–	847 163	2206
27	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72%; СП - 8%	т	0,001851	379970,00 377217,25	2752,75 1164,03	703 698	5 2	–	504 97	1304
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,001851	220428,00 –	– –	408 –	– –	408	– 33	441
		Деталь закладки существующего оконного проема /АС-43/									
29	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	3,8	26590,36 5127,67	3001,50 640,50	101043 19485	11406 2434	70152	15782 9346	126171
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,02137	76372,71 73616,10	2756,61 864,68	1632 1573	59 18	–	1146 222	3000
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,014178	220428,00 –	– –	3125 –	– –	3125	– 250	3375
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,007192	223222,00 –	– –	1605 –	– –	1605	– 128	1734
33	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72%; СП - 8%	отверстие	40	59,74 58,85	0,89 –	2390 2354	36 –	–	1695 327	4411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,003702	379970,00 377217,25	2752,75 1164,03	1407 1396	10 4	–	1009 193	2608
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003702	220428,00 –	– –	816 –	– –	816	– 65	881
		Парапет									
36	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	26,4	27624,70 6250,30	3001,50 640,50	729292 165008	79240 16909	485044	130980 68822	929094
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1878	253896,00 –	– –	47682 –	– –	47682	– 3815	51496
		Железобетонный пояс ПО-1 (АС-27)									
38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	7,2	33850,23 10967,55	5883,65 1163,62	243722 78966	42362 8378	122394	62888 24529	331138
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2709	223222,00 –	– –	60471 –	– –	60471	– 4838	65309
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,44856	220428,00 –	– –	98875 –	– –	98875	– 7910	106785
41	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры=АС-1. Установка при бетонировании *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,02142	415692,97 159718,90	1738,91 507,94	8904 3421	37 11	5446	2471 910	12285
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02142	220428,00 –	– –	4722 –	– –	4722	– 378	5099
		Монолитный сердечник МС-2									
43	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,36	39171,37 13323,44	7664,11 1631,59	131616 44767	25751 5482	61098	36179 13424	181219
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,13888	220428,00 –	– –	30613 –	– –	30613	– 2449	33062
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0896	223222,00 –	– –	20001 –	– –	20001	– 1600	21601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2027111	203619	1335712	384805	2604866
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487778	46674	–	192951	
	Материалы		Тенге				1920004				
	Всего заработная плата		Тенге				904995	529349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				331814				
		Накладные расходы	Тенге				381132				
		Сметная прибыль	Тенге				184091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2485226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					529349			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107107				
	Материалы		Тенге				2340				
	Всего заработная плата		Тенге					5103			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96565				
		Накладные расходы	Тенге				3674				
		Сметная прибыль	Тенге				8862				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				119643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2604869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					534452			
		Локальная смета 2-1-2 Отопление									
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
46	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	225	1476,36	22,28	332182	5012	228727	72254	436790
					437,53	8,49	98443	1909		32355	
47	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	150	1597,86	22,28	239678	3342	170707	48169	310876
					437,53	8,49	65629	1273		23028	
48	[illegible]	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка [illegible]	м трубопровода	240	1320,51	22,28	319082	5347	208729	77071	427844
					437,53	8,49	105006	2037		31692	
[illegible]	[illegible] Изм. [illegible]	[illegible]	м трубопровода	257	1887,65	22,28	485126	5725	366957	82530	613069
					437,53	8,49	112444	2181		45412	
[illegible]	[illegible] Изм. и доп. вып. 6	[illegible] *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	12	2022,29	22,28	24279	267	18762	3854	30384
					437,53	8,49	5250	102		2251	
51	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	19	2278,91	40,74	43299	774	32113	7722	55103
					548,01	16,49	10412	313		4082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1443647	20467	1025995	291600	1874066
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				397185	7815	--	138820	
	Материалы		Тенге				1443647				
	Всего заработная плата		Тенге				1025994				
		Накладные расходы	Тенге					405000			
		Сметная прибыль	Тенге				291600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				138820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1874066				
											316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					405000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1874066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата	Тенге					405000			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4478932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				884963				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54489			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2361707		
		- Накладные расходы	Тенге							676405	
		- Сметная прибыль	Тенге							331771	
		Временные здания и сооружения 2,32%									103 911
		С временными зданиями и сооружениями									4 582 843
		Зимнее удорожание 0,96 %									43 995
		С зимним удорожанием									4 626 839
		Непредвиденные затраты заказщика 2%									92 537
		С непредвиденными затратами заказщика									4 719 375
		Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,04990099									4 954 877
		Со скидкой генподрядчика 10%									4 459 389
		Со скидкой субподрядчика 20%									3 567 511
		Итого с НДС									3 995 613

Генподрядчик:

Директор
ТОО "Метростой-Люкс"

_____ ...алиев Р.Н.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "KazStroyBazis"

_____ Алпысбаев М.К.