Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии
по выполнению работ

«18» августа 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Петрострой-Люкс»,
г. Нур-Султан, Проспект Мангилик ЕЛ 52А.
наименование организации, юридический адрес
в лице: Нурланова Рустема Нурлановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
по объекту: *Капитальный ремонт КГУ «ОШ им.Мынбаева»*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является:
ГУ «Отдел образования Нуринского района», руководитель Муканова Салтанат Аккошкаровна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ПРОЕКТ«АИДА» ГСЛ №0004183 от 18.04.2001, ТОО «KazStroyBazis» КСЛ № II-1030 от 20.04.2006
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АСП Абу-Нур», Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным: ГУ «Отдел образования Нуринского района», Приказ 490/1 от 13.11.2019 год
наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,* заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	257		403,32	
Трубопроводы отопления из стальных	м			86,4	

водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка					
Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	898		898	
Щитки групповые осветительные	шкаф	4		4	
Щит ЩРС	шкаф			1	
Светильники	шт	211		211	
Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,153		0,153	
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6467		0,6467	
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561		0,561	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м^2	число квартир	площадь квартир, м^2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка. Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005. Светильники*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - *выполнены;*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ: август 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 3 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Капитальный ремонт КГУ «ОШ им.Мынбаева»* **и готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при благоустройстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Петрострой-Люкс»,**

Нурланов Рустем Нурланович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВ. ПЕТРОСТРОЙ-ЛЮКС РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО г.ПЕТРОПАВЛОВСК