Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы №1328 қаулысымен бекітілген

Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года №1328

МЕМЛЕКЕТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с.Екиапа № 13 от «30» ноября 2015 г.

Государственная приёмочная комиссия, назначенная Постановлением акима Сарканского района от «19» июня 2014 г. № 264 в составе:

Председатель комиссии:
Разбеков М.М. — ***Заместитель акима Сарканского района»***

Заместитель председателя комиссии – представитель органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Узенбаев Г.А. — ***Главный специалист Департамента ГАСК и Л по Алматинской области***

Членов комиссии – представителей:
заказчика
Амирова С.А. — ***Генеральный директор ТОО «Baskan Power»***

эксплуатационной организации
Бутантаев С.С. — ***Директор филиала ТОО «Baskan Power»***

генерального подрядчика
Брискин А.И — ***Директор ТОО «Агидель-Ас»***

генерального проектировщика
Перемитин Л.С. — ***ГИП ТОО «Казгидро»***

технического надзора
Сансызбаев Б.К. — ***Директор ТОО «KBC Company-9001»***

Кушекбаев Б.Н.	*Директор ТОО «S.A.&D. стройконсалт»*
Мусабаев Р.М.	*Директор ТОО «ТМФ-Имсталькон»*
Мустафинов К.Т.	*Директор ТОО «ВостокЭкоЭнергия»*
Амалбай Е.К.	*Директор ТОО «Көкбөрі-82»*

органов архитектуры и градостроительства

Аязбаев М.М.	*Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Сарканского района»*

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Чараниев А.С.	*Руководитель РГУ «Сарканское районное управление по защите прав потребителей»*

органов государственной противопожарной службы

Азаматов Д.С.	*Начальник ОГКНОЧС*

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды

Унербекова М.С.	*Инспектор Департамента экологии Алматинской области*

других заинтересованных органов и служб района

Тертюбаев О.Ш.	*Руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ Сарканского района»*
Рымбаев М.М.	*Руководитель ГУ «Отдел строительства Сарканского района»*
Орумбаев С.Т.	*Начальник СРЭС АО «ТАТЭК»*

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ТОО «Baskan Power»*
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект *«Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области»*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Алматинская область, Сарканский район, Екиашинский сельский округ*

2.Строительство осуществлялось на основании решения **(постановления**, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю **от «29» декабря 2012 года № 443 Акимата Алматинской области**
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **от «24» октября 2014 года № 3Т 15-1-858 Департамента ГАСК и Л по Алматинской области**
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Агидель-Ас»
выполнившим строительно-монтажные работы на сооружениях земляной плотины, холостого сброса, отводящего канала, делителя с сбросным каналом, инженерных сетей здания ГЭС, монтаж и пусконаладочные работы ОРУ, караульного помещения, систем видеонаблюдения, установка РЗУ.
(виды работ)

и субподрядными организациями ***Приложение №1***
(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении №1 к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО«Казгидро»***
(наименование организации)

выполнившим ***рабочий проект согласно СН РК 1.02-03-2011***
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями ***нет***
(наименование организаций, выполненные части или разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ***согласно Приложения № 2 к акту***
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в **приложении № 2 к акту**)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) ***по индивидуальному проекту***
(номер проекта, номер серии)

7. Проектно-сметная документация утверждена ***ТОО «Baskan Power», приказом № 3 от 10 октября 2014 года.***
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***ноябрь 2014 года***
(месяц и год)

Окончание работ ***ноябрь 2015 года***
(месяц и год)

При продолжительности строительства, мес.: **12 месяцев:**
по норме или по проекту организации строительства 12 месяцев;
фактически 12 месяцев.

9. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация:

разрешение на производство строительно-монтажных работ № ТЗ 15-1-858 от 24.10.2014 г., Постановление акимата Алматинской области о предоставлении права на землепользование №443 от 29.12.2012 г., рабочий проект, заключение госэкспертизы проекта №18-06/14 от 20.09.2014 г., договор генерального подряда и договора субподряда, договора авторского и технического надзора, заключение рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.:

(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Установленная мощность ГЭС	**МВт**	**-**	**4,2**	**-**	**4,2**
Гарантированная мощность	**МВт**	**-**	**0,83**	**-**	**0,83**
Среднемноголетняя выработка электроэнергии	**ГВт-ч**	**-**	**20,1**	**-**	**20,1**
Расчетный напор	**м**	**-**	**48**	**-**	**48**
Расчетный расход	**м3/с**	**-**	**10,5**	**-**	**10,5**
Гидроагрегаты	**комплект**	**-**	**3**	**-**	**3**
Общая площадь зданий, в том числе:	**м2**	**-**	**409,9**	**-**	**409,9**
- по основным объектам производственного назначения	**м2**	**-**	**368,1**	**-**	**368,1**
- по прочим объектам	**м2**	**-**	**41,8**	**-**	**41,8**

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число кв.	Площадь квартир, м2		Число кв.	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Плотина - каменно-земляная, высота 10 м;

2. Водосбросные сооружения-промывной шлюз, щитовая плотина, автоматический водосброс из железобетона и металлических затворов с электроприводами;

3. Водоприемник в деривационный канал – шлюз регулятор из железобетона и металлических затворов с механическими приводами;

4. Подводящий канал – открытого прямоугольного сечения, длина 136 м, из железобетонных Г-блоков;

5. Водоприемник в ирригационный канал – железобетонная труба Д-1000 мм, длина 30,2 м;

6. Отстойник – двухкамерный периодического действия, длина 50 м, ширина камер 2х5 м, из железобетона и металлических затворов с электроприводами;

7. Деривационный канал – открытый прямоугольного сечения 3,7х2,5 м, длина 2 290 м, из железобетонных Г-блоков;

8. Напорный бассейн – длина 21,5 м, ширина от 3,7 м до 5,5 м, из железобетона и металлических затворов с электроприводами;

9. Турбинные водоводы – Металлические трубы Д-1420 мм, количество ниток 3 с длиной от 140,14 м до 148,14 м;

10. Здание гидроэлектростанции (ГЭС) – наземного типа, состоящий из подземного и верхней части с размерами ГЭС-12х27х9 м, пристройка–12х5х4 м, из железобетона, металлических каркасов, сэндвич панелей, металлических ворот и металлопластиковых окон, мостовой кран грузоподъемностью 10 т., 3 комплекта гидросилового оборудования и шкафов управления;

11. Отводящий канал – открытый прямоугольного сечения, длина 240 м, ширина 4,0 м, из железобетонных Г-блоков;

12. Холостой сброс - открытый прямоугольного сечения размерами 2х1,8 м, длина 360 м, из железобетонных Г-блоков;

13. Делитель со сбросным каналом – открытый шлюз регулятор, из железобетона и металлических затворов с электроприводами;

14. Открытое распределительное устройство (ОРУ) – размеры в плане 55х35 м, напряжение 6/35 кВ, из железобетона и металлических конструкции, 3 комплекта главных трансформаторов напряжения, выключатели, разъединители и портал;

15. Караульное помещение – 1 этажное, с размерами в плане 6х4 м, из железобетона, сплиттерных блоков и металла.

(краткие характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудования в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в **приложении №3 к настоящему акту**).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ***выполнены в соответствии с рабочим проектом***

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров хозяйственных игровых и спортивных площадок, а так же отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Площадь озеленения	м2	27 181,00	апрель 2016 года
Площадь покрытии	м2	6 890,00	апрель 2016 года

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **2 081 670,73 тыс.тенге,** в том числе:
строительно-монтажные работы **1 453 642,92 тыс.тенге;**
оборудования инструмента и инвентаря **259 414,43 тыс.тенге;**
прочих затрат **370 511,81 тыс.тенге.**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
2 081 670,73 тыс.тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 453 642,92 тыс.тенге;**
стоимость оборудования инструмента и инвентаря **259 414,43 тыс.тенге;**
стоимость прочих затрат **370 511,81 тыс.тенге;**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **прогрессивные**;

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **прогрессивные.**

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған нысан: ***«Жоғары-Басқан 1-су электр станциясы»*** мекен-жайы: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Екіаша ауылдық округі.

Предъявленный к приемке объект ***«Верхне-Басканская гидроэлектростанция-1»***, расположенный по адресу: Алматинская область, Сарканский район, Екиашинский сельский округ.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии: _____ **М. Разбеков**

Комиссия төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя комиссии: _____ **Г. Узенбаев**

Комиссия мүшелері:
Члены комиссии:

_____ **Амирова С.А.**

_____ **Бутантаев С.С.**

_____ **Бектемисов А.В.**

_____ **Перемитин Л.С.**

_____ **Сансызбаев Б.К.**

_____ **Кушекбаев Б.Н.**

_____ **Брискин А.И.**

_____ **Мусабаев Р.М.**

_____ **Мустафинов К.Т.**

_____ **Амалбай Е.К.**

_____ **Аязбаев М.М.**

_____ **Чарапиев А.С.**

_____ **Азаматов Д.С.**

_____ **Унербекова М.С.**

_____ **Тертюбаев О.Ш.**

_____ **Рымбаев М.М.**

_____ **Орумбаев С.Т.**

Парақ саны 7 (жеті) бет

Бөлім басшысы

М.Аязбаев