Заказчик:ТОО "Baskan Power"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства:Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	407 468 508,0	72 869 877	26 060 495					8 744 385	81 614 262

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ТОО "Baskan Power"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование строй Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области

Наименование объекта -

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	5277,78	17,84	17,23	94132	90912	28219	--	22
		м3		0,61	4,90	3219	25873	97	0,02	93
2	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	198,143	1395,20	152,52	276449	30221	54307	1,02	202
		м3		153,68	57,15	30451	11324	130	0,28	55
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы Устройство засыпки и насыпи из песка	517,011	1395,20	152,52	721334	78855	141702	1,02	527
		м3		153,68	57,15	79454	29547	130	0,28	144
4	Е0101-29-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5225,231	5,91	5,91	30865	30865	2647	--	--
		м3		--	0,52	--	2729	97	--	8
5	Е0101-29-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5225,231	2,86	2,86	14947	14947	1282	--	--
		м3		--	0,25	--	1322	97	--	4
6	Е0101-11-14	Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 Группа грунтов 2	1429,615	17,84	17,23	25498	24626	7644	--	6
		м3		0,61	4,90	872	7008	97	0,02	25
7	Е0122-70-9 Изм. и доп. вып. 14	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм	0,33	293057,04	163638,16	96709	54001	67608	721,06	238
		км труб		123766,88	33827,56	40843	11163	130	116,76	39
8	С130805-647 Изм. и доп.вып.19	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002	333,3	69073,00	--	23022031	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24281964	324426			996
			Тенге			154839	88966			369
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1259933				
	Материалы -		Тенге			1865				
	Всего заработная плата -		Тенге				243805			
	Местные материалы -		Тенге			778803				
		Накладные расходы -	Тенге			303409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1657143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				289317			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23022031				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23022031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1381322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24403353				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26060495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				289317			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24281964	324426			996
			Тенге			154839	88966			369
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1259933				
	Материалы -		Тенге			1865				
	Всего заработная плата -		Тенге				243805			
	Местные материалы -		Тенге			778803				
		Накладные расходы -	Тенге			303409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1657143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				289317			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23022031				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23022031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1381322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24403353				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			26060495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1516
		Сметная заработная плата -	Тенге				289317			
		Итого с временными, 4,3 %				27181096				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				27548041				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27658233				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27934816				
		ИТОГО:				27934816				
		Сметная заработная плата				289317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				1516				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				71441056				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1428821				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72869877				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8744385				
		Итого с НДС				81614262				
		Всего:				81614262				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: