Заказчик:ТОО "Baskan Power"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства:Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области

## СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Источник финансирования дата | Источник финансирования наименование | организационно-правовая форма код | организационно-правовая форма наименование | организационно-правовая форма код | Тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц | стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Дополнительные затраты на приобретение материалов | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | из них: в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года | из них: по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО выполнено | 325 854 246,0 | 132 792 570 | 47 490 681 | | | | | 15 935 108 | 148 727 678 |

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ТОО "Baskan Power"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование стройки - Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области

Наименование объекта -

# АКТ
## приемки выполненных работ
### за май 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-11-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 2851,589 | 17,84 | 17,23 | 50859 | 49120 | 15247 | -- | 12 | | |
| | | м3 | | 0,61 | 4,90 | 1739 | 13979 | 97 | 0,02 | 50 | | |
| 2 | Е0101-11-17 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 5061,654 | 37,21 | 35,94 | 188320 | 181892 | 56447 | 0,01 | 45 | | |
| | | м3 | | 1,27 | 10,23 | 6428 | 51764 | 97 | 0,04 | 186 | | |
| 3 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 407,654 | 1395,20 | 152,52 | 568759 | 62175 | 111729 | 1,02 | 416 | | |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 62648 | 23297 | 130 | 0,28 | 114 | | |
| 4 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы Устройство засыпки и насыпи из песка | 1195,493 | 1395,20 | 152,52 | 1667952 | 182337 | 327660 | 1,02 | 1219 | | |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 183723 | 68322 | 130 | 0,28 | 334 | | |
| 5 | Е0101-29-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 5526,7771 | 5,91 | 5,91 | 32646 | 32646 | 2800 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 0,52 | -- | 2887 | 97 | -- | 9 | | |
| 6 | Е0101-29-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 4251,367 | 2,86 | 2,86 | 12161 | 12161 | 1043 | -- | -- | | |
| | | м3 | | -- | 0,25 | -- | 1075 | 97 | -- | 3 | | |
| 7 | Е0101-11-14 | Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 Группа грунтов 2 | 4388,8 | 17,84 | 17,23 | 78276 | 75599 | 23466 | -- | 19 | | |
| | | м3 | | 0,61 | 4,90 | 2677 | 21515 | 97 | 0,02 | 77 | | |
| 8 | Е0122-70-9 Изм. и доп. вып. 14 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм | 0,593 | 293057,04 | 163638,16 | 173783 | 97037 | 121490 | 721,06 | 428 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км труб | | 123766,88 | 33827,56 | 73394 | 20060 | 130 | 116,76 | 69 |
| 9 | С130805-647 Изм. и доп.вып.19 | Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002 | 598,93 | 69073,00 | -- | 41369892 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 44142648 | 692967 | | | 2138 |
| | | | Тенге | | | 330610 | 202899 | | | 843 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2772756 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3352 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 533510 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1745827 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 659881 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 330 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 98982 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 205958 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3638596 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 632492 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 41369892 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41369892 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2482194 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 43852085 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 47490681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 632492 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 44142648 | 692967 | | | 2138 |
| | | | Тенге | | | 330610 | 202899 | | | 843 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2772756 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3352 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 533510 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1745827 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 659881 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 330 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 98982 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвидекные затраты - | Тенге | | | 205958 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3638596 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 632492 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 41369892 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41369892 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2482194 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 43852085 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | 47490681 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3311 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 632492 | | | |
| | | Итого с временными, 4,3 % | | | | 49532780 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 50201473 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 50402279 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 50906301 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 50906301 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 632492 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 3311 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 130188794 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 2603776 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 132792569 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 15935108 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 148727678 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 148727678 | | | | |

ЗАКАЗЧИК: подпись

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Baskan Power Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алмидель-АС Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан