Заказчик:ТОО "Baskan Power"

форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства:Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор номер | Источник финансирования дата | Источник финансирования наименование | организационно-правовая форма код | организационно-правовая форма наименование | организационно-правовая форма код | Тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц | стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО выполнено | 63 243 006,0 | 56 466 970 | 20 194 314 | | | | | 6 776 036 | 63 243 006 |

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик ТОО "Baskan Power"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"
Наименование стройки Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области

# АКТ
## приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

на Деривационный трубопровод с р.Б.Баскан

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-11-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 1126,5 | 17,84 | 17,23 | 20092 | 19404 | 6023 | -- | 5 |
| | | м3 | | 0,61 | 4,90 | 687 | 5522 | 97 | 0,02 | 20 |
| 2 | Е0122-70-9 Изм. и доп. вып. 14 | Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм | 0,25 | 293057,04 | 163638,16 | 73264 | 40910 | 51218 | 721,06 | 180 |
| | | км труб | | 123766,88 | 33827,56 | 30942 | 8457 | 130 | 116,76 | 29 |
| 3 | С130805-647 Изм. и доп.вып.19 | Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002 | 252,5 | 69073,00 | -- | 17440933 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С130805-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002 | 42 | 34755,00 | -- | 1459710 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 18993998 | 60314 | | | 185 |
| | | | Тенге | | | 31629 | 13979 | | | 49 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 93356 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1413 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45608 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8586 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9036 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 159633 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 263 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54194 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 18900643 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18900643 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1134039 | | | | |

## приемки выполненных работ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 20034681 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 20194314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 263 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54194 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 18993998 | 60314 | | | 185 |
| | | | Тенге | | | 31629 | 13979 | | | 49 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 93356 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1413 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 45608 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8586 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9036 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 159633 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 263 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54194 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 18900643 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18900643 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1134039 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 20034681 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | 20194314 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 263 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54194 | | | |
| | | Итого с временными, 4,3 % | | | | 21062670 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 21347016 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 21432404 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 21646728 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 21646728 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 54194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 263 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 55359774 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 1107195 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 56466970 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 6776036 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 63243006 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 63243006 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: