Декларация о соответствии

«26» ноября 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**
Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Улькенский поселковый округ, п. Улкен, мкр. №2, дом 10
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Брискина А.И.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту «**Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области**»
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком, которого является **ТОО «BaskanPower», в лице генерального директора Амировой С.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации ----------
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казгидро»**
рабочий проект согласно СН РК 1.02-03-2011
(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **ТОО «BaskanPower» приказом №3 от 10.10.2014 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установленная мощность ГЭС	МВт	-	4,2	-	4,2

Гарантированная мощность	**МВт**	-	**0,83**	-	**0,83**
Среднемноголетняя выработка электроэнергии	**ГВт-ч**	-	**20,1**	-	**20,1**
Расчетный напор	**м**	-	**48**	-	**48**
Расчетный расход	**м3/с**	-	**10,5**	-	**10,5**
Гидроагрегаты	**комплект**	-	**3**	-	**3**
Общая площадь зданий, в том числе: **- по основным объектам производственного назначения** **- по прочим объектам**	**м2** **м2** **м2**	-	**409,9** **368,1** **41,8**	-	**409,9** **368,1** **41,8**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Плотина - каменно-земляная, высота 10 м:
2. Водосбросные сооружения-промытной шлюз, щитовая плотина, автоматический водосброс из железобетона и металлических затворов с электроприводами;
3. Водоприемник в деривационный канал - шлюз регулятор из железобетона и металлических затворов с механическими приводами:
4. Подводящий канал - открытого прямоугольного сечения. длина 136 м, из железобетонных Г-блоков:
5. Водоприемник в ирригационный канал- железобетонная труба Д-1000 мм, длина 30,2
6. Отстойник - двухкамерный периодического действия. длина 50 м, ширина камер 2х5м, из железобетона и металлических затворов с электроприводами;
7. Деривационный канал - открытый прямоугольного сечения 3,7х2,5 м. длина 2 290 м, из железобетонных Г-блоков;
8. Напорный бассейн - длина 21,5 м, ширина от 3,7 м до 5,5 м, из железобетона и металлических затворов с электроприводами;
9. Турбинные водоводы -Металлические трубы Д-1420 мм, количество ниток 3 с длиной от 140,14 м до 148,14 м:
10. Здание гидроэлектростанции (ГЭС) - наземного типа, состоящий из подземного и верхней части с размерами ГЭС-12х27х9 м,. пристройка-12х5х4 м, из железобетона, металлических каркасов, сэндвич панелей, металлических ворот и металлопластиковых окон,. мостовой кран грузоподъемностью 10т., 3 комплекта гидросилового оборудования и шкафов управления;
11. Отводящий канал - открытый прямоугольного сечения. длина 240 м. ширина 4.0 м, из железобетонных Г-блоков:
12. Холостой сброс - открытый прямоугольного сечения размерами 2х1.8 м. длина 360 м, из железобетонных Г-блоков;
13. Делитель со сбросным каналом - открытый шлюз регулятор, из железобетона и металлических затворов с электроприводами;
14. Открытое распределительное устройство (ОРУ) - размеры в плане 55х35 м, напряжение 6/35 кВ, из железобетона и металлических конструкции, 3 комплекта главных трансформаторов напряжения, выключатели, разъединители и портал;

15. Караульное помещение - 1 этажное, с размерами в плане 6х4 м, из железобетона, сплитерных блоков и металла.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2014 года**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2015 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **12**

фактически, месяц: **12**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____и фактически применено ___ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агидель-Ас»**

считает объект: **«Строительство Верхне-Басканской ГЭС-1 в Сарканском районе Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Брисикн А.И

ТОО «Агидель-Ас»