Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	21 741 856,15	24 350 878,89	21 741 856,15	24 350 878,89	21 741 856,15	24 350 878,89
	Всего к оплате подрядчику	**21 741 856,15**	**24 350 878,89**	**21 741 856,15**	**24 350 878,89**	**21 741 856,15**	**24 350 878,89**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Бекбауов Р.Д.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Субподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство инфраструктуры к промышленной зоне в кенте Жосалы, Кармакшинского района, Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорога								
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
7	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.1 К=1,2	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой** м2	929,88	166,71	23,68	155021	22018	14809	0,04	35
				6,01	5,97	5585	5550	133	0,02	19
8	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	0,36	42886,53	363,21	15439	131	72	0,58	1
				--	150,74	--	54	133	0,58	1
9	Е0127-48-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	**Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой** м2	929,88	668,10	29,24	621256	27193	21460	0,05	51
				9,88	7,47	9190	6946	133	0,02	22
10	Е0127-48-2 т.ч. п-1.37 т.ч. п-3.1 К=1,2 К=2	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя** м2	929,88	209,66	--	194961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	0,36	42886,53	363,21	15439	131	72	0,58	1
				--	150,74	--	54	133	0,58	1
12	Е0127-66-6	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л** т	0,72	47690,09	5002,86	34337	3602	2846	7,13	5
				1340,42	1631,6	965	1175	133	6,78	5

13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	683,6472	665,77	16,42	455152	11225	10697	0,03	23
		м2		6,35	5,41	4343	3700	133	0,02	12
14	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	683,6472	320,52	--	219122	--	39	--	2
		м2		0,04	--	29	--	133	--	--
15	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 8 см	52,362	284,24	21,79	14883	1141	759	0,03	2
		м2		5,12	5,77	268	302	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1725611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50755**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106582**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1882948**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 725 611**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50 755**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106 582**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 882 948**				

02-002/Дорога	**Тенге**	**1 882 948**
ИТОГО	**Тенге**	**1 882 948**
Стоимость оборудования	**Тенге**	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	1 882 948
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	28 244
Итого	**Тенге**	**1 911 193**
Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**	27 521
Выслуга лет 1%	**Тенге**	19 112
Дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	7 645
Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса	**Тенге**	134 256
Итого	**Тенге**	**2 099 726**
Итого с оборудованием	**Тенге**	2 099 726
Переход на текущие цены с коэффициентом К=2,38968	**Тенге**	**5 017 674**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	100 353
Итого	**Тенге**	**5 118 028**
НДС 12%	**Тенге**	614 163
Всего	**Тенге**	**5 732 191,18**

Водоснабжение

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,6855	78245,00	36133,62	131882	60903	112763	247,00	416

			км		41850,00	9612,90	70538	16203	130	37,30	63
14	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		1720,535	982,00	--	1689565	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен , патрубков, переходов		16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
			шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
30	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабж ения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004		3,2	3773,00	--	12074	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-2 50 мм		0,3291	247994,13	49389,75	81615	16254	34839	312,70	103
			т		62775,00	18657,00	20659	6140	130	91,12	30
32	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-резиновой изоляции на стальные тру бопроводы диам. 150 мм		0,013	430521,51	68116,36	5597	886	1188	256,00	3
			км		44550,00	25731,00	579	335	130	125,67	2
33	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикорр озионной битумно-резиновой изоляции на стальные тр убопроводы диам. 200 мм		0,0005	566134,23	80990,95	283	40	51	278,00	--
			км		48375,00	30595,50	24	15	130	149,43	--
34	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикорро зионной битумно-резиновой изоляции на стальные тру бопроводы диам. 350 мм		0,036	947225,77	138575,59	34100	4989	4967	313,00	11
			км		53775,00	52348,50	1936	1885	130	255,67	9
35	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм		13	585,99	36,99	7618	481	5590	1,93	25
			шт		317,25	13,50	4124	176	130	0,07	1
36	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клино м, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным гр афитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002		13	20654,00	--	268502	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопровод ах из стальных труб диам. до 50 мм		5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7

			1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
38	С130904-163 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +2 00°С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005									
			шт	5	3804,00	--	19020	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из уг леродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80									
			шт.	40	671,00	--	26840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 Г ОСТ 12816-80									
			шт.	10	189,00	--	1890	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80									
			шт.	1	904,00	--	904	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2 010									
			шт.	16	1013,00	--	16208	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт	4	1740,00	--	6960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-2789 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт	6	2302,00	--	13812	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных									
			шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
					288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
46	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках									
			шт	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
					506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
47	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля									
			т	0,013	147100,00	--	1912	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя									
			шт	1	359,00	--	359	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров									
			м3	1,12	1298,47	86,60	1454	97	615	3,06	3
					490,50	32,72	549	37	105	0,16	--
50	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010									
			м3	1,1424	8620,00	--	9847	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1424	131,00	--	150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 356 593				
		Накладные расходы -	Тенге			165 516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151 327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 673 436				
		РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и востановление асфальтового покрытия								
52	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,5	408,11	169,61	1428	594	1129	1,55	5
		м3		238,50	4,07	835	14	133	0,01	--
53	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	50	831,90	20,10	41595	1005	972	0,06	3
		м2		9,20	5,41	460	271	133	0,02	1
54	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,515	40097,59	339,59	20650	175	97	0,58	--
		т		--	140,94	--	73	133	0,58	--
55	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2 ,5-2,9 т/м3 типа Б	50	622,48	15,35	31124	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
56	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	50	299,68	--	14984	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			109781				
		Накладные расходы -	Тенге			2933				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119477				
		РАЗДЕЛ 4.КАМЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ - 5 ШТ								
57	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	23,36	22,08	4438	4195	1260	0,01	2
		м3		1,28	5,56	243	1056	97	0,02	4
58	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов пов ышенной влажности, сильно налипающих на стенки и з убья	35	25,70	24,29	899	850	255	0,01	--
		м3		1,41	6,11	49	214	97	0,02	1

59	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы в ручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, гл убиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	10	338,96	--	3390	--	3830	2,17	22
		м3		338,96	--	3390	--	113	--	--
60	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	45	289,15	289,15	13012	13012	8146	--	--
		м3		--	186,62	--	8398	97	0,86	39
61	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемеще нии грунтов 2 группы до 5 м	164,5	3,35	3,35	551	551	186	--	--
		м3		--	1,16	--	191	97	--	1
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,5	134,10	--	7443	--	8410	0,97	54
		м3		134,10	--	7443	--	113	--	--
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,5	21,55	4,52	2790	585	2139	0,11	14
		м3		17,03	--	2205	--	97	--	--
64	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	50	32,32	30,77	1616	1539	474	0,01	--
		м3		1,42	8,34	71	417	97	0,03	1
65	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	82,5	139,80	--	11534	--	2307	0,59	48
		т		27,96	--	2307	--	100	--	--
66	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	50	1810,20	97,07	90510	4854	8761	0,78	39
		м3		112,50	36,00	5625	1800	118	0,18	9
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,9	8674,57	66,01	42505	323	1135	1,35	7
		м3		195,75	24,93	959	122	105	0,12	1
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,9	131,00	--	642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	15	3188,81	414,99	47832	6225	9837	2,01	30
		шт		339,75	128,68	5096	1930	140	0,54	8
70	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	7,1	23400,00	--	166140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

71	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	25	121,68	9,38	3042	235	1609	0,24	6
					48,83	3,51	1221	88	123	0,02	--
72	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	25	136,47	14,58	3412	365	1762	0,25	6
					51,84	5,46	1296	137	123	0,03	1
73	Е0106-13-1	Устройство бетонного упора	м3	15,45	1298,47	86,60	20061	1338	8488	3,06	47
					490,50	32,72	7578	506	105	0,16	2
74	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,759	8830,00	--	139152	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,759	131,00	--	2064	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	19,9	1298,47	86,60	25840	1723	10933	3,06	61
					490,50	32,72	9761	651	105	0,16	3
77	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20,298	8830,00	--	179231	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,298	131,00	--	2659	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0122	93997,62	304,24	1147	4	425	198,00	2
					33075,00	114,75	404	1	105	0,56	--
80	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов пенетроном	м2	103,75	153,50	3,78	15926	392	18437	0,89	92
					149,18	1,42	15477	147	118	0,01	1
81	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНЕТРОН	КГ	125	548,04	--	68505	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой1 IJI	т	0,28	9752,34	2387,56	2731	669	1617	35,10	10
					6120,00	295,43	1714	83	90	1,35	--
83	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,28	151200,00	--	42336	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,12	20,36	0,02	165	--	30	0,02	--
					4,16	--	34	--	90	--	--
85	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0,7	2824,88	1856,11	1977	1299	1383	4,93	3

86	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Db 700 мм	м3	3,6	812,93	597,97	569	419	140	2,37	2
					3730,00	--	13428	--	--	--	--
87	Е0108-12-2	Крепление сводов стальным и затяжками	м	0,08385	--	--	--	--	--	--	--
					6858,56	846,56	575	71	624	32,70	3
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 м м	т	0,08385	5985,00	317,25	502	27	118	1,55	--
					45800,00	--	3840	--	--	--	--
89	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	т	3,5	--	--	--	--	--	--	--
					4240,27	85,00	14841	298	1967	2,31	8
90	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	м	10	407,25	31,84	1425	111	128	0,16	1
					3549,82	1,57	35498	16	6739	3,01	30
91	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1сальник	15	526,50	--	5265	--	128	--	--
					530,00	--	7950	--	--	--	--
92	Е0123-24-1	Установка люков	шт	10	--	--	--	--	--	--	--
					13691,31	35,42	136913	354	2896	1,31	13
			шт		209,25	13,50	2093	135	130	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**1 114 595**				
		Накладные расходы -		Тенге			**103 650**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**73 095**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			**1 291 340**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**3 580 969**				
		Накладные расходы -		Тенге			**272 099**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**231 184**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**4 084 252**				

02-001/Водоснабжение		
ИТОГО	**Тенге**	**4 084 252**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**4 084 252**
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	0
Временные здания и сооружения 3,4%	**Тенге**	4 084 252
Итого	**Тенге**	138 865
		4 223 117

Зимнее удорожание 2,07%	Тенге	87 419
Выслуга лет 1%	Тенге	42 231
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	16 892
Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса	Тенге	53 175
Итого	Тенге	**4 422 834**
Итого с оборудованием	Тенге	4 422 834
Переход на текущие цены с коэффициентом К=2,38968	Тенге	**10 569 158**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	211 383
Итого	Тенге	**10 780 541**
НДС 12%	Тенге	1 293 665
Всего	Тенге	**12 074 206,15**

Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВ

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

66	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3	43,2	28,89	27,85	1248	1203	397	0,01	--
					1,04	8,44	45	364	97	0,03	1
67	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	43,2	6,48	6,48	280	280	88	--	--
					--	2,10	--	91	97	0,01	--
68	С143008-92	**Песок природный**	м3	7,2	1450,00	--	10440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7
					8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5
70	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	м	120	32,40	23,70	3888	2844	1653	0,06	7
					8,60	5,90	1032	708	95	0,03	4
71	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	1000шт	0,48	13800,00	--	6624	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	м	30	93,40	32,30	2802	969	1092	0,20	6
					31,30	7,00	939	210	95	0,04	1
73	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	м	112	31,50	7,50	3528	840	2277	0,12	13
					19,80	1,60	2218	179	95	0,01	1

74	С151601-201	Кабели силовые на напряжение 1000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,142	821400,00	--	116639	--	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-67-7	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	1	651,80	79,80	652	80	414	2,00	2	
		шкаф		416,00	20,30	416	20	95	0,12	--	
		ДОПРАБОТЫ									
77	Е0134-138-2	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	131	1044,87	921,12	136877	120666	56630	0,83	109	
		т-км		123,75	269,24	16211	35270	110	0,82	107	
78	Е0134-138-6	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	9,112	2402,17	2208,67	21889	20125	8443	1,45	13	
		т-км		193,50	648,81	1763	5912	110	2,01	18	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			309 271					
		Стоимость оборудования -	Тенге			0					
		Итого без оборудования -	Тенге			309 271					
		Накладные расходы -	Тенге			72 784					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22 923					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			404 978					
		РАЗДЕЛ 2. На включение работ по Электроснабжению									
		ВЛ-10 кВ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПоБ10-2 - 72 шт, ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА									
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Изоляторы ШФ20-8	276	570,00	--	157320	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
80	С151804-1332 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	276	12,00	--	3312	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
81	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление проводов	184	547,00	--	100648	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
82	С151804-1999 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	552	42,00	--	23184	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверс ТМ2	92	2967,00	--	272964	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
83	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	92	474,00	--	43608	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
84	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5	0,10299	167800,00	--	17282	--	--	--	--	

		КОНЦЕВАЯ ОПОРА КтБ10-21 - 2 шт, АНКЕРНАЯ ОПОРА АтБ10-21 - 3 шт, УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УПоБ10-21 - 8 шт, УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАтБ10-21 - 3 шт	т		--	--	--	--	--	--	--
85	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверсы стальные ТМ-6	шт	16	3160,00	--	50560	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
86	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладки ОГ2	шт	32	1019,00	--	32608	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
87	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладки ОГ5	шт	16	747,00	--	11952	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	16	474,00	--	7584	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5	т	0,0384	167800,00	--	6444	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
90	Е0133-30-12	Установка стальных кронштейнов У1	кг	0,112	7491,39	4858,89	839	544	461	15,00	2
					2632,50	1287,36	295	144	105	4,47	1
91	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1	шт	16	2152,00	--	34432	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	32	1417,00	--	45344	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
93	СПРАЙС-ЛИСТ	Изоляторы ШФ-20В(Г,Г1)	шт	16	610,00	--	9760	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
94	С151804-1332 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	16	12,00	--	192	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-670	Крепление провода ВШ-1 из проволоки разного назначения оцинкованная, d 4 мм	т	3,47424	36,00	--	125	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
96	С151804-1997 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	32	163,00	--	5216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
97	С151804-1999 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	48	42,00	--	2016	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

98	С151804-1082 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	192	603,00	--	115776	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
99	С151804-1373 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	96	241,00	--	23136	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
100	С151804-1660 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	96	909,00	--	87264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
101	С151804-1839 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт	96	611,00	--	58656	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
102	С151804-1530 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	96	145,00	--	13920	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									
103	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	4,4	25922,88	17030,88	114061	74936	54284	43,70	192
					7650,00	4099,68	33660	18039	105	15,13	67
104	Е0133-111-6 Изм. и доп. вып. 3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на км ВЛ добавлять к расценке 33-109-4	опора	10	539,38	47,75	5394	477	3142	1,57	16
					281,25	18,00	2813	180	105	0,09	1
105	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	км	2,574	165875,00	--	426962	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 670 559**				
		Накладные расходы -	Тенге				**57 887**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**103 707**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 832 153**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1 979 830**				
		Стоимость оборудования -	Тенге				**0**				
		ВСЕГО без оборудования -	Тенге				**1 979 830**				

		Накладные расходы -	Тенге			130 671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126 630				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 237 131				

02-003/Электроснабжение		
ИТОГО	**Тенге**	**2 237 131**
Стоимость оборудования	**Тенге**	**2 237 131**
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	0
Временные здания и сооружения 2,8%	**Тенге**	2 237 131
Итого	**Тенге**	62 640
Зимнее удорожание 1,71%	**Тенге**	**2 299 771**
Выслуга лет 1%	**Тенге**	39 326
Дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	22 998
Доп.оплата труда в зоне эколог.кризиса 30%	**Тенге**	9 199
Итого	**Тенге**	25 978
Итого с оборудованием	**Тенге**	**2 397 272**
Переход на текущие цены с коэффициентом К=2,38968	**Тенге**	2 397 272
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**5 728 713**
Итого	**Тенге**	114 574
НДС 12%	**Тенге**	**5 843 287**
Всего	**Тенге**	701 194
		6 544 481,56

Дорога	**Тенге**	**5 732 191,18**
Водоснабжение	**Тенге**	**12 074 206,15**
Электроснабжение	**Тенге**	**6 544 481,56**
Всего	**Тенге**	**24 350 878,89**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

Бекбауов Р.Д.