Заказчик : ТОО"СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Контроль И Диагностика"

Наименование стройки - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №620"

Наименование объекта - "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей ж.м.Таншолпан,г.Актобе.Участок №620"

Договор подряда (контракт) № _40/9__ от 25.11.2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Внутреннее газоснабжение низкого давления.Участок №620

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Опоры из труб диам.32х2,5мм (Н=2,6м)-10 штук				
13	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	м^3	0,36	11 590	4 172
14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	0,06	15 271	916
15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м^3	0,5	31 363	15 682
16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,51	25 003	12 752
		ВСЕГО ПО АКТУ:				33 522
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				2 614,69
		Итого с общеплощадочными затратами:				36 136,38
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				1 806,82
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				1 084,09
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				39 027,29
		Договорной коэффициент К=0,98				38 246,75
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				4 589,61
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				42 836,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Контроль И Диагностика"

Директор _____ Махмудова А.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.