Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" 10 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шұғыла-2002»,г.Шымкент, ул.Турмахан Орынбаев, 23**.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Битемиров С.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Развитие инженерно-коммуникационный инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Электроснабжение», Новое строительство**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»,руководитель-Сарсенбеков С.Ж., Республика Казахстан,Жамбылская область,Шуский район,с.Толе би,Балуан Шолак, 180А**

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (пректно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Агат» БИН 901240000314 Лицензия №18014449 ТОО «КӨРКЕМ СӘУЛЕТ» БИН 101040015497 Лицензия №001796 ТОО "Альнис" БИН 190340024410 Лицензия №19009070

3.Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Табыс-Жоба» № б/н**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области»Приказ №13 от 26.01.2018года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая мощность	кВт	837,02	837,02	837,02	837,02
в т.ч.:					
Расчетная мощность жилых домов	кВт	695,56	695,56	695,56	695,56
Расчетная мощность светильников н/о	кВт	140,46	140,46	140,46	140,46

Жилой дом имеет следущие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее -м2)	258,7 га	258,7 га
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее-м3)		
В том числе:	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		жилая	общая		жилая	общая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных трехкомнатных четырекомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение жилого массива относятся к III категории обеспечения надежности электроснабжения.Площадь отведенного участка – 258,7 га;площадь застройки – 205м2; площадь покрытий – 236м2; площадь озеленеия -1948,12м2; прочая площадь – 2 584 610,88м2; трансформаторные подстанций 2КТПН-160/10/0,4кВ -6 комплекте;трансформаторные подстанции 2 КТПН-100/10/0,4кВ -4 комплектов; общая расчетная мощность – 837,02кВт;общий расчетный ток-1385,6А; протяженность ВЛИ-10/ВЛИ-10/004кв-56,52;протяженность ВЛИ – 0,4 и ввод в дома-107,192 км; количество опоры – 1624 шт/стойки -1937 , количество светильников – 505 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2019 года;
окончание работ: октябрь 2019 года;
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяцев;
фактически, месяц: 6 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Развитие инженерно-коммуникационный инфраструктуры жилого массива на 258,7 га в г.Шу Шуского района Жамбылской области. Электроснабжение», Новое строительство**
готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шұғыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя М.П.