Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГП на ПХВ" Бескарагайская районная больница"УЗ обл Абай** — **080640010372**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Филиал № 110 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждении Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский, с.Шуак** — **100541016476**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №52 от 26.02.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000016	16.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт кровли и третьего этажа (литер Б) здания КГП на ПХВ "Бескарагайская районная больница" управления здравоохранения области Абай в с.Бескарагай"			работа	1	56 779 365,570	56 779 365,57	6 083 503,45
				Итого	1	x	56 779 365,57	6 083 503,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) И.О.Директора / _____ / Самарханов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: КГП на ПХВ «Бескарагайская районная больница» управления здравоохранения области Абай
Подрядчик: Филиал №110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
Наименование стройки: "Капитальный ремонт кровли и третьего этажа (литер Б) здания КГП на ПХВ "Бескарагайская районная больница" управления здравоохранения области Абай в с.Бескарагай"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за май месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма
		№52	от 26.02.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт кровли и третьего этажа (литер Б) здания КГП на ПХВ "Бескарагайская районная больница" управления здравоохранения области Абай в с.Бескарагай"	56 779 365,57									
В том числе за текущий месяц	56 779 365,57	50 695 862,12							6 083 503,45	56 779 365,57
Погашение аванса	27 827 079,99									27 827 079,99
Всего к оплате										28 952 285,58

Заказчик:

КГП на ПХВ «Бескарагайская районная больница» управления здравоохранения области Абай
область Абай, Бескарагайский район, с.Бескарагай, Пушкина, 2а
БИН 080640010372
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ686010261000173364
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач
_____ Санкаибаев Е.О.

Технический надзор:

ТОО "СКАПС"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Максима Горького, 21, 407
БИК KCJBKZKX
БИН 181140003769
ИИК KZ698562203106956171
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ Мынбаева С.С.

Авторский надзор:

ТОО «КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, пр.Каныша Сатпаева 64
БИН 140240026731
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ698562203132610537
АО "Банк Центр Кредит"

Директор
_____ Джаксылыкбаева А.Т.

Подрядчик:
Филиал №110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
область Абай, Жарминский район, с.Солнечное, без улицы, 118
БИН/ИИН 100541016476
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ509141022203KZ0029F
АО "Bereke Bank"

И.о. директора
_____ Касенов Н.К.

Заказчик: КГП на ПХВ «Бескарагайская районная больница» управления здравоохранения области Абай
область Абай, Бескарагайский район, с.Бескарагай, Пушкина, 2а
БИН 080640010372, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ686010261000173364, АО "Народный Банк Казахстана"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Филиал №110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
область Абай, Жарминский район, с.Солнечное, без улицы, 118
БИН/ИИН 100541016476, БИК BRKEKZKA, ИИК KZ50914102203KZ0029F, АО "Bereke Bank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Капитальный ремонт кровли и третьего этажа (литер Б) здания КГП на ПХВ "Бескарагайская районная больница" управления здравоохранения области Абай в с.Бескарагай"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №52 от 26.02.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2025 года

"Капитальный ремонт кровли и третьего этажа (литер Б) здания КГП на ПХВ "Бескарагайская районная больница" управления здравоохранения области Абай в с.Бескарагай"

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-01-01-01 на Демонтажные работы, обещстроительные						
		ВСЕГО:	Тенге			**11 200 374**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 200 374**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 200 374**
5	**1206-0101-1001** Кклим = 1,09	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**173,7**	**1608**	**279 310**

6	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	92	9221	848 332
7	1206-0101-0202 Кклим = 1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	141	2144	302 304
8	1206-0101-0101 Кклим = 1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	55	6205	341 275
9	1206-0101-0302 Кклим = 1,09	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие	м2	50,5	4286	216 443
10	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	563,06	998	561 934
11	6112-0501-0401 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	584,9	932	545 127
12	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	548,7	998	547 603
13	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	626,4	3409	2 135 398
14	1207-0101-0301 Кклим = 1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	410,8	161	66 139
15	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	424,22	495	209 989
16	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	199	609	121 191
17	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	78,08	3659	285 695
18	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	560,56	7602	4 261 377
19	1207-0101-0302 Кклим = 1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	688,7	609	419 418
23	414-104-0601 (основной ресурс)	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	40	1389	55 560
24	412-101-0110 (основной ресурс)	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	40	82	3 280

Локальная смета № 2-01-01-02-АС на Архитектурно-строительные решения

		ВСЕГО:	Тенге			29 003 221
		Раздел 2. Полы (лист 7), ИТОГО:	тенге			3 304 886
		Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			3 046 847
7	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	193,63	1595	308 840

		неучтенные ресурсы				
7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,948	27864	110 007
8	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =7	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1355,41	34	46 084
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,908	27864	192 485
10	231-302-0105 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм	1 м2	571,7712	4179	2 389 432
		Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			258 039
16	233-202-0102 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	79,6416	3240	258 039
		Раздел 3. Внутренняя отделка (лист 8), ИТОГО:	тенге			2 794 889
		Подраздел 3.1. Потолок, ИТОГО	тенге			128 418
		неучтенные ресурсы				
21.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1667,76332	77	128 418
		Подраздел 3.2. Стены, ИТОГО	тенге			2 666 471
		неучтенные ресурсы				
25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13478,4993	77	1 037 844
		неучтенные ресурсы				
28.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	638,928	2549	1 628 627
		Раздел 4. Окна (лист 9), ИТОГО:	тенге			11 014 985
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			11 014 985
35	6108-0102-0103 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	124,08	8969	1 112 874
36	223-102-0507 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	124,08	60154	7 463 908
37	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,55	7934	91 638

38	223-102-0604 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	11,55	51409	593 774
39	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	4,949	10547	52 197
40	223-102-0403 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	4,949	61522	304 472
41	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	101,2	3246	328 495
42	223-501-0119 (основной ресурс)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	1 м	101,2	3310	334 972
44	223-503-0501 (основной ресурс)	Блокиратор оконный	1 шт.	55	2259	124 245
45	6107-0205-0201 Кклим = 1,12	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	281	953	267 793
46	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	101	2061	208 161
		неучтенные ресурсы				
46.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	106,05	384	40 723
47	261-107-0815 (основной ресурс) Коб=1,05	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	106,05	865	91 733
		Раздел 6. Кровля (лист 10,11,14) , ИТОГО:	тенге			11 201 843
		Подраздел 6.4. Металлические элементы кровли, ИТОГО	тенге			11 201 843
73	224-101-0504 (основной ресурс) Коб=1,15	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм	1 м2	1756,05	6379	11 201 843
		Раздел 8. Слуховое окно (лист 16), ИТОГО:	тенге			686 618
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			686 618
83	224-101-0505 (основной ресурс) Коб=9	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	1 м2	102,5262	6697	686 618

Итого по акту 40 203 595,85

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 532 826,54
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)	1 265 957,74
	Итого	44 002 380,13
	Сметная прибыль (5)%	2 136 821,12
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	2 200 119,01
	Итого в текущих ценах 2024г.	48 339 320,26
	2025 г. 2 квартал - 50%	24 169 660,13
	2025 г. 3 квартал - 50%	24 169 660,13
	В текущих и прогнозных ценах	50 695 862,12
	2025 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,038800000)	25 107 442,94
	2025 г. 3 квартал - 50% (Кпер = 1,058700000)	25 588 419,18
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**6 083 503,45**
	Всего по акту	**56 779 365,57**

Заказчик:
КГП на ПХВ «Бескарагайская районная больница»
управления здравоохранения области Абай

Главный врач

_____ **Санкайбаев Е.О.**

Подрядчик:
Филиал №110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен"
Исправительных учреждений Комитета
уголовно-исполнительной системы МВД РК

И.о. директора

_____ **Касенов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО «КЕРБҰЛАҚ ҚҰРЫЛЫС»

Директор

_____ **Джаксылыкбаева А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "СКАПС"

Эксперт технического надзора

_____ **Кадесов К.К.**