Форма 2 В

Генподрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"

Субподрядчик: ТОО "ПРОЕКТ "АИДА"

Стройка КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, п.БОТАКАРА,УЛ.АУЭЗОВА,6Б.

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО 16-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Договор: №7 от 16.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь 2020 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ											
РАЗДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ ЗДАНИЯ											
		СТЕНЫ									
1	1108-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	86,986	21994,06	1389,60	1913175	120876	1112055	655396	2774057
		НР - 93%; СП - 8%			7820,15	281,46	680244	24483		205486	
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "КарСтройДом" 2018 стр1	**Стоимость шлакоблока М100**	шт	2753,513669	116,07	–	319604	–	319604	–	345173
		СП - 8%			–	–	–	–		25568	
3	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволи нейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	21,7465	19271,96	1281,29	419098	27864	46213	271707	746069
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	345021	12488		55264	
4	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	26,96566	22223,00	–	599258	–	599258	–	647198
		СП - 8%			–	–	–	–		47941	
5	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	**Облицовка стен толщ.120мм силикатным кирпичом М150/Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	217,465	4354,49	239,74	946950	52134	646945	239879	1281776
		НР - 93%; СП - 8%			1139,82	46,28	247871	10064		94946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	59,86824	24863,79	2333,20	1488551	139685	1114177	243338	1870441
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	234689	26965		138551	
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,88851	292003,48	2116,28	551451	3997	441155	99926	703488
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	106299	1148		52110	
8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке ОПм-1. Устройство/лист 48/	м3	13,1	30788,18	4577,12	403325	59960	233561	109676	554042
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	109804	10719		41040	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10552	201119,00	--	21222	--	21222	--	22920
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46608	193787,00	--	90320	--	90320	--	97546
		СП - 8%			--	--	--	--		7226	
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке ОПм-2. Устройство	м3	10,42	30788,18	4577,12	320813	47694	185779	87239	440696
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	87340	8526		32644	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18066	201119,00	--	36334	--	36334	--	39241
		СП - 8%			--	--	--	--		2907	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	193787,00	--	8372	--	8372	--	9041
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07079	188925,00	--	202299	--	202299	--	218483
		СП - 8%			--	--	--	--		16184	
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	69,5	428,16	244,82	29757	17015	2672	15853	49260
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	10070	3365		3649	
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,889	76207,00	--	143955	--	143955	--	155471
		СП - 8%			--	--	--	--		11516	
17	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /поз.7/	т конструкций	0,03686	26755,17	9440,36	986	348	129	415	1513
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	509	92		112	
18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,037971	229680,00	--	8721	--	8721	--	9419
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003745	201119,00	--	75	--	75	--	81
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7504268	469571	5212846	1723429	9965915
							1821848	97851	--	738216	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7503282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3782559				
	Всего заработная плата		Тенге					1919098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1286206				
	Местные материалы		Тенге				143955				
		Накладные расходы	Тенге				1723015				
		Сметная прибыль	Тенге				738104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9964401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1912
		Сметная заработная плата	Тенге					1919098			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				986				
	Материалы		Тенге				129				
	Всего заработная плата		Тенге					601			
		Накладные расходы	Тенге				415				
		Сметная прибыль	Тенге				112				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9965914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1912
		Сметная заработная плата	Тенге					1919699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9965915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1821848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					469571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97851			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5212846		
		- Накладные расходы	Тенге							1723429	
		- Сметная прибыль	Тенге							738216	
		Временные здания и сооружения 0,9%									89 693
		Итого									10 055 608
		Зимнее удорожание 1,785 %									179 493
		С зимним удорожанием									10 235 101
		Непредвиденные работы и затраты 2%									204 702
		Итого									10 439 803
		Итого в текущих ценах 2019 год - 100% К=1,0498961									10 960 708
		Со скидкой генподрядчика 10%									9 864 637
		Со скидкой субподрядчика 20%									7 891 710
		Итого с НДС									**8 838 715**

Генподрядчик:

Директор
ТОО "Петрострой-Люкс"

Нурмагамбетов Р.Н.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "ПРОЕКТ АЙДА"

Мирасов Б.Р.