ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"29" 05 2018ж.
№ 27
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24 » апреля 2017 года
№234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 05 2018 г.

Заказчик «ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент», руководитель-Бектурсунов Н.К.;г.Шымкент,ул.Ильяева,66А

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Шугыла-2002» ,Директор-Битемиров С.Б. , г.Шымкент,ул.Орынбаева ,дом 23,кв.2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Фараб-құрылыс»; эксперты технического надзора - Ақжігіт Т.А.,аттестат №KZ84VJE00026039 07.05.2012г.; Тлегенов Б., аттестат №KZ74VJE00015743 01.03.2016г.; аттестат №KZ19VJE00034678 02.02.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_ТОО «Архстройсервис-А», Злавдинов Т.И. ,приказ №04 от 09.02.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство системы водоснабжения села Алтынтобе г. Шымкент»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЮКО , г.Шымкент, с.Алтынтобе

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «03» октября 2016 г. №1235 ; Акимат г.Шымкент;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «» 20 года

_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области» , 31 июль 2017 год.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Архстройсервис-А», номер проекта №-04-2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону ;
№ 19-0511/16 от 21.12.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017г.;
месяц, год
окончание работ май 2018г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7(семь);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7(семь);
фактически, месяц: 7(семь);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое водо - потребление	тыс.м³/год	55,32	55,32	55,32	55,32
Протяженность водо провода из полиэтиленовых труб	км	16,546	16,546	16,546	16,546
Протяженность водо провода из полиэтиленовых труб	км	16,546	16,546	16,546	16,546
Производительность насосной станции I I подъема	м³/час	20,0	20,0	20,0	20,0
Резервуары емк.150 м³	шт	2	2	2	2
Расчетная мощность потребителей	кВт/час	18,91	18,91	18,91	18,91
КТП-40/10-0,4 кВ	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 55,32 тыс.м³/год

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Годовое водопотребление-55,32 тыс.м³/год; протяженность водопроводных сетей -16,546км;устройство водпроводных колодцев: дм2000мм-73шт,дм1500мм-44шт,дм1000мм-5шт;пожарных гидрантов-41шт;скважин для забора воды-2шт;водозаборных сооружений; в состав водозаборных сооружений входят следующие объекты-водопроводная насосная станция I подъема на скважинах подземного типа – 2шт;резервуары для чистой воды емкостью по 150 м³ каждый – 2шт; водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками;здание водопроводной насосной станции; КТП-40/10-0,4 кВ -1шт;благоустройство территорий водозаборных сооружений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **202288,981** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ144202,94 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 19289,24 тысяч тенге;
прочие работы 38796,80 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **162696,006** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ128340,62 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17167,423 тысяч тенге;
стоимость прочих работ 17460,963 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Строительство системы водоснабжения села Алтынтобе г. Шымкент»
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: «ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент» _____ Бектурсунов Н.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Фараб-құрылыс» _____ Акжігіт Т.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Архстройсервис-А» _____ Жанас А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шұғыла-2002 » _____ Битемиров С.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
«Строительство системы водоснабжения села Алтынтобе г. Шымкент»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водозабор (общая протяженность)	м	176	
	- из стальных труб	м	176	
	« d- 73x3,2	м	6	
	« d- 114x3,8	м	102	
	« d- 133x4,0	м	68	
	Водопроводные колодцы	шт	9	
	« d- 1000мм	шт	2	
	« d- 1500мм	шт	6	
	« d- 2000мм	шт	1	
2	Водопроводная сеть (общая протяженность)	м	16682	
	- из полиэтиленовых труб	м	16682	
	ПЭ100SDR17 d-20x2,0	м	6960	
	ПЭ100SDR17 d-32x3,0	м	20	
	ПЭ100SDR17 d-63x3,5	м	626	
	ПЭ100SDR17 d-110x6,6	м	8940	
	- из стальных труб	м	136	
	« d- 15x3,0	м	65	
	« d- 32x3,2	м	71	
3	Водопроводные колодцы	шт.	135	

	«	d- 1000мм	шт.	5	
	«	d- 1500мм	шт.	44	
	«	d- 2000мм	шт.	73	
4	Задвижка	d- 65	шт.	9	
	«	d- 100	шт.	30	
	«	d- 125	шт.	3	
	«	d- 150	шт.	2	
5	Вентили	d- 15	шт.	279	
	«	d- 32	шт.	69	
6	Кран	d-	шт.		
	«	d-	шт.		
	«	d-	шт.		
7	Гидрант		шт.	41	
8	Водопроводный ввод		шт.		
9	Питьевой фонтанчик		шт.		
Канализация					
1	Коллекторы (общая протяженность)		м		
	- из керамических труб		м		
	- из чугунных труб		м		
	- из бетонных труб		м		
	- из асбестоцементных труб		м		
	- из железобетонных труб		м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)		м	61	
	- из стальных труб		м		
	«	d- 114x3,8	м	20	
	«	d- 159x4,5	м	20	
	- из п/э гофрированных труб «	d- 160	м	21	
3	Канализационный колодец		шт.	4	
	Выпуск		шт.		

Заказчик: «ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент» _____ Бектурсунов Н.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Архстройсервис-А» _____ Жанас А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П